Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (9 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сэтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (9 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Женис в мкр.№68 г.Кентау,Туркестанской области (9 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-59 от 11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1083: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,021918	1 226 869,0	408 551,0	26 890,0	8 954,0			26 890,0
				км		818 318,0	108 002,0	17 936,0	2 367,0			
2	2	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		22,136792	133,0		2 944,0		2 944,0		2 944,0
				м								
3	3	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		0,730587	7 176,0	269,0	5 243,0	197,0	733,0		5 243,0
				шт.		5 904,0	27,0	4 313,0	20,0			
4	4	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		0,730587	8 178,0		5 975,0		5 975,0		5 975,0
				шт.								
5	5	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		0,730587	7 374,0	448,0	5 387,0	327,0			5 387,0
				шт.		6 926,0	7,0	5 060,0	5,0			
6	6	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		0,730587	4 315,0		3 152,0		3 152,0		3 152,0
				шт.								
7	7	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		36,52936	350,0	2,0	12 785,0	73,0	256,0		12 785,0
				м трубопровода		341,0	0,0	12 457,0	0,0			
8	8	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм		0,036529	246 477,0	0,0	9 004,0	0,0	360,0		9 004,0
				км		236 628,0	0,0	8 644,0	0,0			
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,255705	4 207,0		1 076,0		1 076,0		1 076,0
				$м^3$								
10	10	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		0,365294	23 523,0	10 169,0	8 593,0	3 715,0	303,0		8 593,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	4 575,0	983,0			
11	11	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000365	1 767 559,0	178 661,0	646,0	65,0	24,0		646,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	556,0	18,0			
12	12	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,000365	3 232 505,0	57 695,0	1 181,0	21,0	766,0		1 181,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	км	0,219176	1 078 823,0 1 453,0	267,0	394,0 318,0	0,0	318,0		318,0
14	14	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	0,146117	367,0		54,0		54,0		54,0
15	15	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,730587	5 964,0		4 357,0		4 357,0		4 357,0
16	16	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	0,730587	2 244,0 2 137,0	80,0 26,0	1 639,0 1 561,0	58,0 19,0	20,0		1 639,0
17	17	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	0,730587	4 018,0		2 935,0		2 935,0		2 935,0
18	18	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,195067	37 694,0 14 657,0	15,0 0,0	7 353,0 2 859,0	3,0 0,0	4 491,0		7 353,0
19	19	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	0,730587	1 084,0		792,0		792,0		792,0
20	20	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм	шт.	1,461174	2 393,0 2 099,0	66,0 0,0	3 497,0 3 067,0	96,0 0,0	333,0		3 497,0
21	21	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	1,461174	7 176,0 5 904,0	269,0 27,0	10 485,0 8 627,0	393,0 39,0	1 466,0		10 485,0
22	22	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1,461174	8 178,0		11 949,0		11 949,0		11 949,0
23	23	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,461174	2 149,0		3 140,0		3 140,0		3 140,0
24	24	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1,461174	8 178,0		11 949,0		11 949,0		11 949,0
25	25	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	0,365294	2 362,0		863,0		863,0		863,0
26	26	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,730587	7 374,0 6 926,0	448,0 7,0	5 387,0 5 060,0	327,0 5,0			5 387,0
27	27	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	0,730587	4 315,0		3 152,0		3 152,0		3 152,0
28	28	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм	км	0,000219	2 997 596,0 2 167 027,0	579 298,0 163 173,0	657,0 475,0	127,0 36,0	55,0		657,0
29	29	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,000219	7 540 272,0 1 360 486,0	399 923,0 76 261,0	1 653,0 298,0	88,0 17,0	1 267,0		1 653,0
30	30	241-417-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3	м	0,219176	47 888,0		10 496,0		10 496,0		10 496,0
31	31	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм		0,000219	8 597 634,0	2 941 841,0	1 885,0	645,0	109,0		1 885,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		5 158 729,0	772 563,0	1 131,0	169,0			
32	32	6301-0202-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм		0,000219	2 802 743,0	237 737,0	614,0	52,0	385,0		614,0
				км		809 434,0	67 857,0	177,0	15,0			
33	33	241-417-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20		0,239458	266 806,0		63 889,0		63 889,0		63 889,0
				м								
			ИТОГО по смете Э1083: Наружные сети водоснабжения [6-1]					229 940,0	15 141,0	137 609,0	0,0	229 940,0
								77 190,0	3 693,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					229 940,0	15 141,0	137 609,0	0,0	229 940,0
								77 190,0	3 693,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					13 566		
			Итого с общеплощадочными затратами									243 506
			Сметная прибыль 5%		**5%**					12 175		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 175		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									**300 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сэтті Бастау Қарылыс» , БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)