Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска"

Подрядчик: "Строительство (бурение) водозаборных скважин на подземном водозаборе г. Уральска"

Акт выполненных работ
за май м-ц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Скважина №5									
		Смета 2-5-2 Наземная насосная станция.									
	Раздел 1 Раздел 1. Земляные работы										
1	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	24	329,7	317,24	7913	7614	7	1692	10373
					12,17	85,77	292	2058	–	768	
2	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	24	21,14	17,76	507	426	7	174	735
					3,09	6,97	74	167	–	54	
3	4121-0202-0100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	42	170		7140		–	–	7711
					–		–		–	571	
4	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	72	245,66	232,8	17688	16762	–	3623	23016
					12,86	57,03	926	4106	–	1705	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	7	1988,45	–	13919	–	–	10022	25856
					1988,45	–	13919	–	–	1915	

6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62	35,1	35,1	2176	2176	–	572	2968
					–	12,82	–	795	–	220	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	62	160,21	75,97	9933	4710	–	5320	16473
					84,24	34,94	5223	2166	–	1220	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,5	864,11	–	13394	–	–	9644	24881
					864,11	–	13394	–	–	1843	
9	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72 %	м3 грунта	1,5	4505,28	0,55	6758	1	131	4771	12451
					4417,68	0,27	6627	–	–	922	
		Итого по разделу 1					**124 464**				
	Раздел 2 Фундаменты										
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	27317,2	1097,59	49171	1976	44931	2456	55757
					1258,2	241,31	2265	434	–	4130	
11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	5,6	41783,3	1342,28	233986	7517	208530	17871	272006
					3203,52	303,15	17940	1698	–	20149	
		Итого по разделу 2					**327 763**				
		Итого по смете 2-5-2:					**452 227**				
		Смета 4-5-1.Трансформаторная подстанция. Скважина №5.									
		Раздел 1 Строительные и монтажные работы, оборудование									
1	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36214	9138,53	36214	9139	10656	15720	**56089**
					16419,7	3230	16420	3230	–	4155	
2	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3359,49	158,45	13438	634	9195	2729	**17460**
					902,3	45,24	3609	181	–	1293	
3	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	648,56	26,2	12971	524	7807	3457	**17742**

					232,02	8,08	4640	162	–	1314	
4	5108-0102-0403 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559		1039559		–	–	**1039559**
					–		–		1039559	–	
5	5108-0101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644		410644		–	–	**410644**
					–		–		410644	–	
		Итого по разделу 1					1 541 494				
	Раздел 2 Фундаменты для КТПН										
6	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4316,87	2254,57	8634	4509	1974	3868	**13502**
					1075,31	563,46	2151	1127	–	1000	
7	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	32858		44621		44621	–	**48191**
8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,8	874,07	19,81	4196	95	2766	1253	**5885**
					277,93	2,66	1334	13	–	436	
9	1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,008	58055,5	2554,4	464	20	29	289	**813**
					51912,4	481,01	415	4	–	60	
10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	278683		2229		2229	–	**2407**
					–		–		–	178	

		Итого по разделу 2					**70 798**				
		Итого по смете 4-5-1:					**1 612 292**				
		Всего по скважине №5:					***2 064 519***				
		СКВАЖИНА №6.									
		Трансформаторная подстанция КТПН-6/04 ква. Смета 4-6-1.									
1	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36214	9138,53	36214	9139	10656	15720	56089
					16419,7	3230	16420	3230	–	4155	
2	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3359,49	158,45	13438	634	9195	2729	17460
					902,3	45,24	3609	181	–	1293	
3	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	648,56	26,2	12971	524	7807	3457	17742
					232,02	8,08	4640	162	–	1314	
4	5108-0102-0403 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559		1039559		–	–	1039559
					–		–		1039559	–	
5	5108-0101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644		410644		–	–	410644
					–		–		410644	–	
		Итого по разделу 1					**1 541 494**				
		Раздел 2 Фундаменты для КТПН									
6	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4316,87	2254,57	8634	4509	1974	3868	13502
					1075,31	563,46	2151	1127	–	1000	

7	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	32858		44621		44621	–	48191
					–		–		–	3570	
8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,8	874,07	19,81	4196	95	2766	1253	5885
					277,93	2,66	1334	13	–	436	
9	1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,008	58055,5	2554,4	464	20	29	289	813
					51912,4	481,01	415	4	–	60	
10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	278683		2229		2229	–	2407
					–		–		–	178	
		Итого по разделу 2					**70 798**				
		Итого по смете 4-6-1:					**1 612 292**				
		Скважина №6.									
		Воздушная линия -0,23 кв. Смета 4-6-2.									
	Раздел 1 Площадочные сети										
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	14819,9	7178	74100	35890	3586	41995	125383
					6924,84	3574	34624	17870	–	9288	
2	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	3	7365,81	3105,23	22097	9316	2151	12214	37056
					3543,48	1545,57	10630	4637	–	2745	
3	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	13	36259		471367		471367	–	509076
					–		–		–	37709	
4	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,189	79166	32005	14962	6048	–	8365	25193
					42377,19	9803,62	8009	1853	–	1632	

5	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	15	248,64	49,19	3730	738	38	2523	6753
					196,92	13,31	2954	200	–	500	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	233333		2170		2170	–	2344
					–		–		–	174	
7	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237	230237		5457		5457	–	5894
					–		–		–	437	
8	2306-1201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,208	173173		36020		36020	–	38902
					–		–		–	2882	
9	2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	3037		12148		12148	–	13120
					–		–		–	972	
10	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2846		14230		14230	–	15368
					–		–		–	1138	
11	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1798		5394		5394	–	5826
					–		–		–	432	
12	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3327		9981		9981	–	10779
					–		–		–	798	
13	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	154		1232		1232	–	1331
					–		–		–	99	
14	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10	501		5010		5010	–	5411
					–		–		–	401	
15	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889		15112		15112	–	16321
					–		–		–	1209	
16	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1889		30224		30224	–	32642

					–		–		–	2418	
17	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1104		9936		9936	–	10731
					–		–		–	795	
18	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	5495		38465		38465	–	41542
					–		–		–	3077	
19	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	605014		2420		2420	–	2614
					–		–		–	194	
20	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	356		1780		1780	–	1922
					–		–		–	142	
21	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43		86		86	–	93
					–		–		–	7	
22	2404-0207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	418		836		836	–	903
					–		–		–	67	
23	2404-0207-0904	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	5	2698		13490		13490	–	14569
					–		–		–	1079	
24	2306-1002-0105	Заземляющий проводник 3П6	км	0,0025	219160		548		548	–	592
					–		–		–	44	
25	2404-0204-1508	Зажимы заземляющие ЗПС-170-3В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1913		13391		13391	–	14462
					–		–		–	1071	
		Итого по разделу 1					**938 827**				
		Раздел 2 Освещение									
26	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	8	1899,65	163,74	15197	1310	151	11500	28833
					1716,99	79,86	13736	639	–	2136	

27	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	30060		240480		240480	–	259718
					–		–		–	19238	
28	2404-0207-0710	Хомут Х15	шт.	8	1954		15632		15632	–	16883
					–		–		–	1251	
29	2404-0207-0904	Кронштейн КС1	комплект	8	2698		21584		21584	–	23311
					–		–		–	1727	
30	2306-1002-0105	Заземляющий проводник ЗП2	км	0,008	219160		1753		1753	–	1893
					–		–		–	140	
31	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1889		30224		30224	–	32642
					–		–		–	2418	
32	1308-0201-0810	Провод. Прокладка на опоре НР = 72 %	м кабеля	36	453,97	181,15	16343	6521	2634	6591	24769
					199,65	54,65	7187	1967	–	1835	
33	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,036	53081		1911		1911	–	2064
					–		–		–	153	
		Итого по разделу 2					**390 113**				
		Итого по смете 4-6-2:					**1 328 940**				
		Воздушная линия -10 кв. Смета 4-6-3									
		Раздел 1 Раздел 1. Строительные работы									
		1.1 1.1 Монтажные тработы									
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	14819,9	7178	29640	14356	1434	16798	50153
					6924,84	3574	13850	7148	–	3715	
2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	49477		197908		197908	–	213741
					–		–		–	15833	

3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10	874,07	19,81	8741	198	5763	2610	12259
					277,93	2,66	2779	27	–	908	
4	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,052	116414	58259,92	6054	3030	145	3142	9932
					55367,9	20151,34	2879	1048	–	736	
5	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,034	1023660		34804		34804	–	37588
					–		–		–	2784	
6	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	1	11638	1009,73	11638	1010	181	8751	22020
					10447,36	492,47	10447	492	–	1631	
7	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	2	248,64	49,19	497	98	5	337	901
					196,92	13,31	394	27	–	67	
8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151	233333		3523		3523	–	3805
					–		–		–	282	
		1.1.2 Материалы									
9	2404-0207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10776		10776		10776	–	11638
					–		–		–	862	
10	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	25014		50028		50028	–	54030
					–		–		–	4002	
11	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3709		14836		14836	–	16023
					–		–		–	1187	
12	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2406		4812		4812	–	5197

					–		–		–	385	
13	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2806		8418		8418	–	9091
					–		–		–	673	
14	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2305		6915		6915	–	7468
					–		–		–	553	
15	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2405		2405		2405	–	2597
					–		–		–	192	

16	2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2305		4610		4610	–	4979
					–		–		–	369	
17	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8925		17850		17850	–	19278
					–		–		–	1428	
18	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7621		30484		30484	–	32923
					–		–		–	2439	
19	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	633854		634		634	–	685
					–		–		–	51	
20	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13441		13441		13441	–	14516
					–		–		–	1075	
21	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3509		3509		3509	–	3790
					–		–		–	281	
22	2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3107		3107		3107	–	3356
					–		–		–	249	
23	2404-0207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3207		3207		3207	–	3464
					–		–		–	257	
24	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	47		423		423	–	457
					–		–		–	34	
25	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	417		1668		1668	–	1801
					–		–		–	133	
26	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	335		4020		4020	–	4342
					–		–		–	322	

27	2404-0102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	9	1932		17388		17388	–	18779
					–		–		–	1391	
28	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	1	3532		3532		3532	–	4872
					–		–		–	1340	
29	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1301		11709		11709	–	12646
					–		–		–	937	
30	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1806		16254		16254	–	17554
					–		–		–	1300	
32	2306-1002-0105	Проводник ЗП 1	км	0,01	219160		2192		2192	–	2367
					–		–		–	175	
33	2404-0207-1303	Крепления провода с помощью проволочной вязи ВШ1	100 шт.	0,09	1810		163		163	–	176
					–		–		–	13	
34	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	635		5715		5715	–	6172
					–		–		–	457	
35	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	651		5859		5859	–	6328
					–		–		–	469	
36	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573		3438		3438	–	3713
					–		–		–	275	
37	2404-0207-0904	Вал привода РАЗ	комплект	2	2698		5396		5396	–	5828
					–		–		–	432	
		Итого по разделу 1					**624 467**				
		Итого по смете 4-6-3:					**624 467**				
		Смета 4-6-4. Кабельная линия - 0,4 кв.									
		Раздел 1. КЛ-0,4 кв.									

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,28	1657,04	–	2121	–	–	1527	3940
					1657,04	–	2121	–	–	292	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,28	864,11	–	1106	–	–	796	2054
					864,11	–	1106	–	–	152	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	35,1	35,1	246	246	–	65	336
					–	12,82	–	90	–	25	
4	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	17,33	17,33	121	121	–	32	165
					–	6,33	–	44	–	12	
5	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	46	483,45	403,59	22239	18565	–	7987	32644
					79,86	161,28	3674	7419	–	2418	
6	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	46	348,59	155,51	16035	7153	2147	6455	24289
					146,41	48,47	6735	2230	–	1799	
7	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	4	738,06	419,72	2952	1679	528	940	4203
					186,34	140,18	745	561	–	311	
8	2306-0133-0404	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	1000016		55001		55001	–	59401

					–		–		–	4400	
9	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3359,49	158,45	13438	634	9195	2729	17460
					902,3	45,24	3609	181	–	1293	
10	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	14	629,46	23,36	8812	327	5959	1891	11559
					180,46	7,11	2526	100	–	856	
11	1308-0208-0208	Прокладка катанки по стене диаметром 6мм. Монтаж по строительным основаниям. НР = 72 %	м	8	363,17	14,87	2905	119	1033	1282	4522
					219,13	3,55	1753	28	–	335	
		Итого по разделу 1					**160 573**				
		Итого по смете 4-6-4:					**160 573**				
		Смета 2-6-3.Технологическое оборудование									
		Раздел 1 Монтаж и оборудование									
2	5800-0000-0001 (пл) (об)	Стоимость скважинных насосов SP 60-8 Q=60 м/3/ч Н=60,2м	шт.	2	1860092		3720184		–	–	3720184
					–		–		3720184	–	
		Итого по разделу 1					**3 720 184**				
		Итого по смете 2-6-3					**3 720 184**				
		Всего по сметам скв. №6:					**7 446 456**				
		Итого по акту:-					**9 510 975**				
		В т.ч оборудование:					**3 720 184**				
		Временные здания и сооружения (2%)				115815,8	9 626 790,820				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (2,97%)				175426,2	9 802 217,043				
		Непредвиденные работы и затраты 2%				121640,7	9 923 857,703				

		Сметная стомость в текущем уровне цен 2022г. К=1,103				,	10 946 015,047				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен со скидкой 0,8987135					9 837 331,21				
		НДС 12%:					**1 180 479,75**				
		Всего по акту:					**11 017 810,95**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилижно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска

Дуйсенгалиев Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК-117"

Попова О.И.

Технический надзор ТОО "ИК ДОБРО" эксперт:

Талманов М.М.

Авторский надзор ГИП: ТОО "Уралводпроект"

Шидаева И.Г.