Приложение №3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Декларации о соответствии

«28» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская, область, Зеленовский район, село Новенькое государственная лицензия ГСЛ № 007164 от 03.10.2001года.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***« Строительство (бурение) водозаборных скважин на подземном водозаборе г.Уральска ЗКО»***

наименование , местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение « Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска»,. руководитель отдела Халелов А.Е.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядной организации: ***нет;***

наименование организации

3. Проект (проектно- сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», рабочий проект 19.052***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственное учреждение « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек », № KZ26VUA00240171 от 07.07.2020 года.***

наименование организации утвердивший (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм-ия	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах (подрядчика), всего	тыс.тен	534654,039	534654,039	501469,139	501469,139
в том числе: СМР	тыс.тен	397400,044	397400,044	384574,70	384574,70
оборудование		64568,475	64568,475	63854,286	63854,286
прочие затраты		72685,519	72685,519	53040,153	53040,153
1.Подводящий водовод:					
Общая протяженность:	м	5169,5	5169,5	5169,5	5169,5
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D - 200х 11,9 мм, питьевая;	м	1180,0	1180,0	1180,0	1180,0
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D - 250х 14,8 мм, питьевая;	м	372,69	372,69	372,69	372,69
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D - 315х 18,7 мм, питьевая;	м	694,88	694,88	694,88	694,88
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D - 355х 21,1 мм, питьевая;	м	383,8	383,8	383,8	383,8
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D - 400х 23,7 мм, питьевая;	м	730,23	730,23	730,23	730,23
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D - 450х 26,7 мм, питьевая;	м	767,6	767,6	767,6	767,6
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D - 500х 29,7 мм, питьевая;	м	1040,3	1040,3	1040,3	1040,3
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом PN10/16, DN 100;	шт	6	6	6	6
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом PN10/16, DN 150;	шт	3	3	3	3
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом PN10/16, DN 200;	шт	2	2	2	2
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом PN10/16, DN 300;	шт	1	1	1	1

- задвижки фланцевые с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом PN10/16, DN 350;	шт	1	1	1	1
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом PN10/16, DN 400;	шт	1	1	1	1
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом PN10/16, DN 450;	шт	1	1	1	1
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом PN10/16, DN 500;	шт	2	2	2	2
- ультразвуковой расходомер-счетчик УВР-011 А2.1/В-К;	шт	1	1	1	1
- устройство круглых колодцев В-3 из сборного ж/б диаметром 2000мм ;	шт	8	8	7	7
- устройство круглых колодцев МК из сборного ж/б диаметром 1500мм ;	шт	4	4	4	4
- устройство камеры сборного ж/б размерами 3500х4200мм ;	шт	0	0	1	1
Скважина №1.					
1.Бурение водозаборной скважины глубиной :	м	26,0	26,00	30,00	30,00
1.1 скважинный фильтр ФСЩО 273-8-0,5-6000)	шт	1	1	2	2
2. Наземная насосная станция разм.3,0х3,4м:	шт	1	1	1	1
2.1 Установка погружного насоса марки SP60-4 Rp4 4"3X380-415/50 7.5kW (14A01904) (1 резервный);	шт	1	1	1	1
- манометр с трехходовым краном ОБМ1-100;	шт	1	1	1	1
- счётчик воды электромагнитный д.100мм РС100-140.	шт	1	1	1	1
- клапан обратный PN 16, DN 100;	шт	1	1	1	1

- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1
- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 100;	шт	1	1	1	1
- вентили проходные муфтовые PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1
- вантуз из серого чугуна ВМТ d=100мм.	шт	1	1	1	1
3. Электротехническая часть:					
- кабель силовой с ПВХ изоляцией сеч.4х2,5мм2 «GRUNDFOS»;	м	33	33	33	33
- кабельная муфта 4х6мм2 «GRUNDFOS»;	шт	1	1	1	1
- ящик управления Я 5111-2874УХЛ4, кол-во фидеров 1, ном.ток 6А. предел рег-ия тока теплового реле 3,8-6А;	шт	1	1	1	1
- датчик-реле температуры ДТКБ-53;	шт	1	1	1	1
- шкаф управления и защиты AKVA MP 204 7,5 Kw.	шт	1	1	1	1
4. Сеть В9 SDR-17 d=125х7,4мм:	м	54,5	54,5	54,5	54,5
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 16, DN 100 «Chevron VAG»;	шт	2	2	2	2
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 10, DN 300 «Chevron VAG»;	шт	1	1	1	1
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 10, DN 450 «Chevron VAG»;	шт	1	1	1	1
- штурвал для задвижек DN 100;	шт	0	0	2	2
- штурвал для задвижек DN 250 DN 300;	шт	0	0	1	1
- штурвал для задвижек DN 450;	шт	0	0	1	1
- манометр с трехходовым краном ОБМ1-100;	шт	2	2	2	2
4.1 Устройство круглых колодцев из сборного ж/б д.2000 мм	шт	2	2	2	2
5. Благоустройство:					

5.1 Устройство оснований из ПГС;	м3	17,4	17,4	17,4	17,4
5.2 Устройство покрытия из черного щебня;	м2	217,0	217,0	217,0	217,0
5.3 Устройство мет.ограждения из профлиста 60х60м;	м2	451,2	451,2	451,2	451,2
5.4 Устройство козырька из колючей проволоки «Егоза» ПББ-600/4.75 АКЛ ОЦ d=3,5мм (плоский барьер безопасности).	м	2713	2713	2713	2713
6. Внешнее электроснабжение:					
- Трансформатор ТМГ-25/6(10)/0,4. номинальной мощностью 25кВА, класс напряжения 10(6)кВ;	шт	1	1	1	1
- подстанция КТПН-25-40кВа, мощность силового трансформатора 25кВА, номин.напряжение на стороне ВН 6;	шт	1	1	1	1
- стойки ж/б СВ95-2А;	шт	13	13	13	13
- провод СИПс-4 2х16-0,6/1,0;	м	208	208	208	208
- стойки ж/б СВ105-3,5;	шт	4	4	4	4
- провод АС сеч.50/8мм2.;	км	0,018	0,018	0,018	0,018
- разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный);	шт	1	1	1	1
- кабель ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66;	м	55	55	55	55
- кабель КВВБГ 5х1,5;	м	145	145	145	145
Скважина №2.					
1.Бурение водозаборной скважины глубиной:	м	30,0	30,0	29,5	29,5
1.1 скважинный фильтр ФСЩО 273-8-0,5-6000)	шт	1	1	2	2
2. Наземная насосная станция разм.3,0х3,4м:	шт	1	1	1	1
2.1 Установка погружного насоса марки SP60-4 Rp4 4"3X380-415/50 7.5kW (14A01904) (1 резервный);	шт	1	1	1	1
- манометр с трехходовым краном ОБМ1-100;	шт	1	1	1	1
- счётчик воды электромагнитный д.100мм РС100-140;	шт	1	1	1	1
- клапан обратный PN 16, DN 100;	шт	1	1	1	1

- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1
- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 100;	шт	1	1	2	2
- вентили проходные муфтовые PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1
- вантуз из серого чугуна ВМТ d=100мм.	шт	1	1	1	1
3. Электротехническая часть:					
- кабель силовой с ПВХ изоляцией сеч.4х2,5мм2 «GRUNDFOS»;	м	33	33	33	33
- кабельная муфта 4х6мм2 «GRUNDFOS»;	шт	1	1	1	1
- ящик управления Я 5111-2874УХЛ4, кол-во фидеров 1, ном.ток 6А, предел рег-ия тока теплового реле 3,8-6А;	шт	1	1	1	1
- датчик-реле температуры ДТКБ-53;	шт	1	1	1	1
- шкаф управления и защиты AKVA MP 204 7,5 Kw.	шт	1	1	1	1
4. Сеть В9 SDR-17 d=125х7,4мм:	м	103,02	103,02	103,02	103,02
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 16, DN 100 «Chevron VAG»;	шт	2	2	2	2
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 10, DN 250 «Chevron VAG»;	шт	1	1	1	1
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 10, DN 400 «Chevron VAG»;	шт	1	1	1	1
- клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37 PN 10, DN 400 «Belgicast»;	шт	1	1	1	1
- штурвал для задвижек DN 100;	шт	0	0	2	2
- штурвал для задвижек DN 250;	шт	0	0	1	1
- штурвал для задвижек DN 350 DN 500 ;	шт	0	0	1	1
- манометр с грехходовым краном ОБМ1-100;	шт	2	2	2	2

4.1 Устройство круглых колодцев из сборного ж/б д.2000 мм.	шт	2	2	2	2
5. Благоустройство:					
5.1 Устройство оснований из ПГС;	м3	17,4	17,4	17,4	17,4
5.2 Устройство покрытия из черного щебня;	м2	217,0	217,0	217,0	217,0
5.3 Устройство мет.ограждения из профлиста 60х60м;	м2	451,2	451,2	451,2	451,2
5.4 Устройство козырька из колючей проволоки «Егоза» ПББ-600/4.75 АКЛ ОЦ d=3,5мм (плоский барьер безопасности).	м	2713	2713	2713	2713
6. Внешнее электроснабжение:					
- Трансформатор ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальной мощностью 25кВА, класс напряжения 10(6)кВ;	шт	1	1	1	1
- подстанция КТПН-25-40кВа, мощность силового трансформатора 25кВА, номин.напряжение на стороне ВН 6;	шт	1	1	1	1
- стойки ж/б СВ95-2А;	шт	13	13	13	13
- провод СИПс-4 2х16-0,6/1,0;	м	208	208	208	208
- стойки ж/б СВ105-3,5;	шт	4	4	4	4
- провод АС сеч.50/8мм2;	км	0,026	0,026	0,026	0,026
- разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный);	шт	1	1	1	1
- кабель ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66.	м	55	55	55	55
Скважина №3.					
1.Бурение водозаборной скважины глубиной :	м	32,0	32,0	28,0	28,0
1.1 скважинный фильтр ФСЩО 273-8-0,5-6000)	шт	1	1	2	2
2. Наземная насосная станция разм.3,0х3,4м:	шт	1	1	1	1
2.1 Установка погружного насоса марки SP60-4 Rp4 4"3X380-415/50 7.5kW (14A01904) (1 резервный);	шт	1	1	1	1
- манометр с трехходовым краном ОБМ1-100;	шт	1	1	1	1
- счётчик воды электромагнитный д.100мм РС100-140;	шт	1	1	1	1

- клапан обратный PN 16, DN 100;	шт	1	1	1	1
- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1
- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 100;	шт	1	1	1	1
- вентили проходные муфтовые PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1
- вантуз из серого чугуна ВМТ d=100мм	шт	1	1	1	1
3. Электротехническая часть:					
- кабель силовой с ПВХ изоляцией сеч.4х2,5мм2 «GRUNDFOS»;	м	33	33	33	33
- кабельная муфта 4х6мм2 «GRUNDFOS»;	шт	1	1	1	1
- ящик управления Я 5111-2874УХЛ4, кол-во фидеров 1, ном.ток 6А, предел рег-ия тока теплового реле 3,8-6А;	шт	1	1	1	1
- датчик-реле температуры ДТКБ-53;	шт	1	1	1	1
- шкаф управления и защиты AKVA MP 204 7,5 Kw.	шт	1	1	1	1
4. Сеть В9 SDR-17 d=125х7,4мм:	м	8,08	8,08	8,08	8,08
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 16, DN 100 «Chevron VAG»;	шт	2	2	2	2
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 10, DN 350 «Chevron VAG»;	шт	1	1	1	1
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 10, DN 400 «Chevron VAG»;	шт	1	1	1	1
- штурвал для задвижек DN 100;	шт	0	0	2	2
- штурвал для задвижек DN 350;	шт	0	0	2	2
- манометр с трехходовым краном ОБМ1-100;	шт	2	2	2	2
4.1 Устройство круглых колодцев из сборного ж/б д.2000 мм	шт	2	2	2	2
5. Благоустройство:					

5.1 Устройство оснований из ПГС;	м3	18,0	18,0	18,0	18,0
5.2 Устройство покрытия из черного щебня;	м2	225,0	225,0	225,0	225,0
5.3 Устройство мет.ограждения из профлиста 60х60м;	м2	451,2	451,2	451,2	451,2
5.4 Устройство козырька из колючей проволоки «Егоза» ПББ-600/4.75 АКЛ ОЦ d=3,5мм (плоский барьер безопасности).	м	2713	2713	2713	2713
6. Внешнее электроснабжение:					
- Трансформатор ТМГ-25/6(10)/0,4. номинальной мощностью 25кВА, класс напряжения 10(6)кВ;	шт	1	1	1	1
- подстанция КТПН-25-40кВа, мощность силового трансформатора 25кВА, номин.напряжение на стороне ВН 6;	шт	1	1	1	1
- стойки ж/б СВ95-2А;	шт	14	14	14	14
- провод СИПс-4 2х16-0,6/1,0;	м	202	202	202	202
- стойки ж/б СВ105-3,5;	шт	13	13	13	13
- провод АС сеч.50/8мм2.;	км	0,106	0,106	0,106	0,106
- разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный);	шт	1	1	1	1
- кабель ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66.	м	40	40	40	40
Скважина №4.					
1.Бурение водозаборной скважины глубиной :	**м**	32,0	32,0	28,5	28,5
1.1 скважинный фильтр ФСЩО 273-8-0,5-6000)	**шт**	1	1	2	2
2. Наземная насосная станция разм.3,0х3,4м:	**шт**	1	1	1	1
2.1 Установка погружного насоса марки SP60-6 Rp4 6"3X380-415/50 11kW (14A01906) (1 резервный);	**шт**	1	1	1	1
- манометр с трехходовым краном ОБМ1-100;	шт	1	1	1	1
- счётчик воды электромагнитный д.100мм РС100-140;	шт	1	1	1	1
- клапан обратный PN 16, DN 100;	шт	1	1	1	1
- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1

- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 100;	шт	1	1	1	1
- вентили проходные муфтовые PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1
- вантуз из серого чугуна ВМТ d=100мм.	шт	1	1	1	1
3. Электротехническая часть:					
- кабель силовой с ПВХ изоляцией сеч.4х2,5мм2 «GRUNDFOS»;	м	33	33	33	33
- кабельная муфта 4х6мм2 «GRUNDFOS»;	шт	1	1	1	1
- ящик управления Я 5111-2874УХЛ4, кол-во фидеров 1, ном.ток 6А, предел рег-ия тока теплового реле 3,8-6А;	шт	1	1	1	1
- датчик-реле температуры ДТКБ-53;	шт	1	1	1	1
- шкаф управления и защиты AKVA MP 204 7,5 Kw.	шт	1	1	1	1
4. Сеть В9 SDR-17 d=125х7,4мм:	м	106,0	106,0	106,0	106,0
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 16, DN 100 «Chevron VAG»;	шт	2	2	2	2
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 10, DN 200 «Chevron VAG»;	шт	1	1	1	1
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 10, DN 250 «Chevron VAG»;	шт	1	1	1	1
- штурвал для задвижек DN 100;	шт	0	0	2	2
- штурвал для задвижек DN 200;	шт	0	0	1	1
- штурвал для задвижек DN 250 DN 300;	шт	1	1	1	1
- манометр с трехходовым краном ОБМ1-100;	шт	2	2	2	2
4.1 Устройство круглых колодцев из сборного ж/б д.2000 мм.	шт	2	2	2	2
5. Благоустройство:					
5.1 Устройство оснований из ПГС;	м3	22,3	22,3	22,3	22,3

5.2 Устройство покрытия из черного щебня;	м2	217,0	217,0	217,0	217,0
5.3 Устройство мет.ограждения из профлиста 60х60м;	м2	451,2	451,2	451,2	451,2
5.4 Устройство козырька из колючей проволоки «Егоза» ПББ-600/4.75 АКЛ ОЦ d=3,5мм (плоский барьер безопасности).	м	2713	2713	2713	2713
6. Внешнее электроснабжение:					
- Трансформатор ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальной мощностью 25кВА, класс напряжения 10(6)кВ;	шт	1	1	1	1
- подстанция КТПН-25-40кВа, мощность силового трансформатора 25кВА, номин.напряжение на стороне ВН 6;	шт	1	1	1	1
- стойки ж/б СВ95-2А;	шт	13	13	13	13
- провод СИПс-4 2х16-0,6/1,0;	м	208	208	208	208
- стойки ж/б СВ105-3,5;	шт	5	5	5	5
- провод АС сеч.50/8мм2.;	км	0,067	0,067	0,067	0,067
- разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный);	шт	1	1	1	1
- кабель ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66.	м	55	55	55	55
Скважина №5.					
1.Бурение водозаборной скважины глубиной :	м	32,0	32,0	30,0	30,0
1.1 скважинный фильтр ФСЩО 273-8-0,5-6000)	шт	1	1	2	2
2. Наземная насосная станция разм.3,0х3,4м:	шт	1	1	1	1
2.1 Установка погружного насоса марки SP60-6 Rp4 6"3X380-415/50 11kW (14A01906) (1 резервный);	шт	1	1	1	1
- манометр с трехходовым краном ОБМ1-100;	шт	1	1	1	1
- счётчик воды электромагнитный д.100мм РС100-140;	шт	1	1	1	1
- клапан обратный PN 16, DN 100;	шт	1	1	1	1
- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1

- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 100;	шт	1	1	1	1
- вентили проходные муфтовые PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1
- вантуз из серого чугуна ВМТ d=100мм.	шт	1	1	1	1
3. Электротехническая часть:					
- кабель силовой с ПВХ изоляцией сеч.4х2,5мм2 «GRUNDFOS»;	м	33	33	33	33
- кабельная муфта 4х6мм2 «GRUNDFOS»;	шт	1	1	1	1
- ящик управления Я 5111-2874УХЛ4, кол-во фидеров 1, ном.ток 6А, предел рег-ия тока теплового реле 3,8-6А;	шт	1	1	1	1
- датчик-реле температуры ДТКБ-53:	шт	1	1	1	1
- шкаф управления и защиты AKVA MP 204 7,5 Kw.	шт	1	1	1	1
4. Сеть В9 SDR-17 d=125х7,4мм:	м	5,05	5,05	5,05	5,05
- задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала PN 16, DN 100 «Chevron VAG»;	шт	1	1	1	1
- штурвал для задвижек DN 100;;	шт	0	0	1	1
4.1 Устройство круглых колодцев из сборного ж/б д.2000 мм.	шт	2	2	2	2
5. Благоустройство:					
5.1 Устройство оснований из ПГС;	м3	18,0	18,0	18,0	18,0
5.2 Устройство покрытия из черного щебня;	м2	225,0	225,0	225,0	225,0
5.3 Устройство мет.ограждения из профлиста 60х60м;	м2	451,2	451,2	451,2	451,2
5.4 Устройство козырька из колючей проволоки «Егоза» ПББ-600/4 75 АКЛ ОЦ d=3,5мм (плоский барьер безопасности)	м	2713	2713	2713	2713
6. Внешнее электроснабжение:					
- Трансформатор ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальной мощностью 25кВА, класс напряжения 10(6)кВ;	шт	1	1	1	1

- подстанция КТПН-25-40кВа, мощность силового трансформатора 25кВА, номин.напряжение на стороне ВН 6;	шт	1	1	1	1
- стойки ж/б СВ95-2А;	шт	13	13	13	13
- провод СИПс-4 2х16-0,6/1,0;	м	204	204	204	204
- стойки ж/б СВ105-3,5;	шт	16	16	16	16
- провод АС сеч.50/8мм2.;	км	0,2862	0,2862	0,2862	0,2862
- разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный);	шт	1	1	1	1
- кабель ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66.	м	55	55	55	55
Скважина №6.					
1.Бурение водозаборной скважины глубиной:	м	31,0	31,0	27,0	27,0
1.1 скважинный фильтр ФСЩО 273-8-0,5-6000)	шт	1	1	2	2
2. Наземная насосная станция разм.3,0х3,4м:	шт	1	1	1	1
2.1 Установка погружного насоса марки SP60-8 Rp4 6"3X380-415/50 15kW (14A01908) (1 резервный);	шт	1	1	1	1
- манометр с трехходовым краном ОБМ1-100;	шт	1	1	1	1
- счётчик воды электромагнитный д.100мм РС100-140;	шт	1	1	1	1
- клапан обратный PN 16, DN 100;	шт	1	1	1	1
- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1
- задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином PN16, DN 100;	шт	1	1	1	1
- вентили проходные муфтовые PN16, DN 50;	шт	1	1	1	1
- вантуз из серого чугуна ВМТ d=100мм.	шт	1	1	1	1
3. Электротехническая часть:					
- кабель силовой с ПВХ изоляцией сеч 4х2,5мм2 «GRUNDFOS»;	м	33	33	33	33
- кабельная муфта 4х6мм2 «GRUNDFOS»;	шт	1	1	1	1
- ящик управления Я 5111-2874УХЛ4, кол-во фидеров 1,	шт	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается: Строительство (бурение) водозаборных скважин наподземном водозаборе г. Уральск ЗКО.

Цель строительства водопровода обеспечение населения г. Уральск качественной питьевой водой. Источником водоснабжения являются скважины в колличестве – 6 шт.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____

месяц, год

при продолжительности строительства , ____месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц _____

фактически , месяц _____;

7. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и (или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии;

9.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Батыс су арнасы» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«_____»

Дата

МП

ЖШС БАТЫС СУ АРНАСЫ ТОО

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«_____»

Дата

МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«_____»

Дата

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : « ***Строительство (бурение) водозаборных скважин на подземном водозаборе г. Уральск ЗКО»***

наименование объекта, комплекса

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока / 5 лет/ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Попова Ольга Ивановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ПМК-117
БИН 060140015081
М.П. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

дата ***2023 год***