Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: Договор субподряда №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	129 185,67	115 344,35							13 841,32	129 185,67
Всего по стройке	129 185,67	115 344,35							13 841,32	129 185,67

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"

Байболов Н. С.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" Договор субподряда №10 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**95520**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7508
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3763*
		машины и механизмы	тенге			2412
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*598*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			85601
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ				**81543**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			154
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*85*
		машины и механизмы	тенге			175
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			81214
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0001**	**3 432 778**	**343**
		Формула объема = (0,1).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 0,1.1,02	**м**	**0,102**	**1 986**	**203**
		Линейная арматура				
3	**252-207-2111** ***РСНБ РК 2022***	**Вязка спиральная типа SO115.5073**	**комплект**	**1**	**29 675**	**29675**
4	**252-207-1126** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим анкерный типа SO118.1201S**	**шт.**	**2**	**25 661**	**51322**
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**10293**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5817
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2833*
		машины и механизмы	тенге			484
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*113*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Металлопрокат				
5	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2,5**	**1 243**	**3108**
6	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**3684**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845*
		машины и механизмы	тенге			1753
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			394
		Кабельно-проводниковая продукция				

1	2	3	4	5	6	7
7	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,001**	**3 432 778**	**3433**
		Формула объема = (1).0,001				
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1.1,02	**м**	**1,02**	**246**	**251**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**95520**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7508
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3763*
		машины и механизмы	тенге			2412
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*598*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			85601
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**95 520,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**6 590,88**
		Итого				**102 110,88**
		Сметная прибыль - 5%				**5 105,54**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**2 042,22**
		Итого				**109 258,64**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**115 344,35**
		НДС- 12%				**13 841,32**
		Стоимость строительства				**129 185,67**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Build Corporation"

_____ Байболов Н. С.