Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных систем по ул.Каратау Тажы (2 улица), г.Кентау, Туркестанской области(6 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сэтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных систем по ул.Каратау Тажы (2 улица), г.Кентау, Туркестанской области(6 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных систем по ул.Каратау Тажы (2 улица), г.Кентау, Туркестанской области(6 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-21 от 28.08.2024 г.**

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2253: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	$м^3$ грунта	6,96	87,0 0,0	87,0 21,0	606,0 0,0	605,0 146,0			606,0
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	20,0208	407,0 0,0	407,0 89,0	8 148,0 0,0	8 149,0 1 782,0			8 148,0
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,6192	10 178,0 10 178,0	0,0 0,0	6 302,0 6 302,0	0,0 0,0			6 302,0
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,512	87,0 0,0	87,0 22,0	1 437,0 0,0	1 436,0 363,0			1 437,0
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,512	86,0 0,0	86,0 21,0	1 420,0 0,0	1 420,0 347,0			1 420,0
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	16,512	571,0 351,0	220,0 70,0	9 428,0 5 796,0	3 633,0 1 156,0			9 428,0
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,64	3 604,0 3 604,0	0,0 0,0	74 387,0 74 387,0	0,0 0,0			74 387,0
8	8	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6	156,0 0,0	156,0 36,0	936,0 0,0	936,0 216,0			936,0
9	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0014	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	1 817,0 1 202,0	615,0 154,0			1 817,0
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,414	1 828,0		2 585,0		2 585,0		2 585,0
11	11	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0072	1 226 869,0 818 318,0	408 551,0 108 002,0	8 833,0 5 892,0	2 942,0 778,0			8 833,0
12	12	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	7,272	143,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	0,4	4 729,0	132,0	1 892,0	53,0	264,0		1 892,0
						3 936,0	0,0	1 574,0	0,0			
14	14	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,4	4 864,0		1 946,0		1 946,0		1 946,0
15	15	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,4	4 480,0	303,0	1 792,0	121,0			1 792,0
						4 177,0	2,0	1 671,0	1,0			
16	16	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,4	1 859,0		744,0		744,0		744,0
17	17	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	14	350,0	2,0	4 900,0	28,0	98,0		4 900,0
						341,0	0,0	4 774,0	0,0			
18	18	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,6	4 207,0		2 524,0		2 524,0		2 524,0
19	19	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	0,4	14 080,0	5 614,0	5 632,0	2 245,0	146,0		5 632,0
						8 100,0	1 476,0	3 240,0	590,0			
20	20	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,002	1 520 979,0	546 677,0	3 042,0	1 093,0			3 042,0
						974 302,0	128 954,0	1 949,0	258,0			
21	21	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм	м	2	5 646,0	21,0	11 292,0	42,0	1 406,0		11 292,0
						4 922,0	5,0	9 844,0	10,0			
22	22	241-201-1207 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	2,02	1 676,0		3 386,0		3 386,0		3 386,0
23	23	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,00072	1 767 559,0	178 661,0	1 273,0	128,0	47,0		1 273,0
						1 522 939,0	50 314,0	1 097,0	36,0			
24	24	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,00072	3 232 505,0	57 695,0	2 327,0	41,0	1 509,0		2 327,0
						1 078 823,0	267,0	777,0	0,0			
25	25	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,32	1 453,0		465,0		465,0		465,0
26	26	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	0,4	367,0		147,0		147,0		147,0
27	27	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5 964,0		11 928,0		11 928,0		11 928,0
28	28	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	2	2 244,0	80,0	4 488,0	160,0	54,0		4 488,0
						2 137,0	26,0	4 274,0	52,0			
29	29	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	2	4 018,0		8 036,0		8 036,0		8 036,0
30	30	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,2136	37 392,0	15,0	7 987,0	3,0	4 853,0		7 987,0
						14 657,0	0,0	3 131,0	0,0			
31	31	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	2	1 084,0		2 168,0		2 168,0		2 168,0
32	32	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,8	2 393,0	66,0	1 914,0	53,0	182,0		1 914,0
						2 099,0	0,0	1 679,0	0,0			
33	33	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	0,8	4 729,0	132,0	3 783,0	106,0	529,0		3 783,0
						3 936,0	0,0	3 149,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,8	2 149,0		1 719,0		1 719,0		1 719,0
35	35	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,8	4 003,0		3 202,0		3 202,0		3 202,0
36	36	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,8	4 003,0		3 202,0		3 202,0		3 202,0
37	37	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	0,4	2 362,0		945,0		945,0		945,0
38	38	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,8	4 480,0	303,0	3 584,0	243,0			3 584,0
						4 177,0	2,0	3 342,0	2,0			
39	39	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,8	1 859,0		1 487,0		1 487,0		1 487,0
40	40	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,00024	2 997 596,0	579 298,0	719,0	139,0	60,0		719,0
						2 167 027,0	163 173,0	520,0	39,0			
41	41	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,00024	7 540 272,0	399 923,0	1 810,0	96,0	1 387,0		1 810,0
						1 360 486,0	76 261,0	327,0	18,0			
42	42	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,24	5 411,0		1 299,0		1 299,0		1 299,0
43	43	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,00024	5 120 587,0	1 679 376,0	1 229,0	404,0	98,0		1 229,0
						3 033 838,0	456 449,0	728,0	110,0			
44	44	6301-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,00024	7 260 082,0	310 636,0	1 742,0	75,0	1 417,0		1 742,0
						1 046 937,0	57 672,0	251,0	14,0			
45	45	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,24	17 486,0		4 197,0		4 197,0		4 197,0
46	46	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,0216	45 159,0	2 585,0	975,0	56,0	444,0		975,0
						22 020,0	534,0	476,0	12,0			
47	47	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,000052	367 638,0		19,0		19,0		19,0
48	48	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00008	335 822,0		27,0		27,0		27,0
49	49	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,6	1 092,0		655,0		655,0		655,0
50	50	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	0,4	5 077,0	82,0	2 031,0	33,0	285,0		2 031,0
						4 282,0	27,0	1 713,0	11,0			
51	51	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,4	22 797,0		9 119,0		9 119,0		9 119,0
52	52	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,002012	3 430 876,0	1 189 744,0	6 903,0	2 394,0	382,0		6 903,0
						2 051 412,0	300 036,0	4 127,0	604,0			
53	53	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,16	3 617,0		579,0		579,0		579,0
54	54	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,06	1 453,0		87,0		87,0		87,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
55	55	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,003828	383,0	7,0	1,0	0,0	1,0		1,0
				$м^2$		204,0	2,0	1,0	0,0			
56	56	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,003828	493,0	9,0	2,0	0,0	1,0		2,0
				$м^2$		350,0	2,0	1,0	0,0			
57	57	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,011907	1 038 281,0	351 476,0	12 363,0	4 185,0			12 363,0
				км		686 805,0	88 205,0	8 178,0	1 050,0			
58	58	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,05103	981 493,0	326 839,0	50 086,0	16 678,0			50 086,0
				км		654 654,0	86 403,0	33 407,0	4 409,0			
			ИТОГО по смете Э2253: Наружные сети водоснабжения [6-1]					306 587,0	48 112,0	74 669,0	0,0	306 587,0
								183 809,0	12 158,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					306 587,0	48 112,0	74 669,0	0,0	306 587,0
								183 809,0	12 158,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					18 089		
			Итого с общеплощадочными затратами									324 676
			Сметная прибыль 5%		**5%**					16 234		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					16 234		
			ИТОГО без НДС									357 143
			НДС		**12%**					42 857		
			ИТОГО с НДС									**400 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» , БИН 170340015349
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)