Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных систем по ул.Каратау Тажы (2 улица), г.Кентау, Туркестанской области(9 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	400 000,00	42 857,14		400 000,00						42 857,14	400 000,00

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом 190/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных систем по ул.Каратау Тажы (2 улица), г.Кентау, Туркестанской области(9 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных систем по ул.Каратау Тажы (2 улица), г.Кентау, Туркестанской области(9 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-23 от 28.08.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2283: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		6,56	87,0	87,0	571,0	571,0			571,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	138,0			
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2		31,04	407,0	407,0	12 633,0	12 634,0			12 633,0
				м^3		0,0	89,0	0,0	2 763,0			
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		0,96	10 178,0	0,0	9 771,0	0,0			9 771,0
				м^3 грунта		10 178,0	0,0	9 771,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		25,6	87,0	87,0	2 227,0	2 227,0			2 227,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	563,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		25,6	86,0	86,0	2 202,0	2 202,0			2 202,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	538,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		25,6	571,0	220,0	14 618,0	5 632,0			14 618,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	8 986,0	1 792,0			
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		31,6808	3 604,0	0,0	114 178,0	0,0			114 178,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	114 178,0	0,0			
8	8	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2		4,8	156,0	156,0	749,0	749,0			749,0
				м^3 грунта		0,0	36,0	0,0	173,0			
9	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,002	1 297 852,0	439 346,0	2 596,0	879,0			2 596,0
				км		858 506,0	110 257,0	1 717,0	221,0			
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		2,02	1 828,0		3 693,0		3 693,0		3 693,0
				м								
11	11	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,0104	1 226 869,0	408 551,0	12 759,0	4 249,0			12 759,0
				км		818 318,0	108 002,0	8 511,0	1 123,0			
12	12	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		10,504	143,0		1 502,0		1 502,0		1 502,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм		0,4	8 401,0	245,0	3 360,0	98,0	537,0		3 360,0
				шт.		6 813,0	80,0	2 725,0	32,0			
14	14	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		0,4	34 250,0		13 700,0		13 700,0		13 700,0
				шт.								
15	15	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,02	45 159,0	2 585,0	903,0	52,0	411,0		903,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	440,0	11,0			
16	16	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		0,4	1 611,0		644,0		644,0		644,0
				шт.								
17	17	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		0,4	4 729,0	132,0	1 892,0	53,0	264,0		1 892,0
				шт.		3 936,0	0,0	1 574,0	0,0			
18	18	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,4	4 864,0		1 946,0		1 946,0		1 946,0
				шт.								
19	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		0,4	4 480,0	303,0	1 792,0	121,0			1 792,0
				шт.		4 177,0	2,0	1 671,0	1,0			
20	20	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		0,4	1 859,0		744,0		744,0		744,0
				шт.								
21	21	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		62	350,0	2,0	21 700,0	124,0	434,0		21 700,0
				м трубопровода		341,0	0,0	21 142,0	0,0			
22	22	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,54	4 207,0		2 272,0		2 272,0		2 272,0
				$м^3$								
23	23	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм		0,2	14 080,0	5 614,0	2 816,0	1 123,0	73,0		2 816,0
				шт.		8 100,0	1 476,0	1 620,0	295,0			
24	24	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм		0,0022	1 520 979,0	546 677,0	3 346,0	1 203,0			3 346,0
				км		974 302,0	128 954,0	2 143,0	284,0			
25	25	241-201-1207 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм		2,222	1 676,0		3 724,0		3 724,0		3 724,0
				м								
26	26	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм		2,2	5 646,0	21,0	12 421,0	46,0	1 547,0		12 421,0
				м		4 922,0	5,0	10 828,0	11,0			
27	27	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,0004	1 767 559,0	178 661,0	707,0	71,0	26,0		707,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	609,0	20,0			
28	28	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм		0,0004	3 232 505,0	57 695,0	1 293,0	23,0	838,0		1 293,0
				км		1 078 823,0	267,0	432,0	0,0			
29	29	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,16	1 453,0		232,0		232,0		232,0
				м								
30	30	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,24	367,0		88,0		88,0		88,0
				м								
31	31	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1,2	5 964,0		7 157,0		7 157,0		7 157,0
				шт.								
32	32	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		1,2	2 244,0	80,0	2 693,0	96,0	32,0		2 693,0
				шт.		2 137,0	26,0	2 564,0	31,0			
33	33	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		1,2	4 018,0		4 822,0		4 822,0		4 822,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,1068	37 392,0	15,0	3 993,0	2,0	2 426,0		3 993,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	1 565,0	0,0			
35	35	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		1,2	1 084,0		1 301,0		1 301,0		1 301,0
				шт.								
36	36	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		0,4	2 393,0	66,0	957,0	26,0	91,0		957,0
				шт.		2 099,0	0,0	840,0	0,0			
37	37	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		0,4	4 729,0	132,0	1 892,0	53,0	264,0		1 892,0
				шт.		3 936,0	0,0	1 574,0	0,0			
38	38	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		0,4	2 149,0		860,0		860,0		860,0
				шт.								
39	39	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,4	4 003,0		1 601,0		1 601,0		1 601,0
				шт.								
40	40	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,4	4 003,0		1 601,0		1 601,0		1 601,0
				шт.								
41	41	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		0,2	2 362,0		472,0		472,0		472,0
				шт.								
42	42	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		0,4	4 480,0	303,0	1 792,0	121,0			1 792,0
				шт.		4 177,0	2,0	1 671,0	1,0			
43	43	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		0,4	1 859,0		744,0		744,0		744,0
				шт.								
44	44	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм		0,00012	2 997 596,0	579 298,0	360,0	70,0	30,0		360,0
				км		2 167 027,0	163 173,0	260,0	20,0			
45	45	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм		0,00012	7 540 272,0	399 923,0	905,0	48,0	694,0		905,0
				км		1 360 486,0	76 261,0	163,0	9,0			
46	46	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,12	5 411,0		649,0		649,0		649,0
				м								
47	47	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм		0,00012	5 120 587,0	1 679 376,0	614,0	202,0	49,0		614,0
				км		3 033 838,0	456 449,0	364,0	55,0			
48	48	6301-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм		0,00012	7 260 082,0	310 636,0	871,0	37,0	708,0		871,0
				км		1 046 937,0	57 672,0	126,0	7,0			
49	49	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		0,12	17 486,0		2 098,0		2 098,0		2 098,0
				м								
50	50	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,0108	45 159,0	2 585,0	488,0	28,0	222,0		488,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	238,0	6,0			
51	51	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		0,000026	367 638,0		10,0		10,0		10,0
				т								
52	52	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00004	335 822,0		13,0		13,0		13,0
				т								
53	53	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,3	1 092,0		328,0		328,0		328,0
				кг								
54	54	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм		0,2	5 077,0	82,0	1 015,0	16,0	143,0		1 015,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4 282,0	27,0	856,0	5,0			
55	55	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		0,2	22 797,0		4 559,0		4 559,0		4 559,0
				шт.								
56	56	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,001006	3 430 876,0	1 189 744,0	3 451,0	1 197,0	191,0		3 451,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	2 064,0	302,0			
57	57	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,08	3 617,0		289,0		289,0		289,0
				м								
58	58	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,03	1 453,0		44,0		44,0		44,0
				м								
59	59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,001914	383,0	7,0	1,0	0,0			1,0
				$м^2$		204,0	2,0	0,0	0,0			
60	60	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,001914	493,0	9,0	1,0	0,0			1,0
				$м^2$		350,0	2,0	1,0	0,0			
61	61	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,002	1 038 281,0	351 476,0	2 077,0	703,0			2 077,0
				км		686 805,0	88 205,0	1 374,0	176,0			
62	62	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,008	981 493,0	326 839,0	7 852,0	2 614,0			7 850,0
				км		654 654,0	86 403,0	5 237,0	691,0			
			ИТОГО по смете Э2283: Наружные сети водоснабжения [6-1]					306 587,0	37 270,0	64 073,0	0,0	306 587,0
								205 244,0	9 268,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					306 587,0	37 270,0	64 073,0	0,0	306 587,0
								205 244,0	9 268,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					18 089		
			Итого с общеплощадочными затратами									324 676
			Сметная прибыль 5%		5%					16 234		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					16 234		
			ИТОГО без НДС									357 143
			НДС		12%					42 857		
			ИТОГО с НДС									400 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» , БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «StroySystemGroup» , БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)