Заказчик : ТОО "ТАШ Строй"
Подрядчик : ТОО "ГидТек"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам А.Якубова и Н.Фазылова в мкр Болашак города Кентау, Туркестанской области (8 этап)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор : ТОО "ТАШ Строй"

Шалабаев Д.К.

Подрядчик:

Директор : ТОО "ГидТек"

Жэпен А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649 РК г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 90/1, офис 303/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГидТек" БИН 090740010751 РК, г. Алматы, ул Сатпаева 90/1, офис 337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам А.Якубова и Н.Фазылова в мкр Болашак города Кентау, Туркестанской области (8 этп)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам А.Якубова и Н.Фазылова в мкр Болашак города Кентау, Туркестанской области (8 этп)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-GT-22** от **12 декабря 2024г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э273: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,045	1 297 852,0	439 346,0	58 403,0	19 771,0			58 403,0
				км		858 506,0	110 257,0	38 633,0	4 962,0			
2	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,03	1 226 869,0	408 551,0	36 806,0	12 256,0			36 806,0
				км		818 318,0	108 002,0	24 550,0	3 240,0			
3	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		18,8260394	1 828,0		34 414,0		34 414,0		34 414,0
				м								
4	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		30,3	133,0		4 030,0		4 030,0		4 030,0
				м								
5	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		2	4 729,0	132,0	9 458,0	264,0	1 322,0		9 458,0
				шт.		3 936,0	0,0	7 872,0	0,0			
6	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
				шт.								
7	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		2	4 480,0	303,0	8 960,0	606,0			8 960,0
				шт.		4 177,0	2,0	8 354,0	4,0			
8	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0
				шт.								
9	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм		30	345,0	2,0	10 350,0	60,0	60,0		10 350,0
				м трубопровода		341,0	0,0	10 230,0	0,0			
10	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		45	350,0	2,0	15 750,0	90,0	315,0		15 750,0
				м трубопровода		341,0	0,0	15 345,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э273: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	33 047,0	53 587,0	0,0	191 617,0
								104 984,0	8 206,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	33 047,0	53 587,0	0,0	191 617,0
								104 984,0	8 206,0	0,0	0,0	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	**5,9%**					**11 305**		
			Итого с общеплощадочными затратами								**202 922**
			Сметная прибыль 5%	**5%**					**10 146**		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	**5%**					**10 146**		
			ИТОГО без НДС								**223 215**
			НДС	**12%**					**26 786**		
			ИТОГО с НДС								**250 000**

Принял (Заказчик)

ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалабаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (подрядчик)

ТОО "ГидТек" БИН 090740010751

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жәпен А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)