Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ Отдел образования Отырарского района» акимата Отырарского района

Подрядчик: ТОО "Жолсерік"

Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт школы имений Темир в селе Темир, Отырарского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	03-15-2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	18942090									
за отчетный период		16912580							2029510	18942090

Заказчик:
ГУ Отдел образования Отырарского района» акимата Отырарского района

Мусатаева Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

Наименование стройки - Капитальный ремонт школы имений Темир в селе Темир, Отырарского района ЮКО

Форма №2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел образования Отырарского района» акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жолсерік"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Школа Блок А Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасад. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	652,02	119,46	--	77891	--	50495	0,18	116
		м2		119,46	--	77891	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,44*		*50495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*10271*				
		Сметная стоимость				*138657*				
2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с цоколя	34,5	153,15	--	5284	--	2971	0,23	8
		м2		153,15	--	5284	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*2971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,14*		*660*				
		Сметная стоимость				*8915*				
3	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Подстилающий слой из бетона толщ.80мм. Разборка	17,456	9936,55	3921,08	173452	68446	78704	7,70	134
		м3		6015,47	1871,82	105006	32675	50,8	2,26	39
		Накладные расходы -		*4508,70*		*78704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1155,62*		*20173*				
		Сметная стоимость				*272328*				
4	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранита. Разборка покрытия	218,2	532,69	20,12	116233	4391	74074	0,70	152
		м2		512,57	10,56	111842	2305	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*339,48*		*74074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,77*		*15225*				
		Сметная стоимость				*205531*				
5	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамогранита. Разборка	133,2	95,84	--	12766	--	8276	0,14	19
		м		95,84	--	12766	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*62,13*		*8276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,64*		*1683*				
		Сметная стоимость				*22725*				
6	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Подстилающий слой из бетона толщ.80мм. Разборка	19,584	9936,55	3921,08	194597	76790	88298	7,70	151
		м3		6015,47	1871,82	117807	36658	50,8	2,26	44
		Накладные расходы -		*4508,70*		*88298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1155,62*		*22632*				
		Сметная стоимость				*305527*				
7	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	244,8	95,70	--	23428	--	15188	0,14	35
		м2		95,70	--	23428	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*62,04*		*15188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,62*		*3089*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*41705*				
8	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков								
		м2	244,8	51,48	--	12601	--	8169	0,08	19
				51,48	--	12601	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*33,37*		*8169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,79*		*1662*				
		Сметная стоимость				*22432*				
9	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия								
		м2	683,8	237,52	12,02	162415	8219	102899	0,34	230
				225,50	6,31	154197	4314	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*150,48*		*102899*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,04*		*21225*				
		Сметная стоимость				*286539*				
10	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка								
		м	417,15	25,30	--	10555	--	6842	0,04	16
				25,30	--	10555	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,40*		*6842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,34*		*1392*				
		Сметная стоимость				*18789*				
11	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных и пластиковых заполнений оконных проемов								
		м2	119,79	1259,07	108,17	150824	12958	81567	1,65	198
				1150,90	56,78	137866	6802	50,8	0,08	9
		Накладные расходы -		*680,91*		*81567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,20*		*18591*				
		Сметная стоимость				*250982*				
12	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных проемов								
		м2	32,02	742,46	108,17	23773	3464	12502	0,91	29
				634,29	56,78	20310	1818	50,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*390,43*		*12502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,63*		*2902*				
		Сметная стоимость				*39177*				
13	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Км.р=0,5	Витражи . Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		м2	30,2	2759,12	208,57	83326	6299	53576	2,99	90
				2550,56	103,84	77027	3136	60,9	0,20	6
		Накладные расходы -		*1774,05*		*53576*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,65*		*10952*				
		Сметная стоимость				*147855*				
14	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов								
		м2	902	119,46	--	107754	--	69854	0,18	161
				119,46	--	107754	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,44*		*69854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,75*		*14209*				
		Сметная стоимость				*191817*				
15	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с внутренних стен								
		м2	1552,15	153,15	--	237715	--	133664	0,23	354
				153,15	--	237715	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,12*		*133664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,14*		*29710*				
		Сметная стоимость				*401089*				
16	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка бетонной отмостки толщ.100мм								
		м3	18,05	9936,55	3921,08	179355	70775	81382	7,70	139
				6015,47	1871,82	108579	33786	50,8	2,26	41
		Накладные расходы -		*4508,70*		*81382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1155,62*		*20859*				
		Сметная стоимость				*281596*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	640	119,51	15,90	76489	10173	44850	0,15	97
		м2 кровли		103,62	3,81	66316	2438	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*70,08*		*44850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,17*		*9707*				
		Сметная стоимость				*131046*				
18	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	640	167,84	10,02	107421	6414	66652	0,23	145
		м2 кровли		157,82	2,40	101007	1537	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*104,14*		*66652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,76*		*13926*				
		Сметная стоимость				*187999*				
19	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	640	451,50	0,57	288963	366	187103	0,67	430
		м2 кровли		450,93	--	288597	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*292,35*		*187103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,51*		*38085*				
		Сметная стоимость				*514152*				
20	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	12,825	9936,55	3921,08	127436	50288	57824	7,70	99
		м3		6015,47	1871,62	77148	24006	50,8	2,26	29
		Накладные расходы -		*4508,70*		*57824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1155,62*		*14821*				
		Сметная стоимость				*200081*				
21	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 к=0,8	Демонтаж утеплителя из керамзита толщ.120 мм	61,56	2376,19	921,18	146278	56708	65706	2,17	133
		м3		1455,01	225,28	89570	13868	56,4	0,34	21
		Накладные расходы -		*1067,34*		*65706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,48*		*16959*				
		Сметная стоимость				*228942*				
22	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	3,55	119,51	15,90	424	56	249	0,15	1
		м2 кровли		103,62	3,81	368	14	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*70,08*		*249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,17*		*54*				
		Сметная стоимость				*727*				
23	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	3,55	194,38	1,43	690	5	444	0,29	1
		м2 кровли		192,95	--	685	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,14*		*444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,56*		*91*				
		Сметная стоимость				*1225*				
24	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Заделка оконного проема из кирпича. Разборка	1,1	7405,86	1995,24	8146	2195	3977	7,10	8
		м3		5410,63	952,48	5952	1048	50,8	1,15	1
		Накладные расходы -		*3615,44*		*3977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*881,70*		*970*				
		Сметная стоимость				*13093*				
25	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	104,021955	71,00	--	7386	--	266	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,56*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,88*		*612*				
		Сметная стоимость				*8264*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	41-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	104,021955	240,62	--	25030	--	901	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,66*		*901*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,94*		*2074*				
		Сметная стоимость				*28006*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3949199**				
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
		Усиление фундаментов								
27	12-010101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	330,2	3321,00	0,17	1096593	56	638391	4,33	1431
		м3 грунта		2962,29	0,08	978148	27	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1933,35*		*638391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,35*		*138799*				
		Сметная стоимость				*1873782*				
28	11-460101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	116,15095	42015,92	1273,13	4880189	147875	1151418	21,56	2652
		м3		15416,48	545,40	1790639	63349	50,8	0,58	71
		Накладные расходы -		*9913,12*		*1151418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4154,32*		*482529*				
		Сметная стоимость				*6514136*				
		Деревянная кровля								
40	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	118	277,50	10,00	32745	1180	5483	0,08	9
		м2 изолируемой поверхности		60,08	2,35	7089	277	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*46,47*		*5483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,92*		*3058*				
		Сметная стоимость				*41287*				
41	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие полиэтиленовой пленкой	513	137,53	0,22	70550	112	36542	0,14	73
		м2 покрытия		99,39	0,10	50989	53	64,3	--	--
		Накладные расходы -		*71,23*		*36542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,70*		*8567*				
		Сметная стоимость				*115659*				
42	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	513	623,01	41,89	319604	21491	128062	0,46	238
		м2		379,55	9,30	194708	4771	56,4	0,01	5
		Накладные расходы -		*249,63*		*128062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,81*		*35813*				
		Сметная стоимость				*483479*				
43	21-110103-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью 50кг/м3 ISOVER, марка OL-E жесткие	63,4068	22686,71	--	1438492	--	51786	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*816,72*		*51786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,27*		*119222*				
		Сметная стоимость				*1609500*				
44	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/30/ мм	513	526,61	86,58	270150	44418	71963	0,28	143
		м2		187,55	20,08	96212	10304	56,4	0,02	12
		Накладные расходы -		*140,28*		*71963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,35*		*27369*				
		Сметная стоимость				*369482*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /с 15мм до 30мм/								
		м2 стяжки	513	219,58	19,01	112645	9754	8575	0,02	8
		Накладные расходы -		10,42	4,66	5345	2390	56,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,72*		*8575*				
		Сметная стоимость		*18,90*		*9698*				
46	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством				*130917*				
		м2	640	3252,27	74,63	2081455	47764	629165	1,97	1259
		Накладные расходы -		1460,87	21,21	934959	13576	56,4	0,02	16
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*983,07*		*629165*				
		Сметная стоимость		*338,83*		*216850*				
47	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86				*2927470*				
		м3	6,903	20542,29	--	141803	--	5105	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*739,52*		*5105*				
		Сметная стоимость		*1702,54*		*11753*				
48	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам				*158661*				
		м2	640	217,21	2,04	139012	1305	15315	0,03	21
		Накладные расходы -		25,11	0,90	16067	575	59,8	--	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,93*		*15315*				
		Сметная стоимость		*19,29*		*12346*				
49	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев /ендовый брус,подкос,стойки,лежень,связь жесткости/				*166673*				
		м3	2,085	59160,15	818,53	123349	1707	29028	25,88	54
		Накладные расходы -		18661,83	372,71	38910	777	59,8	0,45	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13922,19*		*29028*				
		Сметная стоимость		*5846,59*		*12190*				
50	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита				*164567*				
		м3 древесины в конструкции	2,085	6690,37	31,68	13949	66	2622	2,16	5
		Накладные расходы -		1627,51	13,84	3393	29	59,8	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1257,71*		*2622*				
		Сметная стоимость		*635,85*		*1326*				
51	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,наружников,диагональных ног,раскосов,накладок,кобылок,укладка мауэрлата				*17897*				
		м3	9,154	60781,73	1051,90	556396	9629	125565	25,42	233
		Накладные расходы -		18173,00	436,06	166356	3992	59,8	0,46	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13715,98*		*125565*				
		Сметная стоимость		*5959,90*		*54557*				
52	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350				*736518*				
		м2	59,6	215,22	--	12827	--	462	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,75*		*462*				
		Сметная стоимость		*17,84*		*1063*				
						14352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев+коньковый брус								
		м3	0,738	48280,47	994,13	35631	734	7487	15,87	12
		Накладные расходы -		13144,17	425,71	9700	314	59,8	0,45	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10145,02*		*7487*				
		Сметная стоимость		*4674,04*		*3449*				
54	11-100115-0101 РСНБ РК 2015					*46567*				
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								
		м3 древесины в конструкции	9,892	6232,46	43,96	61652	435	6422	0,90	9
		Накладные расходы -		666,36	19,37	6592	192	59,8	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,20*		*6422*				
		Сметная стоимость		*550,53*		*5446*				
55	12-080101-1601 РСНБ РК 2015					*73520*				
		Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.								
		м2	640	43,06	1,31	27556	838	15284	0,05	33
		Накладные расходы -		35,85	0,62	22944	398	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,88*		*15284*				
		Сметная стоимость		*5,35*		*3427*				
56	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года					*46267*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К								
		м2	736	97,92	--	72069	--	2594	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,53*		*2594*				
		Сметная стоимость		*8,12*		*5973*				
57	11-120101-2003 РСНБ РК 2015					*80637*				
		Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
		м планки	75,6	1126,00	8,80	85126	665	13876	0,31	23
		Накладные расходы -		242,57	2,18	18338	165	56,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,55*		*13876*				
		Сметная стоимость		*104,76*		*7920*				
58	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года					*106922*				
		Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
		м	75,6	1169,50	--	88414	--	3183	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,10*		*3183*				
		Сметная стоимость		*96,93*		*7328*				
59	11-070107-0103 РСНБ РК 2015					*98925*				
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка полоса,МС1,МС2,МС3								
		т стальных элементов	0,24827	405093,86	7105,40	100573	1764	10680	49,11	12
		Накладные расходы -		43131,38	1066,36	10708	265	62,1	1,29	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43018,26*		*10680*				
		Сметная стоимость		*35848,97*		*8900*				
60	11-060301-0404 РСНБ РК 2015					*120153*				
		Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании ерш								
		т	0,0576	210334,26	1690,13	12115	97	1312	38,07	2
		Накладные расходы -		29737,52	516,49	1713	30	48,5	0,47	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22773,46*		*1312*				
		Сметная стоимость		*18648,62*		*1074*				
61	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года					*14501*				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0576	175451,37	--	10106	--	364	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6316,25*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14541,41*		*838*				
		Сметная стоимость				*11307*				
62	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 /скрутка/	0,0064	193210,01	--	1237	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6955,56*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16013,25*		*102*				
		Сметная стоимость				*1384*				
63	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 /скрутка/	0,0288	199585,01	--	5748	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7185,06*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16541,61*		*476*				
		Сметная стоимость				*6431*				
		Слуховое окно-10шт								
64	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	10	6038,61	634,11	60386	6341	35603	6,99	70
		слуховое окно		5129,33	266,63	51293	2666	59,8	0,28	3
		Накладные расходы -		*3560,34*		*35603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*767,92*		*7679*				
		Сметная стоимость				*103669*				
65	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	1,219	27828,15	--	33923	--	1221	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1001,81*		*1221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2306,40*		*2811*				
		Сметная стоимость				*37956*				
66	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	1,601	26461,35	--	42365	--	1525	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*952,61*		*1525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2193,12*		*3511*				
		Сметная стоимость				*47401*				
67	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,142	27828,15	--	3952	--	142	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1001,81*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2306,40*		*328*				
		Сметная стоимость				*4422*				
68	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,361	6232,46	43,96	8482	60	884	0,90	1
		м3 древесины в конструкции		666,36	19,37	907	26	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*649,20*		*884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*550,53*		*749*				
		Сметная стоимость				*10115*				
69	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	64	605,43	1,92	38748	123	18795	0,61	39
		м2 окрашиваемой поверхности		477,96	0,92	30589	59	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*293,67*		*18795*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,93*		*4603*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*62146*				
70	11-150501-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	4,14	1220,26	18,90	5052	78	1826	0,95	4
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		693,47	6,21	2871	26	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*441,16*		*1826*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,91*		*550*				
		Сметная стоимость				*7429*				
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия слуховых окон из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм. Устройство	32	852,04	10,54	27265	337	16366	1,12	36
		м2 покрытия		820,02	2,80	26241	89	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*511,45*		*16366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,08*		*3491*				
		Сметная стоимость				*47122*				
72	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,20096	241034,64	--	48438	--	1744	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8677,25*		*1744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19976,95*		*4015*				
		Сметная стоимость				*54196*				
73	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,112	59160,15	818,53	6626	92	1559	25,88	3
		м3 древесины в конструкции		18661,83	372,71	2090	42	59,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*13922,19*		*1559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5846,59*		*655*				
		Сметная стоимость				*8840*				
74	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,112	6690,37	31,68	749	4	141	2,16	--
		м3 древесины в конструкции		1627,51	13,84	182	2	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1257,71*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*635,85*		*71*				
		Сметная стоимость				*961*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**16315251**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**20264450**				

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			20 264 450				
		в том числе оборудование	Тенге			0				
		в том числе СМР	Тенге			20 264 450				
		Временные здания и сооружения 2,9*0,8%	Тенге	2,32%		470 135				
		Итого с временными	Тенге			20 734 585				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1*0,7%	Тенге	0,7%		145 142				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР	Тенге			20 879 727				
		Итого в текущих ценах 2016г. оборудование	Тенге			0				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР+оборудование	Тенге			**20 879 727**				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом		0,81		**16 912 580**				
		НДС (12%)		12%		2 029 510				
		Стоимость строительства				**18 942 090**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Фарид Курылыс"

Ақжігіт З.А.