Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел образования Отырарского района» акимата Отырарского района

Подрядчик: ТОО "Жолсерік"

Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт школы имений Темир в селе Темир, Отырарского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	04-06-2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	43275779									
за отчетный период		21726508							2607181	24333689

Заказчик:
ГУ «Отдел образования Отырарского района» акимата Отырарского района

Мерзатаева Ж.Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт школы имений Темир в селе Темир, Отырарского района ЮКО

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Отырарского района» акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жолсерік"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Школа Блок А Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
		Усиление фундаментов								
28	11-460101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	6,84905	42015,92	1273,13	287769	8720	67895	21,56	2652
		м3		15416,48	545,40	105588	3735	50,8	0,58	71
		Накладные расходы -		*9913,12*		*67895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*8108,63*				*55536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1804,48*				*12359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4154,32*		*28453*				
		Сметная стоимость				*384118*				
29	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	4,09584	175451,37	--	718621	--	25870	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,25*		*25870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6316,25*				*25870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14541,41*		*59559*				
		Сметная стоимость				*804051*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	1,740096	175451,37	--	305302	--	10991	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,25*		*10991*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6316,25*				*10991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14541,41*		*25303*				
		Сметная стоимость				*341596*				
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,424	182736,85	--	77480	--	2789	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6578,52*		*2789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6578,52*				*2789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15145,21*		*6422*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*86691*				
32	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03975	182736,65	--	7264	--	261	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6578,52*		*261*		*261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6578,52*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15145,21*		*602*				
		Сметная стоимость				*8128*				
33	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	11,58792	175451,37	--	2033116	--	73192	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,25*		*73192*		*73192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6316,25*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14541,41*		*168505*				
		Сметная стоимость				*2274813*				
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	11,58792	15316,71	800,66	177489	9278	90680	19,41	225
		т		14240,64	236,07	165019	2736	48,5	0,21	2
		Накладные расходы -		*7825,37*		*90680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7021,21*				*81361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*804,16*				*9319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1851,37*		*21453*				
		Сметная стоимость				*289622*				
35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,164096	14780,79	1083,08	31987	2344	16049	17,18	37
		т		13422,31	277,73	29047	601	48,5	0,25	1
		Накладные расходы -		*7415,83*		*16049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6644,52*				*14379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*771,31*				*1669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1775,73*		*3843*				
		Сметная стоимость				*51878*				
36	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /швеллер,пластина/	2,715648	58123,79	7105,40	157844	19296	82901	49,11	133
		т стальных элементов		43131,38	1066,36	117130	2896	62,1	1,29	3
		Накладные расходы -		*30527,33*		*82901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*27446,79*				*74535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3080,54*				*8366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7092,09*		*19260*				
		Сметная стоимость				*260005*				
37	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,88292	346298,35	--	652052	--	23474	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12466,74*		*23474*		*23474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12466,74*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28701,21*		*54042*				
		Сметная стоимость				*729568*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-080801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,832728	345850,53	--	287999	--	10368	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*10368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12450,62*				*10368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*23869*				
		Сметная стоимость				*322236*				
39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	435,5	752,40	18,05	327669	7860	58033	0,24	106
		м2 поверхности		199,66	2,07	86953	902	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*133,26*		*58033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*102,48*				*44630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,78*				*13403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,85*		*30856*				
		Сметная стоимость				*416558*				
		Окна								
75	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	122,13	2071,27	139,45	252964	17031	81164	1,18	144
		м2 проемов		885,95	66,40	108202	8109	59,8	0,08	10
		Накладные расходы -		*664,57*		*81164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*569,51*				*69554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*95,07*				*11611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,87*		*26730*				
		Сметная стоимость				*360859*				
76	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	122,13	11993,77	--	1464799	--	52733	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*431,78*		*52733*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*431,78*				*52733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*994,04*		*121403*				
		Сметная стоимость				*1638934*				
77	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	71,9	660,67	3,97	47502	286	9759	0,24	18
		п/м		178,77	1,92	12853	138	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*135,72*		*9759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*108,05*				*7769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,67*				*1990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,71*		*4581*				
		Сметная стоимость				*61841*				
78	21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	71,9	891,31	--	64085	--	2307	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*32,09*		*2307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,09*				*2307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,87*		*5311*				
		Сметная стоимость				*71703*				
79	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
		м2 покрытия	21,6	2284,86	10,54	49353	228	12161	1,12	24
				820,02	2,80	17712	60	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*563,03*		*12161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*464,07*				*10024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*98,96*				*2138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,83*		*4921*				
		Сметная стоимость				*66436*				
		Двери деревянные								
80	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
		м2 проемов	3,6	1031,98	61,95	3715	223	1741	1,12	4
				693,76	26,66	2498	96	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*483,48*		*1741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*430,81*				*1551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*52,66*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,24*		*436*				
		Сметная стоимость				*5892*				
81	11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
		м2 проемов	25,08	888,44	85,02	22282	2132	10762	0,97	24
				602,57	38,47	15112	965	59,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*429,13*		*10762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*383,34*				*9614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*45,78*				*1148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,41*		*2644*				
		Сметная стоимость				*35688*				
82	21-090102-0107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 28-16 внутренние								
		м2	4,48	6569,89	--	29433	--	1060	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*236,52*		*1060*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*236,52*				*1060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*544,51*		*2439*				
		Сметная стоимость				*32932*				
83	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-9 внутренние								
		м2	20,6	6748,39	--	139017	--	5005	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*242,94*		*5005*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*242,94*				*5005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,31*		*11522*				
		Сметная стоимость				*155543*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	3,6	7196,16	--	25906	--	933	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*259,06*		*933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*259,06*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,42*		*2147*				
		Сметная стоимость				*28986*				
85	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	13	3337,01	--	43381	--	1562	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,13*		*1562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*120,13*				*1562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,57*		*3595*				
		Сметная стоимость				*48538*				
		Двери металлические								
86	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической двери	0,130248	74110,04	3718,76	9653	484	6157	94,42	12
		т конструкций		69262,84	1436,21	9021	187	60,9	1,53	--
		Накладные расходы -		*47273,69*		*6157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43055,72*				*5608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4217,97*				*549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9710,70*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17075*				
87	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость металлической двери	0,130248	269946,29	--	35160	--	1266	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9718,07*		*1266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9718,07*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22373,15*		*2914*				
		Сметная стоимость				*39340*				
88	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение металлической двери минераловатными плитами	2,16	314,76	4,80	680	10	456	0,40	1
		м2 поверхности		309,95	2,28	669	5	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,21*		*458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*193,90*				*419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,31*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,16*		*91*				
		Сметная стоимость				*1229*				
89	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,14	9589,33	--	1343	--	48	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*345,22*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*345,22*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*794,76*		*111*				
		Сметная стоимость				*1503*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлической двери за 2 раза с 2-х сторон								
			4,32	653,65	0,83	2825	4	1491	0,74	3
		м2 окрашиваемой поверхности		566,13	0,40	2446	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*345,18*		*1491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*310,46*				*1341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,72*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,92*		*345*				
		Сметная стоимость				*4661*				
		Витражи								
91	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи. Монтаж								
			26,47	5264,63	372,44	139360	9858	89756	5,73	152
		м2		4868,57	185,43	129400	4908	60,9	0,24	6
		Накладные расходы -		*3390,84*		*89756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3090,06*				*81794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*300,78*				*7962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*692,45*		*18329*				
		Сметная стоимость				*247445*				
92	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			19,75	9107,80	--	179879	--	6476	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,88*		*6476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*327,88*				*6476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*754,85*		*14908*				
		Сметная стоимость				*201263*				
93	21-090202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014								
			4,2	31483,54	--	132231	--	4760	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1133,41*		*4760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1133,41*				*4760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2609,36*		*10959*				
		Сметная стоимость				*147951*				
94	21-090202-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014								
			2,52	33084,31	--	83372	--	3001	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1191,04*		*3001*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1191,04*				*3001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2742,03*		*6910*				
		Сметная стоимость				*93283*				
		Полы								
95	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			17,456	18277,70	7,45	319056	130	44059	4,21	73
		м3 подстилающего слоя		2957,58	--	51628	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2524,01*		*44059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1801,17*				*31441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*722,84*				*12618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1664,14*		*29049*				
		Сметная стоимость				*392164*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	218,2	3083,38	103,81	672794	22651	126279	0,92	201
		м2 покрытия		701,97	39,37	153170	8590	60,9	0,05	10
		Накладные расходы -		*578,73*		*126279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*451,47*				*98512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*127,25*				*27767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,97*		*63926*				
		Сметная стоимость				*862999*				
97	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	133,2	2547,57	9,54	339336	1270	29655	0,26	35
		м		204,02	3,49	27175	465	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*222,64*		*29655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,37*				*16833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96,26*				*12822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,62*		*29519*				
		Сметная стоимость				*398511*				
98	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	19,584	18277,70	7,45	357950	146	49430	4,21	82
		м3 подстилающего слоя		2957,58	--	57921	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2524,01*		*49430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1801,17*				*35274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*722,84*				*14156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1664,14*		*32590*				
		Сметная стоимость				*439971*				
99	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	244,8	966,91	16,29	236700	3988	67757	0,51	126
		м2 пола		377,11	6,42	92316	1571	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*276,78*		*67757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*233,57*				*57177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,22*				*10580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,50*		*24357*				
		Сметная стоимость				*328813*				
100	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	683,8	3280,42	39,39	2243152	26933	307418	0,69	473
		м2 покрытия		507,03	18,36	346705	12553	60,9	0,02	16
		Накладные расходы -		*449,57*		*307418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*319,96*				*218788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*129,61*				*88630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,40*		*204046*				
		Сметная стоимость				*2754616*				
101	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	417,15	241,65	1,75	100802	729	20833	0,09	37
		м плинтусов		64,54	0,83	26922	346	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*49,94*		*20833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39,81*				*16606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,13*				*4227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,33*		*9731*				
		Сметная стоимость				*131366*				
		Внутренняя отделка								
103	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	902	587,99	24,72	530368	22293	252128	0,52	467
		м2 оштукатуриваемой поверхности		435,02	20,05	392364	18085	54,8	0,03	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*279,52*		*252128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*249,36*				*224937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,15*				*27191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,40*		*62600*				
		Сметная стоимость				*845096*				
104	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	902	-160,44	-1,05	-144714	-945	-77812	-0,17	-156
		м2		-141,27	-0,51	-127426	-456	54,8	--	-1
		Накладные расходы -		*86,27*		*77812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*77,69*				*70080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,57*				*7733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,74*		*17802*				
		Сметная стоимость				*-49100*				
105	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1552,15	1575,83	68,65	2445919	106553	739541	0,85	1321
		м2 оштукатуриваемой поверхности		688,52	50,80	1068684	78852	54,8	0,07	107
		Накладные расходы -		*476,46*		*739541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*405,15*				*628850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*71,32*				*110692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,18*		*254837*				
		Сметная стоимость				*3440297*				
107	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	1552,15	467,52	21,15	725655	32833	337678	0,43	660
		м2 оштукатуриваемой поверхности		336,36	17,20	522084	26690	54,8	0,02	36
		Накладные расходы -		*217,55*		*337678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*193,75*				*300728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,81*				*36950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,81*		*85067*				
		Сметная стоимость				*1148399*				
108	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1552,15	-119,91	-0,83	-186112	-1288	-97515	-0,13	-195
		м2		-102,66	-0,40	-159338	-624	54,8	--	-1
		Накладные расходы -		*62,83*		*97515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*56,48*				*87660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,35*				*9856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,62*		*22690*				
		Сметная стоимость				*-65906*				
110	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	107,95	2414,08	35,99	260600	3885	111439	2,06	222
		м2		1946,37	18,89	177725	2039	54,8	0,03	3
		Накладные расходы -		*1032,32*		*111439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*912,56*				*98511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*119,76*				*12928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,71*		*29763*				
		Сметная стоимость				*401802*				
		Утепление стен								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм поз.1	940	41,06	0,78	38592	734	24569	0,05	52
		отверст		40,27	--	37858	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,14*		*24569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,80*				*22374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,33*				*2195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,38*		*5053*				
		Сметная стоимость				*68214*				
113	12-190101-0202 РСНБ РК 2015 к=3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	940	118,46	2,25	111348	2118	70887	0,16	149
		отверст		116,20	--	109230	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*75,41*		*70887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*68,68*				*64555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*6333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*14579*				
		Сметная стоимость				*196814*				
114	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4418	51140,14	1712,93	22594	757	12436	64,86	29
		т		49427,21	559,06	21637	247	50,8	0,68	--
		Накладные расходы -		*28148,22*		*12436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25393,03*				*11219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2755,19*				*1217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6343,07*		*2802*				
		Сметная стоимость				*37832*				
115	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,4418	186379,95	--	82343	--	2964	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,68*		*2964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6709,68*				*2964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15447,17*		*6825*				
		Сметная стоимость				*92132*				
116	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	652,02	549,99	2,30	358605	1503	231967	0,62	532
		м2		547,64	1,08	357074	702	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*355,77*		*231967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*324,29*				*211445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,47*				*20522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,46*		*47246*				
		Сметная стоимость				*637818*				
117	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,65202	219362,81	--	143029	--	5149	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7897,06*		*5149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7897,06*				*5149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18180,79*		*11854*				
		Сметная стоимость				*160032*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	32,601	21157,02	2069,40	689740	67465	394680	23,05	751
		м3 изоляции		19087,62	714,36	522275	23289	55,3	0,86	28
		Накладные расходы -		*12106,36*		*394680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10950,49*				*356997*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1155,87*				*37683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2661,07*		*86754*				
		Сметная стоимость				*1171173*				
119	21-110103-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью 80кг/м3 ISOVER, марка OL-E жесткие	31,62297	27224,05	--	860905	--	30993	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*980,07*		*30993*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*980,07*				*30993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,33*		*71352*				
		Сметная стоимость				*963249*				
120	11-150201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	652,02	1332,63	29,91	869031	19499	406439	1,16	757
		м2 оштукатуриваемой поверхности		991,46	22,01	646449	14350	54,8	0,03	20
		Накладные расходы -		*623,35*		*406439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*555,38*				*362118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,98*				*44321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,49*		*102038*				
		Сметная стоимость				*1377508*				
		Отделка фасадов								
121	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цоколя под бутовый камень	34,5	2782,54	33,80	95998	1166	46909	2,30	79
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2193,76	24,76	75685	854	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*1359,69*		*46909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1215,75*				*41943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*143,94*				*4966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,38*		*11433*				
		Сметная стоимость				*154340*				
122	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска цоколя масляными красками	34,5	558,77	2,58	19278	89	8953	0,54	19
		м2 окрашиваемой поверхности		420,46	1,23	14506	42	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*259,52*		*8953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*231,09*				*7972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,43*				*981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,46*		*2258*				
		Сметная стоимость				*30490*				
123	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	652,02	894,67	7,32	583341	4776	219619	0,59	385
		м2 отделываемой поверхности		533,25	3,31	347688	2160	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*336,83*		*219619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*294,04*				*191717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,79*				*27902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,52*		*64237*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*867197*				
125	11-150201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	15,007	688,61	1,41	10337	21	4705	0,61	135
		м откосов		506,62	--	7633	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,56*		*4705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*278,72*				*4183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,83*				*523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,19*		*1203*				
		Сметная стоимость				*16246*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**26032438**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**26032438**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**26 032 438**				
		в том числе оборудование	Тенге			0				
		в том числе СМР	Тенге			**26 032 438**				
		Временные здания и сооружения 2,9*0,8%	Тенге	2,32%		603 953				
		Итого с временными	Тенге			**26 636 391**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1*0,7%	Тенге	0,7%		186 455				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР	Тенге			26 822 846				
		Итого в текущих ценах 2016г. оборудование	Тенге			0				
		Итого в текущих ценах 2016г. СМР+оборудование	Тенге			**26 822 846**				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом	Тенге	0,81		**21 726 508**				
		НДС (12%)	Тенге	12%		2 607 181				
		Стоимость строительства	Тенге			**24 333 689**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жолсервіс"

Тулебаев Б.Е.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

Аржігіт Т.А.