Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им. Казыбек би, Муканова 53/8, н.п. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ТАБЫС-АСМ", БИН 131040012428, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Новоселов, строение 177/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151/5-0 Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружные электросети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21 от 29.06.2024 г.**

# Акт выполненных работ 1

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 4-01-01-02 Наружные электросети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: Сети 0,4 кВ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 1,35 | 496,0<br>0,0 | 496,0<br>147,0 | 669,6<br>0,0 | 669,6<br>198,45 | | | 669,6 | |
| 2 | 2 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 0,9 | 96,0<br>0,0 | 96,0<br>24,0 | 86,4<br>0,0 | 86,4<br>21,6 | | | 86,4 | |
| 3 | 3 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 0,9 | 640,0<br>394,0 | 246,0<br>79,0 | 576,0<br>354,6 | 221,4<br>71,1 | | | 576,0 | |
| 4 | 4 | 6124-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 0,45 | 808,0<br>360,0 | 448,0<br>146,0 | 363,6<br>162,0 | 201,6<br>65,7 | | | 363,6 | |
| 5 | 5 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | 0,45 | 4 314,0 | | 1 941,3 | | 1 941,3 | | 1 941,3 | |
| 6 | 9 | 6124-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка кабеля до 35 кВ из снитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг | м | 7,25 | 1 211,0<br>719,0 | 438,0<br>118,0 | 8 779,75<br>5 212,75 | 3 175,5<br>855,5 | 391,5 | | 8 779,75 | |
| 7 | 11 | 243-116-0807<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (ок)-1 | м | 7,25 | 7 393,0 | | 53 599,25 | | 53 599,25 | | 53 599,25 | |
| 8 | 18 | 1310-0904-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.<br>***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*** | км кабеля | 0,00725 | 80 456,0<br>35 386,0 | 45 070,0<br>9 566,0 | 583,3<br>256,54 | 326,76<br>69,35 | | | 583,3 | |
| 9 | 19 | 249-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 7,25 | 88,0 | | 638,0 | | 638,0 | | 638,0 | |
| | | | Итого по разделу 1: Сети 0,4 кВ | | | | | 67 237<br>5 986 | 4 681<br>1 282 | 56 570<br>0 | 0<br>0 | 67 237 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 67 237<br>5 986 | 4 681<br>1 282 | 56 570<br>0 | 0<br>0 | 67 237 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | | | | 67237*9,4/100 | 6 320 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | 67237+0+0+6320 | **73 557** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 73557*5/100 | 3 678 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | 73557*5/100 | 3 678 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **80 913** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | | | | | | | | 80913*1,075 | **86 981** | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | 86981*-2/100 | -1 739,62 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **85 241** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 85241*12/100 | 10 229 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 85241+10229 | **95 470** | |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "ТАБЫС-АСМ"**
**БИН 131040012428**

**Директор** _____ **Пекушева Н.Р.**

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО "РАЙС KZ"**
**БИН 110240020454**

**Директор** _____ **Дзюба И.А.**