Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им. Казыбек би, Муканова 53/8, н.п. 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ТАБЫС-АСМ", БИН 131040012428, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Новоселов, строение 177/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151/5-0 Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети водопровода и канализаци**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21 от 29.06.2024 г.**

Акт выполненных работ 3

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-01 Наружные сети водопровода и канализаци работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	5,88984	372,0 0,0	372,0 77,0	2 191,03 0,0	2 191,03 453,53			2 191,03	
2	2	6101-0201-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	0,18216	7 548,0 7 548,0	0,0 0,0	1 374,94 1 374,94	0,0 0,0			1 374,94	
3	3	6101-0206-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,167454	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	616,73 616,73	0,0 0,0			616,73	
4	4	6101-0106-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	6,089034	55,0 0,0	55,0 14,0	334,9 0,0	334,9 85,25			334,9	
5	5	6101-0107-0501 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	6,256488	640,0 394,0	246,0 79,0	4 004,16 2 465,06	1 539,1 494,26			4 004,16	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					8 522 4 457	4 065 1 033	0 0	0 0	8 522	
			Раздел 2: Водопровод В1										
6	11	6122-0101-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,2352	10 031,0 4 827,0	459,0 105,0	2 359,3 1 135,32	107,96 24,7	1 116,02		2 359,3	
7	12	6121-0105-0403 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 132 мм	км	0,0038	1 462 148,0 963 193,0	498 955,0 123 768,0	5 556,16 3 660,13	1 896,03 470,31			5 556,16	
8	13	241-201-0604 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,8	204,0		775,21		775,21		775,21	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					8 691 4 795	2 004 495	1 891 0	0 0	8 691	
			ИТОГО по акту					17 212 9 252	6 069 1 528	1 891 0	0 0	17 212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								17212*9,4/100	1 618	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								17212+0+0+1618	**18 830**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								18830*5/100	942	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								18830*5/100	942	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 714**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								20714*1,075	**22 268**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи								22268*-2/100	-445,36	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами									**21 823**	
			НДС (12%)								21823*12/100	2 619	
			Итого с НДС								21823+2619	**24 442**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ТАБЫС-АСМ"
БИН 131040012428

Директор _____ **Пекушева Н.Р.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Дзюба И.А.**