Заказчик : ТОО "ТАШ Строй"
Подрядчик : ТОО "ГидТек"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам А.Якубова и Н.Фазылова в мкр Болашак города Кентау, Туркестанской области (10 этап)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый мссяц		на приобретение матсриалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор : ТОО "ТАШ Строй"

Шалабаев Д.К.

Подрядчик:

Директор : ТОО "ГидТек"

Жэпен А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649 РК г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 90/1, офис 303/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГидТек" БИН 090740010751 РК, г. Алматы, ул Сатпаева 90/1, офис 337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам А.Якубова и Н.Фазылова в мкр Болашак города Кентау, Туркестанской области (10 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам А.Якубова и Н.Фазылова в мкр Болашак города Кентау, Туркестанской области (10 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-GT-24** от **12 декабря 2024г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э293: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,0171314	1 297 852,0	439 346,0	22 234,0	13 181,0			22 234,0
				км		858 506,0	110 257,0	14 707,0	3 308,0			
2	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,03	1 226 869,0	408 551,0	36 806,0	12 256,0			36 806,0
				км		818 318,0	108 002,0	24 550,0	3 240,0			
3	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		30,3	1 828,0		55 388,0		55 388,0		55 388,0
				м								
4	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		30,3	133,0		4 030,0		4 030,0		4 030,0
				м								
5	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		2	4 729,0	132,0	9 458,0	264,0	1 322,0		9 458,0
				шт.		3 936,0	0,0	7 872,0	0,0			
6	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
				шт.								
7	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		2	4 480,0	303,0	8 960,0	606,0			8 960,0
				шт.		4 177,0	2,0	8 354,0	4,0			
8	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0
				шт.								
9	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм		30	345,0	2,0	10 350,0	60,0	60,0		10 350,0
				м трубопровода		341,0	0,0	10 230,0	0,0			
10	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		30	350,0	2,0	10 500,0	60,0	210,0		10 500,0
				м трубопровода		341,0	0,0	10 230,0	0,0			
11	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		4,8597575	4 207,0		20 445,0		20 445,0		20 445,0
				$м^3$								
			ИТОГО по смете Э293: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	26 427,0	94 901,0	0,0	191 617,0
								75 943,0	6 552,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	26 427,0	94 901,0	0,0	191 617,0
								75 943,0	6 552,0	0,0	0,0	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					**11 305**		
			Итого с общеплощадочными затратами									**202 922**
			Сметная прибыль 5%		**5%**					**10 146**		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					**10 146**		
			ИТОГО без НДС									**223 215**
			НДС		**12%**					**26 786**		
			ИТОГО с НДС									**250 000**

Принял (Заказчик)

ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалабаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (подрядчик)

ТОО "ГидТек" БИН 090740010751

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жәпен А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)