Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2020 года

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Объект: Капитальный ремонт здания СШ №143 в аульном округе Аксуат в г.Кызылорда

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	44 000 000,00							4 714 285,71	44 000 000,00
За отчетный период	**44 000 000,00**	39 285 714,29						4 714 285,71	44 000 000,00

Генподрядчик: _____ **Шайхиев А.**
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: _____ **Кенжеев Е.**
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.
Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
Объект: Капитальный ремонт здания СШ №143 в аульном округе Аксуат в г.Кызылорда

Приложение 2 к ГНОССС в РК

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года
по объекту: Капитальный ремонт здания СШ №143 в аульном округе Аксуат в г.Кызылорда

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Полы							
1	**12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**335,9**	**532,48**	**178861**	**59,1** / **103860**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	234,69333	733,67	172187	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	4,83696		3549	
		Итого по заработной плате					**175736**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	17,4668	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	4,83696	1379,81	6674	
		Итого по эксплуатации машин				733,67	3549	
3	**12-070101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м		**197,4**	**95,85**	**6674** / **18920**	**59,1** / **11182**

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1428	28,18872	671,19	18920	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**18920**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	1,22388	–	–	
	Итого по материалам					–	
5 12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2		**1320,2**	**51,48**	**67964**	**59,1**
							40167
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0767	101,25934	671,19	67964	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**67964**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	9,2414	–	–	
	Итого по материалам					–	
6 12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		**1320,2**	**237,39**	**313397**	**59,1**
							180882
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,336	443,5872	671,19	297731	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	11,35372		8330	
	Итого по заработной плате					**306061**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	10,5616	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	11,35372	1379,81	15666	
					733,67	8330	
	Итого по эксплуатации машин					**15666**	
10 12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		**1126,2**	**78,24**	**88116**	**59,1**
							51517
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	128,27418	671,19	86096	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,46406		1074	
	Итого по заработной плате					**87170**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	5,29314	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1,46406	1379,81	2020	
	Итого по эксплуатации машин				733,67	1074	
14 12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		**1537,96**	**25,3**	**38916**	**59,1**
							22999
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	57,98109	671,19	38916	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**38916**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	1,691756	–	–	
	Итого по материалам					–	
16 12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		**241**	**1206,95**	**290875**	**59,1**
							140734
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,112	267,992	733,67	196618	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	50,61		41511	
	Итого по заработной плате					**238129**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	15,906	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	4,338	1379,81	5986	
					733,67	3183	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	46,272	1874,05	86716	
					828,31	38328	

34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	92,544	16,8	1555	
	Итого по эксплуатации машин				–	– **94257**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**997 049**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					878 432	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118617	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 464	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						
	- перевозка грузов, тенге					4 161	
	Накладные расходы I уровня, тенге					551 341	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 548 390	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					65 652	
	Итого, тенге					1 614 042	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					129 123	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 743 165**	
Раздел 2 Стены							
20 11-460201-0802	**Стены. Очистка окрасочного слоя**	м2		**6655,9**	**153,17**	**1019484**	**50,8**
							517883
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	1518,87638	671,19	1019455	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1019455**	
21 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**6655,9**	**514,37**	**3423616**	**54,8**
							1289691
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,4255	2832,08545	790,58	2238990	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02338	155,61494		114461	
	Итого по заработной плате					**2353451**	

	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	41,93217	28	1174
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	1331,18	187,88	250102
	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,5	16639,75	47,75	794548
		Итого по материалам					**1045824**
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	138,9419125	786,06	109217
						733,67	101938
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	3,32795	3370,5	11217
						828,31	2757
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	13,3118	1379,81	18368
						733,67	9766
		Итого по эксплуатации машин					**138802**
23	**12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		**235,59**	**539,4**	**127078**
							59,1
							72323
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,743	175,04337	677,37	118569
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	4,68824		3805
		Итого по заработной плате					**122374**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	10,389519	–	–
		Итого по материалам					–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,824565	1379,81	1138
						733,67	605
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	3,863676	1874,05	7241

34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	7,727352	828,31 16,8	3200 130	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
26 12-030101-0108	**Стены деревянные брусчатые неоштукатуренные. Разборка**	м2 стен		**65,64**	**930,61**	**8509** **61085**	**59,1**
							32704
01-010102-0116	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,60)	чел-ч	1,222	80,21208	650,15	52150	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0437	2,86847		3187	
	Итого по заработной плате					**55337**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1026	6,734664	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0437	2,868468	3114,94	8935	
	Итого по эксплуатации машин				1111,02	3187	
30 12-140101-3702	**Изделия лепные погонные (порезни, пояса, карнизы, фризы и другое) высотой до 300 мм. Разборка лепных изделий гипсовых**	м изделия		**12,4**	**1463,39**	**8935** **18146**	**59,1**
							10710
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,989	24,6636	733,67	18095	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0372		27	
	Итого по заработной плате					**18122**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,01	0,124	–	–	
21-130816-3435	Изделия лепные	м	1,01	12,524	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,0372	1379,81	51	

	Итого по эксплуатации машин				733,67	27	
31 11-150203-0203						**51**	
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		**7**	**1136,86**	**7958**	**54,8**
							2836
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,851	5,957	809,14	4820	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06925	0,48475		356	
	Итого по заработной плате					**5176**	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,1309	18425,21	2412	
21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм x 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 (21-050308-0360->21-050308-0375)	м2	0,0554	0,3878	646	251	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00042	19877,39	8	
21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм x 16 мм до 2,0 мм x 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,0084	293,99	2	
	Итого по материалам					**2673**	
31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	0,41125	884,88	364	
					733,67	302	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,0735	1379,81	101	
					733,67	54	
	Итого по эксплуатации машин					**465**	
	Итого прямые затраты по разделу 2						**4 657 367**

	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 452 079	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 495	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 019	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 926 147	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 583 514	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					279 141	
	Итого, тенге					6 862 655	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					549 012	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**7 411 667**	
	Раздел 4 Фасад						
37	**29-100000-1000(пл)ТД Диханколь Шымкент**	**Металлосайдинг**	м2	**2971,646**	**1508**	**4481241,423**	–
	4.1 Демонтаж						
38	**12-130103-0102**	**Облицовка стен из плит гранитных. Разборка**	м2 облицовки	**83**	**3762,95**	**312325**	**59,1**
							180319
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	5,323	441,809	677,37	299268	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0867	7,1961		5841	
	Итого по заработной плате					**305109**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,193	16,019	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0153	1,2699	1379,81	1752	
					733,67	932	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0714	5,9262	1874,05	11106	
					828,31	4909	

34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1428	11,8524	16,8	199	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**13057**	
40 11-460201-0802	**Стены фасада и цоколя. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		**236**	**153,17**	**36148**	**50,8**
							18363
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	53,8552	671,19	36147	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**36147**	
42 12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		**97**	**539,39**	**52321**	**59,1**
							29778
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,743	72,071	677,37	48819	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,9303		1567	
	Итого по заработной плате					**50386**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	4,2777	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,3395	1379,81	468	
					733,67	249	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,5908	1874,05	2981	
					828,31	1318	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	3,1816	16,8	53	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3502**	

46 11-120101-1201	**Демонтаж ограждение ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;**	м ограждения		**222**	**47,86**	**10626**	**56,4**
							4309
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,04071	9,03762	762,12	6888	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00376	0,83472		752	
	Итого по заработной плате					**7640**	
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,0015	0,333	–	–	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000025	0,000555	197175,18	109	
21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0026	0,5772	1087,32	628	
	Итого по материалам					**737**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001575	0,34965	3561,49	1245	
					828,31	290	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009625	0,213675	3114,94	666	
					1111,02	237	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0165375	3,671325	165,76	609	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001225	0,27195	1767,51	481	
					828,31	225	
	Итого по эксплуатации машин					**3001**	
	Итого прямые затраты по разделу 4					**4 892 661**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					391 122	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 560	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 160	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					737	
	Накладные расходы I уровня, тенге					232 769	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 125 430	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					217 318	

	Итого, тенге					5 342 749	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					427 420	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**5 770 169**	
	Раздел 5 Проемы						
	5.1 Двери						
52 11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		**392,4**	**741,14**	**290822**	**50,8**
							137769
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	357,6726	695,93	248915	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	30,37176		22283	
	Итого по заработной плате					**271198**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	30,37176	1379,81	41907	
	Итого по эксплуатации машин				733,67	22283	
53 11-100501-0202	**Проемы дверные в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	м2 проемов		**11,28**	**314,98**	**3553**	**59,8**
							1923
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,34201	3,85787	752,84	2904	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03525	0,39762		311	
	Итого по заработной плате					**3215**	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	0	0	–	–	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0	0	982,74	–	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	0	0	24,49	–	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0	0	108,14	–	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0	0	80,69	–	

21-130809-9901	Лента бутиловая	м	0	0	48,98	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	0	0	9,87	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0174	0,196272	1379,81	271	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01785	0,201348	733,67 1767,51	144 356	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0768	0,866304	828,31 14,34	167 12	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04985	0,562308	– 18,64	– 10	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
54	**11-090601-0101**					**649**	
	Демонтаж металлических дверей т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций		**0,3**	**45033,33**	**13510**	**60,9**
							7778
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	56,649	16,9947	733,67	12469	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0675	0,32025		302	
	Итого по заработной плате					**12771**	
21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000291	375252,4	109	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,0045	66,3	0	

21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,002805	2742,28	8
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,5	0,15	–	–
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,0015	196,55	0
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,25	0,075	181	14
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,075	0,0225	91,04	2
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000015	1774323,66	27
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00035	0,000105	208172,82	22
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,0000465	347608,52	16
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,00009	413023,16	37
	Итого по материалам					**235**
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,42875	0,128625	3114,94	401
					1111,02	143
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,665	0,1995	295,98	59
					–	–
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0525	0,01575	166,49	3
					–	–

	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6125	0,18375	17,05	3
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,63875	0,191625	1767,51	339
						828,31	159
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,175	0,0525	23,34	1
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**806**
55	**11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		**135,66**	**1278,24**	**173406**
							59,8
							70664
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,1216	152,15626	752,84	114549
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03163	4,29093		3618
		Итого по заработной плате					**118167**
	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,13566	21962,18	2979
	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	135,66	–	–
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	32,5584	982,74	31996
	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	411,0498	36,74	15102
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,9781086	196,55	192
	21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–
		Итого по материалам					**50269**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,33915	3114,94	1056

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,33915	1111,02 1379,81	377 468	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	3,6119475	733,67 1767,51	249 6384	
34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	6,91866	828,31 34,82	2992 241	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	26,72502	– 10,77	– 288	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	8,0887275	– 18,64	– 151	
	Итого по эксплуатации машин				–	– **8588**	
56 11-100107-0107	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		**233,28**	**1075,43**	**250876**	**59,8**
							106333
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,97417	227,25438	742,95	168839	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	10,64457		8975	
	Итого по заработной плате					**177814**	
21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,23328	21962,18	5123	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	233,28	–	–	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	41,9904	982,74	41266	
21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм x 120 мм	шт.	1,77	412,9056	36,74	15170	

	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	1,1220768	196,55	221
	21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–
		Итого по материалам					**61780**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,84564	3114,94	2634
						1111,02	940
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003625	0,84564	1379,81	1167
						733,67	620
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038375	8,95212	1767,51	15823
						828,31	7415
	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,025	5,832	34,82	203
						–	–
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,115	26,8272	10,77	289
						–	–
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032375	7,55244	18,64	141
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**20257**
57	**21-090102-0106**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П, ДГ 24-14,5 ДГ 24-14 внутренние СТ РК 943-92**	м2		**233,28**	**7437,78**	**1735085** –
58	**21-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2		**107,1**	**7930,21**	**849325** –
59	**21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-6 внутренние СТ РК 943-92**	м2		**28,56**	**8408,21**	**240138** –
60	**21-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.		**87**	**5039,72**	**438456** –

61 21-090404-0201							
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		**188**	**428,37**	**80534**	–
62 11-100501-0203	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**2,4**	**1702,5**	**4086**	**59,8**
							1229
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,058	2,5392	742,95	1886	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09088	0,21811		170	
	Итого по заработной плате					**2056**	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	2,4	–	–	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	1,632	982,74	1604	
21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	6,52	15,648	2,05	32	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	19,2	9,87	190	
	Итого по материалам					**1826**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04625	0,111	1379,81	153	
					733,67	81	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,1071	1767,51	189	
					828,31	89	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,770125	1,8483	10,77	20	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,26	0,624	18,64	12	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**374**	

63	11-100501-0202	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**15,12**	**1905,62**	**28813**	**59,8**
								6443
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,85503	12,92805	752,84	9733	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08813	1,33253		1042	
		Итого по заработной плате					**10775**	
	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	15,12	–	–	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	10,62936	982,74	10446	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм x 130 мм (10x132, 10x150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	47,0232	24,49	1152	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	6,048	108,14	654	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	22,8312	80,69	1842	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,18	32,9616	48,98	1614	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	120,96	9,87	1194	
		Итого по материалам					**16902**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0435	0,65772	1379,81	908	
						733,67	483	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,67473	1767,51	1193	
						828,31	559	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,192	2,90304	14,34	42	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124625	1,88433	18,64	35	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**2178**	

64	21-090202-0906	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-16, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11,52	25205,62	290369	–
65	21-090202-0906	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,6	25205,62	90740	–
66	21-090202-0804	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,4	23678,68	56829	–
67	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	13,53	1678,64	22712	59,8
							12185
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,7135	23,18366	853,68	19791
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,62238		586
		Итого по заработной плате					**20377**
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,006765	205870,68	1393
	21-090105-0400	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,91	12,3123	–	–
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,46002	196,55	90
	21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–
	21-130814-3601	Коробки дверные металлические	т	0	0	–	–
		Итого по материалам					**1483**

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0185	0,250305	3114,94	780
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,372075	1111,02 1767,51	278 658
		Итого по эксплуатации машин				828,31	308 **1438**
68	**21-090402-0201**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2		**13,53**	**40952,87**	**554092**
	5.2 Витражи						
69	**11-460401-1103**	**Витраж. Разборка**	м2		**17,01**	**741,15**	**12607**
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	15,50462	695,93	10790
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,31657		966
		Итого по заработной плате					**11756**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,316574	1379,81	1817
		Итого по эксплуатации машин				733,67	966 **1817**
70	**11-100501-0203**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**2,1**	**1702,38**	**3575**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,058	2,2218	742,95	1651
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09088	0,19085		149
		Итого по заработной плате					**1800**
	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	2,1	–	–
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	1,428	982,74	1403

	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	, 6,52	13,692	2,05	28
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	16,8	9,87	166
		Итого по материалам					**1597**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04625	0,097125	1379,81	134
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,0937125	733,67 1767,51	71 166
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,770125	1,6172625	828,31 10,77	78 17
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,26	0,546	– 18,64	– 10
		Итого по эксплуатации машин				–	–
71	**21-090202-0104**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2		**2,1**	**22465,31**	**47177**
72	**11-100501-0104**	**Витражи площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов		**14,91**	**2262,04**	**33727**
							7610
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,04788	15,62389	752,84	11762
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	1,22829		964
		Итого по заработной плате					**12726**
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	14,91	–	–
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	11,3316	982,74	11136

21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	70,9716	24,49	1738	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	9,9897	108,14	1080	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	29,82	80,69	2406	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,23	48,1593	48,98	2359	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	119,28	9,87	1177	
	Итого по материалам					**19896**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,5628525	1379,81	777	
					733,67	413	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,66535875	1767,51	1176	
					828,31	551	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,293875	4,38167625	14,34	63	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19075	2,8440825	18,64	53	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2069**	
73 21-090201-0101	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		**14,91**	**11626,36**	**173349**	–
74 21-100502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.		**3**	**982,74**	**2948**	–
75 11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов		**11,52**	**1678,65**	**19338**	**59,8**
							10375

01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,7135	19,73952	853,68	16851	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,52992		499	
	Итого по заработной плате					**17350**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00576	205870,68	1186	
21-090105-0400	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,91	10,4832	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,39168	196,55	77	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
21-130814-3601	Коробки дверные металлические	т	0	0	–	–	
	Итого по материалам					**1263**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0185	0,21312	3114,94	664	
					1111,02	237	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,3168	1767,51	560	
					828,31	262	
	Итого по эксплуатаций машин					**1224**	
76 21-090302-0112	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-16 ГОСТ 23747-88**	м2		**11,52**	**31416,65**	**361920**	–
5.5 Окна							
77 **11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		**498,528**	**1257,79**	**627046**	**50,8**
							305874
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	824,51546	695,93	573805	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	38,58607		28309	

	Итого по заработной плате					**602114**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	38,5860672	1379,81	53241	
					733,67	28309	
	Итого по эксплуатации машин					**53241**	
78 11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**479,498**	**2004,2**	**961010**	**59,8**
							221500
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,93898	450,23903	752,84	338958	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	40,10042		31444	
	Итого по заработной плате					**370402**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	479,498	–	–	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	330,85362	982,74	325143	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	1865,24722	24,49	45680	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	268,51888	108,14	29038	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	748,01688	80,69	60357	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	1169,97512	48,98	57305	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	3835,984	9,87	37861	
	Итого по материалам					**555384**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	18,700422	1379,81	25803	
					733,67	13720	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	21,39759825	1767,51	37820	
					828,31	17724	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	115,1993945	14,34	1652	

					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	74,74175075	18,64	1393	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**66668**	
79 11-100501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов		**19,03**	**3150,45**	**59953**	**59,8**
							13573
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,49845	28,5155	752,84	21468	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	1,56769		1230	
	Итого по заработной плате					**22698**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	19,03	–	–	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	21,6942	982,74	21320	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм x 130 мм (10x132, 10x150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	135,8742	24,49	3328	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	13,5113	108,14	1461	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	51,5713	80,69	4161	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	81,6387	48,98	3999	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	152,24	9,87	1503	
	Итого по материалам					**35772**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,7183825	1379,81	991	
					733,67	527	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,84921375	1767,51	1501	
					828,31	703	

	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,440875	8,38985125	14,34	120
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,286125	5,44495875	18,64	101
		Итого по эксплуатации машин					**2713**
80	**21-090201-0302**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**479,498**	**15501,34**	**7432862**
81	**21-090201-0102**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2		**19,03**	**17736,16**	**337519**
82	**21-130510-0501**	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99К=-1,000;**	м2		**-498,528**	**4604,85**	**-2295647**
83	**21-130510-0801**	**Стеклопакет однокамерный солнцезащитный СПО 18 ГОСТ 24866-99**	м2		**498,528**	**8744,01**	**4359134**

Итого прямые затраты по разделу 5	**17 259 864**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 554 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	204 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 848
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 501 237
Накладные расходы I уровня, тенге	910 304
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 170 168
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	770 415
Итого, тенге	18 940 583
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 515 247
Итого по разделу на подряд, тенге	**20 455 830**

Раздел 7 Демонтажные работы (Локальная смета 2-1-2)

56	12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов		**124**	**473,85**	**58757**	**59,1**
								31336
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,5962	73,9288	715,11	52867
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2108		155
		Итого по заработной плате					**53022**
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,9176	4812,7	4416
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	5,8652	181	1062
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,4216	–	–
		Итого по материалам					**5478**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,2108	1379,81	291
						733,67	155
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	7,068	17,05	121
		Итого по эксплуатации машин				–	–
57	11-160601-0101	**Вентили до 25 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	шт.		**36**	**489,69**	**412** / **17629**	**60,4**
								10061
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,588	21,168	781,3	16539
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,144		119
		Итого по заработной плате					**16658**
	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	178004,42	–

21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	195385,08	–	
23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0	0	30195,06	–	
23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	0	0	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	5,04	165,76	835	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,144	1767,51	255	
					828,31	119	
	Итого по эксплуатации машин					**1090**	
51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию					–	
58 11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	м трубопровода		**235**	**192,04**	**45130**	**60,4**
							27179
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,224	52,64	853,68	44938	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00028	0,0658		60	
	Итого по заработной плате					**44998**	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	179494,64	–	
21-130703-1407	Вода	м3	0	0	–	–	
23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	–	–	

	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–
		Итого по материалам					–
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00012	0,0282	3561,49	100
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0188	828,31 3114,94	23 59
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0188	1111,02 1767,51	21 33
		Итого по эксплуатации машин				828,31	16 **192**
	51-019999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	–	–
		Итого по инженерному оборудованию					–
59	**11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых, диаметр до 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	м трубопровода		**92**	**199,76**	**18378**
							11088
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,2336	21,4912	853,68	18347
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,01104		10
		Итого по заработной плате					**18357**
	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	179494,64	–
	21-130703-1407	Вода	м3	0	0	–	–
	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	–	–
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–
		Итого по материалам					–

31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00004	0,00368	3561,49	13	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00368	828,31 3114,94	3 11	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00368	1111,02 1767,51	4 7	
	Итого по эксплуатации машин				828,31	3	
51-019999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	–	**31** –	
	Итого по инженерному оборудованию					–	
60 12-150101-0308	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие**	шт. арматуры		**1**	**210**	**210**	**59,1**
							122
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,278	0,278	733,67	204	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0024		2	
	Итого по заработной плате					**206**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,016	0,016	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0024	0,0024	2693,99	6	
	Итого по эксплуатации машин				953,89	2	
61 12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор		**66**	**472,38**	**6** **31177**	**59,1**
							18352
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6384	42,1344	733,67	30913	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,1914		140	
	Итого по заработной плате					**31053**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	1,749	–	–	

	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,1914	1379,81	264	
	Итого по эксплуатации машин				733,67	140	
						264	
62 11-170801-0101	**Нагреватели индивидуальные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	комплект		**11**	**2663,64**	**29300**	**60,4**
							17268
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	3,148	34,628	809,14	28019	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0608	0,6688		571	
	Итого по заработной плате					**28590**	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0	0	14531,15	–	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0	0	304,79	–	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0	0	247,04	–	
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0	0	400,04	–	
23-030102-2500	Приборы нагревательные	комплект	0	0	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014	0,154	3114,94	480	
					1111,02	171	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0256	0,2816	1379,81	389	
					733,67	207	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0212	0,2332	1767,51	412	
	Итого по эксплуатации машин				828,31	193	
						1281	

	Итого прямые затраты по разделу 7					**200 581**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					191 827
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 276
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 057
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 478
	Накладные расходы I уровня, тенге					115 406
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					315 987
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					13 398
	Итого, тенге					329 385
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 351
	Итого по разделу на подряд, тенге					**355 736**

Раздел 3 Демонтаж (Локальная смета 2-1-3)

3.1 Отопление выше 0,000

35 12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	**190**	**275,45**	**52336**	**59,1**
						27914
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,3466	65,854	715,11	47093
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,19		139
	Итого по заработной плате					**47232**
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,817	4812,7	3932
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	5,206	181	942
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,418	–	–
	Итого по материалам					**4874**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,19	1379,81	262
					733,67	139
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	6,27	17,05	107

	Итого по эксплуатации машин				–	–	
36	12-150102-0802	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	шт.	**140**	**1122,95**	**369** **157213**	**59,1**
							90871
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	1,58	221,2	677,37	149834
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	5,348		3924
		Итого по заработной плате					**153758**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0382	5,348	1379,81	7379
		Итого по эксплуатации машин				733,67	3924
	3.2 Отопление ниже 0,000						**7379**
37	12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	**34**	**275,47**	**9366**	**59,1**
							4995
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,3466	11,7844	715,11	8427
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,034		25
		Итого по заработной плате					**8452**
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,1462	4812,7	704
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,9316	181	169
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,0748	–	–
		Итого по материалам					**873**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,034	1379,81	47
						733,67	25
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	1,122	17,05	19

	Итого по эксплуатации машин				–	–	
38 12-150101-0101	**Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов		**78**	**275,46**	**66** **21486**	**59,1**
							11459
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,3466	27,0348	715,11	19333	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,078		57	
	Итого по заработной плате					**19390**	
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,3354	4812,7	1614	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	2,1372	181	387	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,1716	–	–	
	Итого по материалам					**2001**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,078	1379,81	108	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	2,574	733,67 17,05	57 44	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
39 12-150101-0102	**Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов		**190**	**473,85**	**152** **90031**	**59,1**
							48015
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,5962	113,278	715,11	81006	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,323		237	
	Итого по заработной плате					**81243**	
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,406	4812,7	6767	

21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	8,987	181	1627
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,646	–	–
	Итого по материалам					**8394**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,323	1379,81	446
					733,67	237
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	10,83	17,05	185
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**631**

Итого прямые затраты по разделу 3	**330 432**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	305 693
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 142
Накладные расходы I уровня, тенге	183 254
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	513 686
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	21 780
Итого, тенге	535 466
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 837
Итого по разделу на подряд, тенге	**578 303**

Итого прямые затраты по смете	**28 337 954**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 202 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 266 885
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	578 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 422 791
- перевозка грузов, тенге	4 161
Накладные расходы I уровня, тенге	3 919 221
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	32 257 175
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 367 704
Итого, тенге	33 624 880
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 689 990

Итого по смете на подряд, тенге **36 314 870**

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	36 314 870,03			36 314 870,03
Сметная заработная плата	тенге			8 874 266,17	8 874 266,17
ИТОГО ПО АКТУ:		**36 314 870,03**	-		**36 314 870,03**
Временные зданияи сооружения 1,2%	тенге	435 778,44			**435 778,44**
з/п во врем (к=0,1269)				55 300,28	
ИТОГО :	**тенге**	**36 750 648,47**	-		**36 750 648,47**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	496 133,75			**496 133,75**
з/п в зим удор 54%				198 453,50	
на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			3 933 211,85	**3 933 211,85**
ИТОГО:	**тенге**	**37 246 782,23**	-	**3 933 211,85**	**41 179 994,08**
непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	-			-
ИТОГО в текущих и прогнозных ценах к=1,05	**тенге**	**39 481 589,10**	-	**4 169 204,55**	**43 650 793,65**
Уступка к договорной стоимости	тенге			**4 365 079,37**	**4 365 079,37**
Итого с уступкой	тенге				**39 285 714,29**
НДС 12%	тенге				4 714 285,71
Всего к оплате	**тенге**				**44 000 000,00**

Генподрядчик: _____ Шайхиев А.
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: _____ Кенжеев Е.
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"