Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(5 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом 190/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(5 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(5 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-4 от 28.08.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2533: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		9,368768	87,0	87,0	815,0	815,0			815,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	197,0			
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2		41,055044	407,0	407,0	16 709,0	16 710,0			16 709,0
				$м^3$		0,0	89,0	0,0	3 654,0			
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м		1,269744	10 178,0	0,0	12 923,0	0,0			12 923,0
				$м^3$ грунта		10 178,0	0,0	12 923,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		33,85983	87,0	87,0	2 946,0	2 946,0			2 946,0
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	745,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		33,85983	86,0	86,0	2 912,0	2 912,0			2 912,0
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	711,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		42,324787	571,0	220,0	24 167,0	9 312,0			24 167,0
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	14 856,0	2 963,0			
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		8,464957	3 604,0	0,0	30 508,0	0,0			30 508,0
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	30 508,0	0,0			
8	8	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2		17,084224	156,0	156,0	2 665,0	2 665,0			2 665,0
				$м^3$ грунта		0,0	36,0	0,0	615,0			
9	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,006613	1 297 852,0	439 346,0	8 583,0	2 905,0			8 583,0
				км		858 506,0	110 257,0	5 677,0	729,0			
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		6,67938	1 828,0		12 210,0		12 210,0		12 210,0
				м								
11	11	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,011022	1 226 869,0	408 551,0	13 523,0	4 503,0			13 523,0
				км		818 318,0	108 002,0	9 020,0	1 190,0			
12	12	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		11,132301	143,0		1 592,0		1 592,0		1 592,0
				м								
13	13	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		0,4	4 729,0	132,0	1 892,0	53,0	264,0		1 892,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3 936,0	0,0	1 574,0	0,0			
14	14	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,4	4 864,0		1 946,0		1 946,0		1 946,0
				шт.								
15	15	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		0,4	4 480,0	303,0	1 792,0	121,0			1 792,0
				шт.		4 177,0	2,0	1 671,0	1,0			
16	16	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		0,4	1 859,0		744,0		744,0		744,0
				шт.								
17	17	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		32	350,0	2,0	11 200,0	64,0	224,0		11 200,0
				м трубопровода		341,0	0,0	10 912,0	0,0			
18	18	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм		0,012	246 477,0	0,0	2 958,0	0,0	118,0		2 958,0
				км		236 628,0	0,0	2 840,0	0,0			
19	19	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм		0,02	239 101,0	0,0	4 782,0	0,0	49,0		4 782,0
				км		236 628,0	0,0	4 733,0	0,0			
20	20	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,444	4 207,0		1 868,0		1 868,0		1 868,0
				$м^3$								
21	21	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм		0,4	23 523,0	10 169,0	9 409,0	4 067,0	332,0		9 409,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	5 010,0	1 076,0			
22	22	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм		0,0024	1 520 979,0	546 677,0	3 650,0	1 312,0			3 650,0
				км		974 302,0	128 954,0	2 338,0	309,0			
23	23	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		2,424	3 817,0		9 252,0		9 252,0		9 252,0
				м								
24	24	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм		2,4	5 646,0	21,0	13 550,0	50,0	1 687,0		13 550,0
				м		4 922,0	5,0	11 813,0	12,0			
25	25	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		0,996	9 988,0	3 378,0	9 948,0	3 365,0			9 948,0
				$м^3$		6 610,0	1 043,0	6 584,0	1 039,0			
26	26	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		16,6	2 178,0	295,0	36 155,0	4 897,0	29 731,0		36 155,0
				$м^2$		92,0	48,0	1 527,0	797,0			
27	27	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		16,6	230,0	0,0	3 818,0	0,0	3 685,0		3 818,0
				$м^2$		8,0	0,0	133,0	0,0			
28	28	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см-30 см		16,6	1 983,0	818,0	32 918,0	13 578,0	11 703,0		32 918,0
				$м^2$		460,0	199,0	7 636,0	3 303,0			
29	29	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,0112	1 038 281,0	351 476,0	11 629,0	3 937,0			11 629,0
				км		686 805,0	88 205,0	7 692,0	988,0			
30	30	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,011	981 493,0	326 839,0	10 796,0	3 595,0			10 796,0
				км		654 654,0	86 403,0	7 201,0	950,0			
31	31	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		0,4	4 294,0	15,0	1 718,0	6,0			1 718,0
				шт. арматуры		4 279,0	6,0	1 712,0	2,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры. Замена люков		0,4	17 521,0	809,0	7 008,0	324,0	129,0		7 009,0
				люк		16 387,0	265,0	6 555,0	106,0			
			ИТОГО по смете Э2533: Наружные сети водоснабжения [6-1]					306 587,0	78 137,0	75 534,0	0,0	306 587,0
								152 915,0	19 387,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					306 587,0	78 137,0	75 534,0	0,0	306 587,0
								152 915,0	19 387,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					18 089		
			Итого с общеплощадочными затратами									324 676
			Сметная прибыль 5%		**5%**					16 234		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					16 234		
			ИТОГО без НДС									357 143
			НДС		**12%**					42 857		
			ИТОГО с НДС									**400 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» , БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group» , БИН 210840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)