Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"23" 10 **2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Шауенов Расул Рахматуллаұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Переоборудование под газовое топливо отопительного котла здания СШ№131 в п.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **«КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель Мейірхан Бақытжанұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «Gas Neft Service» лицензия III категория, №21014836 от 08.04.2021года**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Ералиев Нұрдәулет Нурмаханбетуллаұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ПроектСервис» №13015849 08.10.2013 Рабочий проект
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" №179 от 15.11.2023**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и	Единица измерения	По проекту	Фактически

так далее					
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Газорегуляторные пункт ГРПШ-32-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДУ-32/6 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN50-G10	шт	ГРПШ-32-2У-1	1	ГРПШ-32-2У-1	1
Отопительный газовый котел производительностью 233 квт BB-2035RD/RG	комп	BB-2035RD/RG	2	BB-2035RD/RG	2
Горелка газовая MAXI GAS+FGD25	шт	MAXI GAS+FGD25	2	MAXI GAS+FGD25	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фундаменты под ГРПШ выполнены из монолитного железобетона.

Размерами 400Х200 мм, и 200х200мм высотой 450мм. Опоры выполнены из труб диаметром 63Х3мм. Газорегуляторный пункт огражден сетчатыми металлическими панелями. Высота панелей 1600мм. Металлические столбы панелей выполнены из труб диаметром 89х3мм. Под столбами панелей выполняются бетонные фундаменты из бетона класса В 7,5.

Теплоснабжение здания средней школы №131 предусматривается от существующей котельной с 2 котлами ВВ-200RC, работающей на твёрдом топливе. Котлы, дымовая труба и другое оборудование в котельной находятся в удовлетворительном состоянии. В связи с подключением котельной к сетям газоснабжения пос. Теренозек предусмотрены следующие работы:

-установка котлов ВВ-2035 с газовыми горелками;
-монтаж новых насосов взамен демонтируемых;
-монтаж новых газоходов;
-замена трубопроводов в пределах здания котельной.

Проектом предусматривается новая система отопления. Подключение выполнено от гребёнки, установленной внутри котельной. Схема системы отопления принята однотрубная, горизонтальная. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы «М-90» . Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб.

Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Удаление воздуха осуществляется через воздуховоды, выведенные выше кровли, с установкой на воздуховодах зонтов. Приток-неорганизованный, через открывающиеся фрамуги. Воздуховоды приняты из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80.

Система газоснабжения двухступенчатая:1-я ступень-подводящий газопровод среднего давления Р=0,3 МПа, выполненный из полиэтиленовых труб, 2-ая ступень-распределительные газопроводы низкого давления 0,003 МПа, выполненные из стальных труб.

Проектируемый подводящий газопровод среднего давления подключен от существующего подземного газопровода среднего давления ПЭ 100 SDR 11 Д90, проходящего вдоль ул. К.Бодеева. Трасса подводящего газопровода среднего давления расположена от точки врезки до площадки шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ.

Проектом предусмотрен ввод газопровода низкого давления в котельную и внутрикотельные газопроводы до газовой горелки, прокладываемых открыто. В целях безопасности внутри котельной на вводе установлена система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 д.50, которая отключает подачу газа при аварийной утечке газа и скоплении угарного газа.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 23.07.2024 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 23.09.2024 года.
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _2_ месяц;
фактически _2_ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Переоборудование под газовое топливо отопительного котла здания СШ№131 в п.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AsiaStroy KZ»**

Директор Шауенов Расул Рахматуллаұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)