Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: Договор субподряда №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	11 308,17	10 096,58							1 211,59	11 308,17
Всего по стройке	11 308,17	10 096,58							1 211,59	11 308,17

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"
_____ **Байболов Н. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" Договор субподряда №10 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7988**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3306
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1817*
		машины и механизмы	тенге			3769
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*949*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			913
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**7988**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3306
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1817*
		машины и механизмы	тенге			3769
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*949*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			913
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00215**	**3 432 778**	**7380**
		Формула объема = (2,15).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,15.1,02	м	2,193	246	539
		Линейная арматура				
3	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	1	69	69
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7988**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3306
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1817*
		машины и механизмы	тенге			3769
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*949*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			913
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**7 988,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**551,17**
		Итого				**8 539,17**
		Сметная прибыль - 5%				**426,96**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**597,74**
		Итого				**9 563,87**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**10 096,58**
		НДС- 12%				**1 211,59**
		Стоимость строительства				**11 308,17**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Build Corporation"

_____ Байболов Н. С.