Тапсырыс беруші: "Қазығұрт аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ

Техникалық қадағалаушы: "GOLDEN HILL Standard" ЖШС-і

Мердігер: "Capital City KZ" ЖШС-і

Нысан атауы және мекен-жайы: "Шығыс ықшамауданы, Қазығұрт ауылы, Қазығұрт а.о, Қазығұрт ауданы, Түркістан облысы тұрғын үйлердің инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымын салу» (Сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен қамту), №57 тұрғын үй"

2024 жылғы 24 қазандағы №57 келісім шарт

ФОРМА КС3

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылдың 25 қараша № 1 анықтама

Код		Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№57	24.10.2024			ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шығыс ықшамауданы, Қазығұрт ауылы, Қазығұрт а.о, Қазығұрт ауданы, Түркістан облысы тұрғын үйлердің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу» (Сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен қамту), №57 тұрғын үй	801 697	715 801							85 896	801 697
Жалпы сомасы	**801 697**									**801 697**

Тапсырыс беруші:

"Қазығұрт аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ-нің басшысы

_____ **Е.Момбеков**

Техникалық қадағалаушы:

"GOLDEN HILL Standard" ЖШС-і директоры

_____ **Толыбай Н.Н.**

Мердігер:

"Capital City KZ" ЖШС-і директоры

_____ **Ахимбаев Н.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района" **Форма 2В**

Инженер: ТОО "GOLDEN HILL Standard"

Подрядчик: ТОО "Capital City KZ"

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шығыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области» (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Жилой дом №57"

Договор: №57 от 24.10.2024 г.

А К Т №1

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Сети ВЛ-0,22кВ ответвление и подвод к домам				206268
1	Е11-330206-0102 1133-0206-0102	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	21 869	21869
2	Е11-330204-0103 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	773 782	19345
3	С1243-701-0702 243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	25,5	941	23996
4	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	5476
5	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	270	540
6	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	1 365	4095
7	С1252-207-1109 252-207-1109	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2 320	4640
8	С1252-207-2335 252-207-2335 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	2	3 327	6654
9	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	44 927	44927
10	С1247-201-0503 247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 827	15827
11	У6119-0602-0201 6119-0602-0201	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	4 986	4986
12	С1247-301-0160 247-301-0160 *СпрСЦ 07.2024*	Счетчик электрической энергии однофазный марки CE 101 R5.1 145, 230В, 5(60)А, однотарифный активной энергии, на DIN рейку, класс точности 1	шт.	1	6 687	6687
13	С1252-207-4404 252-207-4404	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	2	12 720	25440
14	С1247-207-0204 247-207-0204	Вставка плавкая SVV10.25	шт.	2	5 272	10544
15	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381	6762
16	С1252-207-3110	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	4	1 120	4480
		ИТОГО:	Тенге			206 268
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		5,9%			12 170
		ИТОГО:	Тенге			218 438
	Сметная прибыль		5%			10 922
	Непредвиденные работы и затраты		3%			6 553
		ИТОГО:	Тенге			235 913
	в текущих ценах на 2024 год К=1		Тенге			235 913
	- Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			28 310
	- ИТОГО с НДС		Тенге			264 223

Авторский надзор:

Директор ТОО "International Stroy Pro"

_____ **Ахимбаев Н.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Capital City KZ"

_____ **Ахимбаев Н.С.**

Технический надзор:

Директор ТОО "GOLDEN HILL Standard"

_____ **Толыбай П.Н.**

Эксперт технического надзора: _____ **Жарасов Ж.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Инвестор: ТОО "GOLDEN HILL Standard"

Подрядчик: ТОО "Capital City KZ"

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области» (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Жилой дом №57"

Договор: №57 от 24.10.2024 г.

А К Т №1

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Надземный газопровод низкого давления**				**386332**
1	У6301-0103-0201 6301-0103-0201	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,025**	**2 692 765**	**67319**
2	С1241-102-0107 241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**25**	**585**	**14625**
3	У6301-0401-0105	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250**	**т**	**0,00044**	**3 430 876**	**1510**
4	С1241-112-0109 241-112-0109 ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**243**	**972**
5	У6301-0402-0201 6301-0402-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**6 443**	**6443**
6	С1242-202-0703 242-202-0703	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**11 956**	**11956**
7	С1241-116-0305	**Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ 33259-2015 диам. 32 мм**	**шт.**	**2**	**1 547**	**3094**
		Крепление горизонтального газопровода Д25х2,5 на стойке из труб 38х3,0				
8	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,02868**	**390 408**	**11197**
9	С1222-525-0301 222-525-0301 ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,01638**	**1 183 000**	**19378**
10	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12,3**	**708**	**8708**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ				
11	У6101-0205-0102	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без**	**$м^3$ грунта**	**9**	**10 885**	**97965**
12	У6101-0206-0101 6101-0206-0101	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**9**	**3 281**	**29529**
13	У6103-0101-0101 6103-0101-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.ФМ 1-2-3 . Устройство**	**$м^3$**	**0,48**	**49 605**	**23810**
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /ГСН-4/ -6шт.				
14	У6401-0203-0101 6401-0203-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**5 533**	**33198**
15	С1214-201-0102 214-201-0102 ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,04524**	**335 822**	**15193**
16	У6401-0203-0304 6401-0203-0304	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**3**	**922**	**2766**
17	С1214-208-0101 214-208-0101 ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,00114**	**368 824**	**420**
18	У6401-0203-0202 6401-0203-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования**	**м**	**4,8**	**853**	**4094**
19	С1214-208-0102 214-208-0102 ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0060288**	**368 824**	**2224**
	Подраздел 1.1.	**Прочие работы**				**31931**
20	Е11-250128-0101 1125-0128-0101	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(25х2,5)**	**стык**	**4**	**7 260**	**29040**
21	У6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2раз ГФ-**	**$м^2$**	**3,3**	**493**	**1627**
22	У6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованой эмалям ПФ-**	**$м^2$**	**3,3**	**383**	**1264**
		ИТОГО:	**Тенге**			**386 332**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в		**5,9%**			**22 794**
		ИТОГО:	**Тенге**			**409 126**
	Сметная прибыль		**5%**			**20 456**
	Непредвиденные работы и затраты		**3%**			**12 274**
		ИТОГО:	**Тенге**			**441 856**
	в текущих ценах на 2024 год К=1		**Тенге**			**441 856**
	- Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**53 023**
	- ИТОГО с НДС		**Тенге**			**494 879**

Авторский надзор:
Директор ТОО "International Stroy Pro"
_____ Ахимбаев Н.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "GOLDEN HILL Standard"
_____ Толыбай Н.Н.

Эксперт технического надзора: _____ Жарасов Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Capital City KZ"
_____ Ахимбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района" **Форма 2В**

Инженер: ТОО "GOLDEN HILL Standard"

Подрядчик: ТОО "Capital City KZ"

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области» (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Жилой дом №57"

Договор: №57 от 24.10.2024 г.

А К Т №1

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Трубопроводы холодной воды В1 (подводка к участкам)**				33253
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0105	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная**	$м^3$	4,08	375	1530
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	0,1224	5 295	648
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	4,078744	60	245
4	У6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа**	$м^3$	0,84	571	480
5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,4	3 281	1312
		Трубопровод и фитинги				
6	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,004	1 226 869	4907
7	С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	4,04	136	549
8	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм**	км	0,004	239 101	956
9	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**	м трубопровода	4	345	1380
10	С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	3	19	57
11	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	3	17	51
12	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	4 203	8406
13	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	2	2 261	4522
14	С1241-101-0301 241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	м	2	626	1252
15	У6114-0502-0101	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	шт.	1	2 244	2244
16	С1244-301-0406	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	1	4 018	4018
17	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
		ИТОГО:	Тенге			33 253
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в	5,9%			1 962
		ИТОГО:	Тенге			35 215
		Сметная прибыль	5%			1 761
		Непредвиденные работы и затраты	3%			1 056
		ИТОГО:	Тенге			38 032
		в текущих ценах на 2024 год К=1	Тенге			38 032
		- Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			4 564
		- ИТОГО с НДС	Тенге			42 596

Авторский надзор:
Директор ТОО "Internatoional Story Pro"
_____ **Ахимбаев Н.С.**

Технический надзор:
Директор ТОО "GOLDEN HILL Standard"
_____ **Толыбай Н.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Capital City KZ"
_____ **Ахимбаев Н.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Жарасов Ж.К.**