Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: Договор субподряда №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №50 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №50 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	27 002,01	24 108,94							2 893,07	27 002,01
Всего по стройке	27 002,01	24 108,94							2 893,07	27 002,01

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"

_____ **Байболов Н. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №50 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" Договор субподряда №10 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19074**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6257
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3440*
		машины и механизмы	тенге			7136
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1797*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5681
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**19074**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6257
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3440*
		машины и механизмы	тенге			7136
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1797*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5681
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00407**	**3 432 778**	**13971**
		Формула объема = (1,77+2,3).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,77).1,02	**м**	**1,8054**	**246**	**444**
3	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,3).1,02	**м**	**2,346**	**1 986**	**4659**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19074**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6257
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3440*
		машины и механизмы	тенге			7136
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1797*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5681
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**19 074,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 316,11**
		Итого				**20 390,11**
		Сметная прибыль - 5%				**1 019,51**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 427,31**
		Итого				**22 836,92**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**24 108,94**
		НДС- 12%				**2 893,07**
		Стоимость строительства				**27 002,01**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Build Corporation"

Байболов Н. С.