Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017г.
14 июля 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№52	от 14 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова	58000000	51785714,29								6214285,71	58000000

Заказчик: Директор Государственного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова» _____ Б.А.Капетова.
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет" _____ С.Р. Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Работы на проведение капитального ремонта основного здания школы №5 имени Г.Мусрепова
Договор о государственных закупках работ №52 от 14 июня 2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

14 июля 2017 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2.1 Демонтажные работы								
		АС								
1	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	101	1588,59	77,10	160448	7788	101520	1,96	198
		шт.		1511,49	36,76	152660	3713	59,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*1005,15*		*101520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,50*		*20957*				
		Сметная стоимость				*282925*				
2	Е12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	217,5	277,23	--	60297	--	39089	0,36	79
		м2		277,23	--	60297	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*179,72*		*39089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,56*		*7951*				
		Сметная стоимость				*107337*				
3	Е12-060101-1101 12-060101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	498,2	32,17	--	16027	--	10390	0,04	21
		м		32,17	--	16027	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*20,85*		*10390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,24*		*2113*				
		Сметная стоимость				*28530*				
4	Е12-060101-1205 12-060101-1205 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Снятие замков врезных**	101	600,34	--	60635	--	39308	0,73	74
		шт.		600,34	--	60635	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,19*		*39308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,16*		*7995*				
		Сметная стоимость				*107938*				
5	Е12-070101-0104 12-070101-0104 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований**	3136,43	111,79	--	350636	--	227309	0,15	467
		м2		111,79	--	350636	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*72,47*		*227309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,74*		*46236*				
		Сметная стоимость				*624181*				
6	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	3136,43	57,55	--	180495	--	117011	0,08	241
		м2		57,55	--	180495	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*37,31*		*117011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,59*		*23800*				
		Сметная стоимость				*321306*				
7	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	131	594,30	21,27	77853	2786	49712	0,70	92
		м2		573,03	11,81	75067	1547	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*379,48*		*49712*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,90*		*10205*				
		Сметная стоимость				*137770*				
8	Е12-070101-	**Плинтусы цементные и из**	144,1	107,14	--	15439	--	10009	0,14	21

	0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015	керамической плитки. Разборка								
		м		107,14	--	15439	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*69,46*		*10009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,13*		*2036*				
		Сметная стоимость				*27484*				
9	Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия								
			131	1311,49	399,49	171805	52333	94778	1,11	146
		м2		912,00	192,54	119471	25223	59,1	0,21	28
		Накладные расходы -		*723,50*		*94778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,80*		*21327*				
		Сметная стоимость				*287910*				
10	Е12-070101-0101 12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия:кирпичных столбиков под лаги								
			98	106,99	--	10485	--	6797	0,14	14
		м2		106,99	--	10485	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*69,36*		*6797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18665*				
11	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия								
			670,8	87,38	1,92	58614	1288	37647	0,11	76
		м2		85,46	1,07	57326	715	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*56,12*		*37647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,48*		*7701*				
		Сметная стоимость				*103962*				
12	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка								
			606,38	599,64	37,02	363607	22449	228677	0,74	451
		м2 облицовки		562,61	18,06	341158	10949	59,1	0,02	12
		Накладные расходы -		*377,12*		*228677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,14*		*47383*				
		Сметная стоимость				*639666*				
13	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей								
			7613,63	171,22	--	1303594	--	732995	0,23	1737
		м2		171,22	--	1303594	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*96,27*		*732995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,40*		*162927*				
		Сметная стоимость				*2199516*				
14	Е12-090101-0601 12-090101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части								
			56	71,60	--	4010	--	2599	0,09	5
		м поручня		71,60	--	4010	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*46,42*		*2599*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*529*				
		Сметная стоимость				*7138*				
15	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные. Очистка вручную от краски								
			105	192,83	--	20247	--	13126	0,26	27
		м2		192,83	--	20247	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,01*		*13126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,43*		*2670*				
		Сметная стоимость				*36042*				
16	Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки								
			2,4	18848,32	3160,99	45236	7586	26843	21,24	51
		м3 кладки		15687,33	1471,90	37650	3533	59,1	1,54	4
		Накладные расходы -		*11184,72*		*26843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2402,64*		*5766*				
		Сметная стоимость				*77846*				
17	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Цоколь. Очистка вручную от краски								
			270	192,83	--	52063	--	33751	0,26	69
		м2		192,83	--	52063	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*125,01*		*33751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,43*		*6865*				
		Сметная стоимость				*92680*				
18	Е12-120104-0505 12-120104-0505 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц								
			2490,17	241,60	--	601617	--	390014	0,32	802

		м2		241,60	--	601617	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*156,62*		*390014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,86*		*79330*				
		Сметная стоимость				*1070961*				
19	Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	2274,16	217,09	1,38	493691	3129	318132	0,29	654
		м2 кровли		215,71	--	490562	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*139,89*		*318132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,56*		*64946*				
		Сметная стоимость				*876769*				
20	Е12-190101-0601 12-190101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Леса деревянные инвентарные. Устройство и разборка	230	3213,78	44,77	739170	10296	191038	1,28	295
		м2 вертикальной проекции		1145,39	22,22	263440	5111	59,1	0,02	6
		Накладные расходы -		*830,60*		*191038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,55*		*74417*				
		Сметная стоимость				*1004624*				
		Генплан								
21	Е12-180101-2501 12-180101-2501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические спортивных площадок. Демонтаж сетки	744	606,28	--	451072	--	292419	0,73	543
		м2 сетки		606,28	--	451072	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,04*		*292419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,95*		*59479*				
		Сметная стоимость				*802970*				
22	Е12-180101-2401 12-180101-2401 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические .Демонтаж	123	393,10	14,95	48352	1838	22381	0,33	41
		м ограждения		274,07	--	33711	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*181,96*		*22381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,01*		*5659*				
		Сметная стоимость				*76392*				
23	Е12-070101-0212 12-070101-0212 РСНБ РК 2015	Покрытие спортплощадки из искусственного газона. Разборка покрытия	852,5	84,98	1,77	72446	1511	46554	0,11	95
		м2		83,21	0,98	70935	839	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*54,61*		*46554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,17*		*9520*				
		Сметная стоимость				*128520*				
24	Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж ворот и калитки	0,1	59747,26	35698,91	5975	3570	2133	24,84	2
		т конструкций		24048,35	6354,12	2405	635	60,9	5,54	1
		Накладные расходы -		*21332,55*		*2133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6486,38*		*649*				
		Сметная стоимость				*8757*				
25	Е12-030101-0204 12-030101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакоблока. Разборка каменной кладки ограждающей стенки зоны озеленения	67,4	19662,95	1412,89	1325283	95229	826965	24,71	1666
		м3 кладки		18250,06	632,99	1230054	42663	59,1	0,63	42
		Накладные расходы -		*12269,50*		*826965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2554,60*		*172180*				
		Сметная стоимость				*2324427*				
		Демонтаж мусоросборного блока								
26	Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	1,8	12561,56	5515,93	22611	9929	9980	8,27	15
		м3		7045,63	2629,70	12682	4733	50,8	2,84	5
		Накладные расходы -		*5544,22*		*9980*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1448,46*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35198*				
27	Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	Демонтаж проф.листа	14	975,13	474,31	13652	6640	5921	0,56	8

	Кэм=0,7, Кмр=0,5									
		м2		492,59	122,14	6896	1710	60,9	0,11	1
		Накладные расходы -		*422,95*		*5921*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,85*		*1566*				
		Сметная стоимость				*21139*				
28	Е12-080101-0103 12-080101-0103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных элементов конструкций**	14	225,45	14,78	3156	207	1953	0,27	4
		м2		210,67	3,89	2949	54	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*139,49*		*1953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,19*		*409*				
		Сметная стоимость				*5518*				
		Отопление и вентиляция								
		1-этаж								
29	Е12-150102-0202 12-150102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	2	1304,02	--	2608	--	1691	1,59	3
		шт.		1304,02	--	2608	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*845,37*		*1691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,95*		*344*				
		Сметная стоимость				*4643*				
30	Е12-150101-0313 12-150101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	4	785,29	3,69	3141	15	2032	0,95	4
		шт.арматуры		781,59	2,05	3126	8	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*508,08*		*2032*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,47*		*414*				
		Сметная стоимость				*5587*				
31	Е12-150104-0104 12-150104-0104 РСНБ РК 2015	**Счетчики. Снятие**	1	262,61	0,89	263	1	170	0,28	--
		прибор		261,73	0,49	262	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,01*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,61*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				
32	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	89	866,02	33,08	77076	2944	49165	1,10	98
		шт.		832,94	18,37	74132	1635	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*552,42*		*49165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,48*		*10099*				
		Сметная стоимость				*136340*				
33	Е12-150102-0304 12-150102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	10,5	562,74	2,32	5909	24	3656	0,65	7
		м трубопровода		535,55	--	5623	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*348,16*		*3656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*765*				
		Сметная стоимость				*10330*				
34	Е12-150102-0303 12-150102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	343,5	368,96	0,93	126737	319	79768	0,44	150
		м трубопровода		357,58	--	122829	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*232,22*		*79768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,09*		*16520*				
		Сметная стоимость				*223025*				
35	Е12-150102-0302 12-150102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 40 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	343,5	448,62	--	154100	--	99899	0,55	188
		м трубопровода		448,62	--	154100	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*290,83*		*99899*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,16*		*20320*				
		Сметная стоимость				*274319*				
36	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	284	310,01	--	88044	--	57077	0,38	107
		м трубопровода		310,01	--	88044	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*200,97*		*57077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*11610*				
		Сметная стоимость				*156730*				
		2-этаж								
37	Е12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	76	866,02	33,08	65818	2514	41984	1,10	84

	12-150102-0801 РСНБ РК 2015									
		шт.		832,94	18,37	63304	1396	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*552,42*		*41984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,48*		*8624*				
		Сметная стоимость				*116426*				
38	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	421,6	310,01	--	130701	--	84731	0,38	159
		м трубопровода		310,01	--	130701	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*200,97*		*84731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*17235*				
		Сметная стоимость				*232666*				
		3-этаж								
39	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	51	866,02	33,08	44167	1687	28173	1,10	56
		шт.		832,94	18,37	42480	937	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*552,42*		*28173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,48*		*5787*				
		Сметная стоимость				*78127*				
40	Е12-150102-0304 12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	10,5	562,74	2,32	5909	24	3656	0,65	7
		м трубопровода		535,55	--	5623	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*348,16*		*3656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*765*				
		Сметная стоимость				*10330*				
41	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	421,6	310,01	--	130701	--	84731	0,38	159
		м трубопровода		310,01	--	130701	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*200,97*		*84731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*17235*				
		Сметная стоимость				*232666*				
		Вентиляция								
42	Е12-150103-0303 12-150103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	34,3359	274,34	11,08	9420	380	6003	0,32	11
		м2 поверхности воздуховодов		263,26	6,15	9039	211	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*174,83*		*6003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,93*		*1234*				
		Сметная стоимость				*16657*				
43	Е12-150103-0302 12-150103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	11,6	338,31	11,08	3924	128	2509	0,40	5
		м2 поверхности воздуховодов		327,24	6,15	3796	71	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*216,30*		*2509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,37*		*515*				
		Сметная стоимость				*6948*				
44	Е12-150103-0502 12-150103-0502 РСНБ РК 2015	Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж	2	6983,39	33,52	13967	67	9036	8,47	17
		шт.		6949,87	18,62	13900	37	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*4518,04*		*9036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*920,11*		*1840*				
		Сметная стоимость				*24843*				
45	Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича. Разборка каменной кладки	18,75	18848,32	3160,99	353406	59269	209714	21,24	398
		м3 кладки		15687,33	1471,90	294137	27598	59,1	1,54	29
		Накладные расходы -		*11184,72*		*209714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2402,64*		*45050*				
		Сметная стоимость				*608169*				
46	Е12-150103-0801 12-150103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	432	159,24	0,15	68790	64	43064	0,19	81
		м канала		153,37	0,08	66254	35	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*99,69*		*43064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,71*		*8948*				
		Сметная стоимость				*120802*				
				Водопровод и канализация						
47	Е12-150101-	Унитазы и писсуары. Демонтаж	16	527,86	4,28	8446	69	5457	0,64	10

	0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015									
		прибор		523,58	2,38	8377	38	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*341,03*		*5457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,51*		*1112*				
		Сметная стоимость				*15015*				
48	Е12-150101-0409 12-150101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	16	309,59	3,84	4953	61	3194	0,37	6
		прибор		305,75	2,13	4892	34	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*199,65*		*3194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,74*		*652*				
		Сметная стоимость				*8799*				
49	Е12-150101-0401 12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	12	424,57	3,84	5095	46	3290	0,51	6
		прибор		420,73	2,13	5049	26	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*274,19*		*3290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,90*		*671*				
		Сметная стоимость				*9056*				
50	Е12-150101-0406 12-150101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. Демонтаж	12	483,59	0,44	5803	5	3761	0,59	7
		прибор		483,14	0,25	5798	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*313,38*		*3761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,76*		*765*				
		Сметная стоимость				*10329*				
51	Е12-150101-0507 12-150101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Демонтаж	12	1769,82	1,68	21238	20	13605	2,00	24
		шт.		1746,78	0,83	20961	10	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1133,74*		*13605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,28*		*2787*				
		Сметная стоимость				*37630*				
52	Е12-150101-0404 12-150101-0404 РСНБ РК 2015	Душевой поддон. Демонтаж	2	2441,85	38,84	4884	78	3145	2,93	6
		прибор		2403,01	21,57	4806	43	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1572,42*		*3145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321,14*		*642*				
		Сметная стоимость				*8671*				
53	Е12-150101-0506 12-150101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель с душевой сеткой. Демонтаж	2	2353,31	2,61	4707	5	3023	2,67	5
		шт.		2329,33	1,30	4659	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1511,71*		*3023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,20*		*618*				
		Сметная стоимость				*8349*				
54	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	120	698,41	4,73	83809	567	54177	0,85	102
		м трубопровода с фасонными частями		693,69	2,62	83242	315	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*451,48*		*54177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,99*		*11039*				
		Сметная стоимость				*149025*				
55	Е12-150101-0201 12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	30	561,87	2,36	16856	71	10908	0,69	21
		м трубопровода с фасонными частями		559,50	1,31	16785	39	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*363,60*		*10908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,04*		*2221*				
		Сметная стоимость				*29985*				
56	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	284	310,01	--	88044	--	57077	0,38	107
		м трубопровода		310,01	--	88044	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*200,97*		*57077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*11610*				
		Сметная стоимость				*156730*				
57	Е12-150104-	Счетчики. Снятие	1	262,61	0,89	263	1	170	0,28	--

	0104 12-150104-0104 РСНБ РК 2015									
		прибор		261,73	0,49	262	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*170,01*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,61*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				
		Электрооборудование								
58	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015 к=0,4	Демонтаж ВРУ	1	1882,00	736,84	1882	737	687	1,20	1
		шт.		1145,16	251,48	1145	251	42,8	0,23	--
		Накладные расходы -		*687,03*		*687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,52*		*206*				
		Сметная стоимость				*2775*				
59	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 к=0,4	Демонтаж щита распределительного	6	1042,33	278,89	6254	1673	2487	0,80	5
		шт.		763,44	86,72	4581	520	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*414,49*		*2487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,55*		*699*				
		Сметная стоимость				*9440*				
60	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж	489	139,12	1,18	68031	578	43945	0,18	87
		шт.		137,94	0,66	67453	321	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*89,87*		*43945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,32*		*8958*				
		Сметная стоимость				*120935*				
61	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	259	43,82	--	11349	--	7357	0,06	15
		шт.		43,82	--	11349	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*28,41*		*7357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,78*		*1496*				
		Сметная стоимость				*20203*				
		Вывоз мусора								
62	Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	680	1608,04	--	1093469	--	708870	2,14	1457
		т		1608,04	--	1093469	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1042,46*		*708870*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,04*		*144187*				
		Сметная стоимость				*1946526*				
63	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	680	467,00	--	317560	--	11432	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,81*		*11432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,70*		*26319*				
		Сметная стоимость				*355312*				
64	С341-310104-0602 41-310104-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	680	320,00	--	217600	--	7834	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,52*		*7834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,52*		*18035*				
		Сметная стоимость				*243468*				
65	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	680	339,90	--	231132	--	8321	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,24*		*8321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,17*		*19156*				
		Сметная стоимость				*258609*				
		Локальная смета 2.2 Общестроительные работы								

		Полы								
		Тип 1								
66	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**500**	**2629,37**	**73,22**	**1314686**	**36610**	**508666**	**1,59**	**794**
		м2 изолируемой поверхности		**1558,37**	**66,54**	**779185**	**33269**	**54,81**	**0,06**	**32**
		Накладные расходы -		*1017,33*		*508666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,74*		*145868*				
		Сметная стоимость				*1969220*				
67	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**600**	**285,32**	**29,47**	**171193**	**17681**	**98948**	**0,30**	**178**
		м2 изолируемой поверхности		**255,85**	**16,49**	**153512**	**9891**	**54,81**	**0,01**	**9**
		Накладные расходы -		*164,91*		*98948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,02*		*21611*				
		Сметная стоимость				*291753*				
68	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ15588-2014**	**25,75**	**9831,49**	**--**	**253161**	**--**	**9114**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*353,93*		*9114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814,83*		*20982*				
		Сметная стоимость				*283257*				
69	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**500**	**899,04**	**28,04**	**449520**	**14018**	**109622**	**0,41**	**205**
		м2 стяжки		**312,83**	**16,27**	**156417**	**8137**	**54,81**	**0,02**	**8**
		Накладные расходы -		*219,24*		*109622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,46*		*44731*				
		Сметная стоимость				*603874*				
		Тип 2								
70	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**700**	**2629,37**	**73,22**	**1840561**	**51254**	**712132**	**1,59**	**1111**
		м2 изолируемой поверхности		**1558,37**	**66,54**	**1090859**	**46576**	**54,81**	**0,06**	**45**
		Накладные расходы -		*1017,33*		*712132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,74*		*204215*				
		Сметная стоимость				*2756908*				
71	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**900**	**285,32**	**29,47**	**256790**	**26522**	**148423**	**0,30**	**267**
		м2 изолируемой поверхности		**255,85**	**16,49**	**230268**	**14837**	**54,81**	**0,01**	**13**
		Накладные расходы -		*164,91*		*148423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,02*		*32417*				
		Сметная стоимость				*437630*				
72	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ15588-2014**	**61,8**	**9831,49**	**--**	**607586**	**--**	**21873**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*353,93*		*21873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814,83*		*50357*				
		Сметная стоимость				*679816*				
73	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**900**	**899,04**	**28,04**	**809137**	**25233**	**197320**	**0,41**	**368**
		м2 стяжки		**312,83**	**16,27**	**281551**	**14647**	**54,81**	**0,02**	**14**
		Накладные расходы -		*219,24*		*197320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,46*		*80517*				
		Сметная стоимость				*1086973*				
		Тип 3								
74	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бу тилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**35**	**2629,37**	**73,22**	**92028**	**2563**	**35607**	**1,59**	**56**
		м2 изолируемой поверхности		**1558,37**	**66,54**	**54543**	**2329**	**54,81**	**0,06**	**2**
		Накладные расходы -		*1017,33*		*35607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,74*		*10211*				

		Сметная стоимость				*137845*				
75	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	35	899,04	28,04	31466	981	7674	0,41	14
		м2 стяжки		312,83	16,27	10949	570	54,81	0,02	1
		Накладные расходы -		*219,24*		*7674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,46*		*3131*				
		Сметная стоимость				*42271*				
		Внутренняя отделка								
76	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой плитами. Устройство на прямых подвесах**	523,8615	1650,42	13,23	864590	6928	323107	1,12	589
		м2 потолка		993,86	5,76	520647	3017	53,82	--	2
		Накладные расходы -		*616,78*		*323107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,38*		*95016*				
		Сметная стоимость				*1282713*				
77	С122-030301-0206 22-030301-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подвесной потолок типа Армстронг в комплекте**	714	4479,41	--	3198299	--	115139	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,26*		*115139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,25*		*265075*				
		Сметная стоимость				*3578513*				
78	Е12-110101-0110 12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщинойдо 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	1450	1859,58	22,41	2696396	32493	895166	0,90	1302
		м2		881,41	17,55	1278041	25449	59,1	0,02	31
		Накладные расходы -		*617,36*		*895166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,16*		*287325*				
		Сметная стоимость				*3878887*				
79	Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	4000	1533,92	20,18	6135695	80713	1957643	0,74	2952
		м2		693,56	15,58	2774231	62331	59,1	0,02	76
		Накладные расходы -		*489,41*		*1957643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,87*		*647467*				
		Сметная стоимость				*8740805*				
		Кровля								
80	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке**	1000	2659,65	83,28	2659649	83284	970203	1,97	1967
		м2 кровли		1633,22	29,64	1633218	29645	50,76	0,02	24
		Накладные расходы -		*970,20*		*970203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,39*		*290388*				
		Сметная стоимость				*3920240*				
		Разные работы								
81	Е12-030101-1904 12-030101-1904 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемывнутренние. Кладка и заделка кирпичом**	0,4	31835,30	1393,24	12734	557	1871	6,70	3
		м3 кладки		5402,28	366,68	2161	147	59,1	0,40	--
		Накладные расходы -		*4678,26*		*1871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2921,08*		*1168*				
		Сметная стоимость				*15774*				
		Электрооборудование и электроосвещение								
82	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладным и скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	800	664,68	19,20	531743	15361	162241	0,44	352
		м кабеля		397,98	5,42	318388	4336	42,8	0,01	4
		Накладные расходы -		*202,80*		*162241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,40*		*55519*				
		Сметная стоимость				*749503*				
83	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	70	62,71	0,57	4390	40	1568	0,05	4
		м		45,23	0,22	3166	15	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,41*		*1568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,81*		*477*				

		Сметная стоимость				*6435*				
84	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба гофрированная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**100**	**399,57**	**24,27**	**39957**	**2427**	**13387**	**0,29**	**29**
		м		**262,31**	**7,15**	**26231**	**715**	**42,8**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*133,87*		*13387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,68*		*4268*				
		Сметная стоимость				*57611*				
				Электроосвещение						
85	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**1010**	**207,85**	**92,04**	**209929**	**92962**	**63831**	**0,10**	**101**
		м кабеля		**92,60**	**33,06**	**93521**	**33390**	**42,8**	**0,04**	**38**
		Накладные расходы -		*63,20*		*63831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,68*		*21901*				
		Сметная стоимость				*295660*				
86	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**1000**	**260,96**	**112,59**	**260959**	**112586**	**79701**	**0,13**	**130**
		м кабеля		**117,59**	**40,97**	**117586**	**40974**	**42,8**	**0,04**	**38**
		Накладные расходы -		*79,70*		*79701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*27253*				
		Сметная стоимость				*367913*				
87	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**800**	**322,98**	**11,44**	**258384**	**9153**	**80736**	**0,22**	**176**
		м		**198,99**	**2,38**	**159194**	**1908**	**42,8**	**--**	**2**
		Накладные расходы -		*100,92*		*80736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,91*		*27130*				
		Сметная стоимость				*366249*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32903424**	**909296**			**21882**
			Тенге			**18338783**	**467141**			**482**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1313498**				
	Материалы -		Тенге			**354748**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**805920**			
		Накладные расходы -	Тенге			**404637**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**137451**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1855587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**881**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**805920**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31570299**				
	Материалы -		Тенге			**8475143**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17988358**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4059046**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**766292**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11736124**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3464514**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46770937**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21472**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17988358**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19627**				
	Материалы -		Тенге			**115**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11646**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8055**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2214**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29896**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11646**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**48656419**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22365**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18805924**			

1.	ИТОГО	Тенге	48656419
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	48656419
4.	Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	583877
5.	Итого:	Тенге	49240296
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%	Тенге	664744
7.	Итого в ценах 2016 года вместе со стоимостью оборудования	Тенге	49905040
8.	Итого в текущих ценах 2017 года, К=1,0697784	Тенге	53387334
9.	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=279341245,12/287980660=0,97	Тенге	51785714
10.	НДС, 12%	Тенге	6214286
11.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	58000000

Заказчик:

Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова»

Г.А.Капетова.

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сәтті Сәулет"

С.Р.Беккалиев.

(подпись)

М.П.

Технадзор:

ТОО "G Construction Engineering Group"

(подпись)

М.П.