Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 14-ти арендных одноквартирных жилых домов по ул.Асадуллина и Исаева в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ №40 от 14 июля 2017г.
Дополнительное соглашение №40-1 от 26 июля 2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
28 ноября 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Жилой дом №5.Участок №15						
				Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы"						
				Перекрытие и кровля						
				Слуховое окно-вход на кровлю						
1	**Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002**	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**	1,6	400,18	102,53	640	164	360	0,90	1
		м2		151,65	35,67	243	57	120	0,14	--
2	**С131312-62**	**Решетчатая дверь**	1,6	1310,00	--	2096	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0110-18-2**	**Установка скобяных изделий**	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	--
		шт		71,55	0,41	72	--	120	--	--
4	**С11011-808**	**Скобяные изделия**	1	483,00	--	483	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Проемы						
				Двери						
5	**Е0110-90-2**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
6	**С12021-250**	**Наружная металлическая дверь**	0,08	154200,00	--	12336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	**Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002**	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**	12,6	400,18	102,53	5042	1292	2832	0,90	11
		м2		151,65	35,67	1911	449	120	0,14	2
8	**С12062-2**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	12,6	4250,00	--	53550	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	**Е0110-29-1**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	1,89	104,40	0,09	197	--	128	0,36	1
		м2		56,48	0,05	107	--	120	--	--
10	**С11011-790**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	**С11011-791**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Внутренняя отделка помещений						
				Тип I-76,2 м2						
12	**Е0111-36-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	1,4465	692,87	4,90	1002	7	107	0,38	1
		м2		58,50	1,85	85	3	123	0,01	--
13	**Е0111-40-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	82,47	123,31	0,16	10169	13	1648	0,09	7
		м		16,18	0,07	1334	6	123	--	--
				Тип II-6,4 м2						
14	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	6,4	910,29	11,72	5826	75	1386	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1099	28	123	0,02	--
15	**Е0111-39-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	10,16	139,67	0,32	1419	3	522	0,24	2
		м		41,63	0,11	423	1	123	--	--
				Наружные работы						
				Козырек						
16	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	66	--	105	0,56	--

	2041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,002	40200,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0109-22-1	Монтаж каркаса из уголка	0,1055	9523,56	4795,68	1005	506	482	23,00	2
		т		3712,50	1367,15	392	144	90	5,24	1
19	С11011-4488 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1055	56574,00	--	5969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е 12021	Огрунтовка и окраска металлоконструкций	0,1055	6512,00	--	687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	5	496,09	8,20	2480	41	1642	1,71	9
		м2		272,95	3,08	1365	15	119	0,02	--
22	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	5,3	745,00	--	3949	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,03135	72495,00	--	2273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	2,5	99,70	7,72	249	19	201	0,40	1
		м		67,31	0,39	168	1	119	--	--
25	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,01425	72495,00	--	1033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Цоколь						
26	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	20	190,43	1,96	3809	39	2296	0,61	12
		м2		108,90	0,45	2178	9	105	0,03	1
				Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция"						
				Вентиляция						
27	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5
		м2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	--
28	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,8	1144,51	11,11	3205	31	870	1,48	4
		м2		238,61	4,16	668	12	128	0,02	--
29	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
30	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
31	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
32	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
				Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация						
				Водопровод						
				В1						
33	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
34	С131102-15	Счетчики/водомеры/холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20ч (ВСКМ-15)	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	6,3	439,78	12,19	2771	77	2396	1,64	10
		м		292,50	4,57	1843	29	128	0,02	--
36	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6,3	46,00	--	290	--	--	--	--

		умывальника								
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
3	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
394	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
395	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,90	3
		комплект		488,25	36,00	488	36	128	0,17	--
396	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
		комплект		144,00	4,50	144	5	128	0,02	--
397	Е0119-2-1	Установка водонагревателей проточных	1	12585,87	39,24	12586	39	881	4,12	4
		прибор		672,75	15,75	673	16	128	0,07	--
398	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванны и раковины	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
				Локальная смета 6-1 НВК Канализация						
399	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,5	218,93	--	547	--	618	1,54	4
		м3		218,93	--	547	--	113	--	--
400	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,5	134,10	--	335	--	379	0,97	2
		м3		134,10	--	335	--	113	--	--
401	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	165	34	130	26,38	--
402	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	5,05	218,00	--	1101	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1581364**	**20675**			**1040**
			Тенге			**176908**	**7105**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1004871				
	Материалы -		Тенге			346745				
	Всего заработная плата -		Тенге				98824			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			480313				
	Местные материалы -		Тенге			16045				
		Накладные расходы -	Тенге			115766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1187875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				116188			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80044				
	Материалы -		Тенге			643				
	Всего заработная плата -		Тенге				3215			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74016				
		Накладные расходы -	Тенге			2894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4976				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3649			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			496449				
	Материалы -		Тенге			361372				
	Всего заработная плата -		Тенге				81973			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50606				
	Сдача и испытание -		Тенге			121				
		Накладные расходы -	Тенге			104926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36082				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			637457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							515
		Сметная заработная плата -	Тенге				97712			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1913246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1185
		Сметная заработная плата -	Тенге				217550			

1.	ИТОГО	Тенге	1913246
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	1913246
4.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	65050
5.	Итого:	Тенге	1978296
6.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,53%	Тенге	30268
7.	Затраты на доп.транспорт привозных материалов 0,768%	Тенге	15193

8.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	19783
9.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	7913
10.	Итого дополнительных затрат	Тенге	73157
11.	Итого в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования	Тенге	2051453
12.	Итого в текущих ценах 2015 года, К=2,55742	Тенге	5246428
13.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	104929
14.	Итого:	Тенге	5351357
15.	НДС, 12%	Тенге	642163
16.	Итого к оплате	Тенге	5993520

Заказчик:

И.о.руководителя Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ А.С.Искаков
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сәтті Сәулет"

_____ С.Р.Беккалиев
(подпись)

М.П.

Технадзор:

Эксперт ИП «Рахметов Р.К.»

_____ К.Б.Уразалиев
(подпись)

М.П.