Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ***Государственное коммунальное казенное предприятие "Центр досуга молодежи" отдела образования города Шымкент***

Инженер: ***ТОО "Qazaqstan Expert"***

Подрядчик: ***ТОО "Жолсерік"***

Наименование строительства и его адрес: ***Капитальный ремонт кровли здания ГККП «Центр досуга молодежи» отдела образования города Шымкента по улице Жангельдина №17 в г. Шымкент, ЮКО***

02.07.2018г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 29	11-05-2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	44 800 000									
за отчетный период		22 142 857							2 657 143	24 800 000

Заказчик:
Руководитель ГККП "Центр досуга молодежи" отдела образования города Шымкент

Куздеубаев Ж.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

Инженер:
Директор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Бадалов Ю.П.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли здания ГККП «Центр досуга молодежи» отдела образования города Шымкента по улице Жангельдина №17 в г. Шымкент, ЮКО

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Центр досуга молодежи" отдела образования города Шымкент
ИНЖЕНЕР: ТОО"Qazaqstan Expert"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жолсерік"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1 Блок-1								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	981,62	119,96	0,31	117758	304	76154	0,17	171
		м2 кровли		119,65	--	117454	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,58*		*76154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*15513*				
		Сметная стоимость				*209425*				
2	11-460401-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка КОЗЫРКА	14,76	13325,32	5919,42	196682	87371	84837	9,49	140
		м3		7405,90	2603,88	109311	38433	50,8	3,07	45
		Накладные расходы -		*5747,74*		*84837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1525,84*		*22521*				
		Сметная стоимость				*304040*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**513465**				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА Р-1(33шт)(АС-38)								
3	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,175395	46263,85	2943,75	8114	516	4788	53,59	9
		т конструкций		40259,49	372,09	7061	65	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*27300,93*		*4788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5885,18*		*1032*				
		Сметная стоимость				*13935*				
4	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,145695	403945,86	--	58853	--	2119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14542,05*		*2119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33479,03*		*4878*				
		Сметная стоимость				*65849*				

5	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	11,88	1144,12	--	13592	--	489	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,19*		*489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,82*		*1127*				
		Сметная стоимость				*15208*				
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	11,88	139,18	2,08	1653	25	324	0,05	1
		м2		39,19	0,42	466	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,26*		*324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*158*				
		Сметная стоимость				*2135*				
		ПОЯС ОБВЯЗКА/АС-/								
7	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство обвязочного пояса В12,5	3,87	27342,09	3766,56	105814	14577	19878	9,49	37
		м3		7494,08	769,68	29002	2979	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*5136,52*		*19878*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,29*		*10055*				
		Сметная стоимость				*135748*				
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,344998	15298,64	1278,10	5278	441	2622	17,18	6
		т		13745,14	284,41	4742	98	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*2622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*632*				
		Сметная стоимость				*8532*				
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,254698	194893,74	--	49639	--	1787	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*1787*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*4114*				
		Сметная стоимость				*55540*				
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0903	199642,46	--	18028	--	649	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*1494*				
		Сметная стоимость				*20171*				
11	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АНКЕР АС-1	0,03224	439678,89	1810,15	14175	58	4724	332,35	11
		т		259362,62	747,79	8362	24	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*146523,52*		*4724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46896,19*		*1512*				
		Сметная стоимость				*20411*				

12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03224	199642,46	--	6436	--	232	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*533*				
		Сметная стоимость				*7201*				
13	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,001612	381819,66	--	615	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
14	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.200мм НА Р-РЕ М-50	14,47	7007,61	1994,22	101400	28856	31987	4,28	62
		м3		3254,49	466,49	47092	6750	50,8	0,44	6
		Накладные расходы -		*2210,58*		*31987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,46*		*10671*				
		Сметная стоимость				*144058*				
15	21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	13,3124	14728,86	--	196076	--	7059	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*530,24*		*7059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1220,73*		*16251*				
		Сметная стоимость				*219386*				
16	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	88,6	957,67	30,37	84849	2691	34166	0,70	62
		м2		595,97	22,54	52803	1997	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*385,62*		*34166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*9521*				
		Сметная стоимость				*128536*				
17	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА "АСПОЛ"	88,6	795,53	6,35	70484	563	19908	0,37	33
		м2		342,48	2,86	30344	254	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*224,70*		*19908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,62*		*7231*				
		Сметная стоимость				*97624*				
18	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	88,6	109,84	1,19	9732	106	3305	0,07	6
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	5157	47	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*37,30*		*3305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,77*		*1043*				

						14080				
		Сметная стоимость								
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА м2	88,6	139,18	2,08	12331	185	2415	0,05	4
				39,19	0,42	3472	38	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,26*		*2415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15926*				
		Монолитный сердечник МС-1(73шт)								
20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство м3	1,679	31392,78	4780,62	52708	8027	10585	11,96	20
				9219,84	1077,70	15480	1809	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*6304,24*		*10585*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015,76*		*5063*				
		Сметная стоимость				*68356*				
21	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	0,11242	15298,64	1278,10	1720	144	854	17,18	2
				13745,14	284,41	1545	32	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*206*				
		Сметная стоимость				*2780*				
22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,02263	199642,46	--	4518	--	163	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*374*				
		Сметная стоимость				*5055*				
23	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,08979	194893,74	--	17500	--	630	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*1450*				
		Сметная стоимость				*19580*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1060801**				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/АС-38/								
24	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2 утепляемого покрытия	888,16	655,13	42,83	581856	38039	227595	0,46	412
				388,68	9,52	345207	8458	56,4	0,01	7
		Накладные расходы -		*256,25*		*227595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*64756*				
		Сметная стоимость				*874207*				
25	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 ТОЛЩ.50 мм	45,74024	28111,18	--	1285812	--	46289	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1012,00*		*46289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2329,85*		*106568*				
		Сметная стоимость				*1438669*				
26	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,мауэрлат,лежень,затяжка,раскосы,накладки,нарожники,подкосы	20,2134	77880,70	1129,13	1574234	22824	295315	25,42	514
		м3		18610,13	446,55	376174	9026	59,8	0,37	7
		Накладные расходы -		*14609,86*		*295315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*149564*				
		Сметная стоимость				*2019113*				
27	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	20,2134	6110,77	46,49	123520	940	13241	0,90	18
		м3		682,39	19,83	13793	401	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*13241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*10941*				
		Сметная стоимость				*147701*				
28	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	7,035	56993,41	1062,19	400949	7473	75000	15,87	112
		м3 древесины в конструкции		13460,46	435,95	94694	3067	59,8	0,36	3
		Накладные расходы -		*10660,98*		*75000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*38076*				
		Сметная стоимость				*514025*				
29	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,035	6110,77	46,49	6325	48	678	0,90	1
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	706	21	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*560*				
		Сметная стоимость				*7563*				
30	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, /. Установка	2,25	66541,95	844,29	149719	1900	32561	25,88	58
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	42999	859	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*14471,62*		*32561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*14582*				
		Сметная стоимость				*196863*				
31	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	2,25	6110,77	46,49	13749	105	1474	0,90	2
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	1535	45	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*1474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*1218*				
		Сметная стоимость				*16441*				
32	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	1040	43,95	1,34	45709	1395	25428	0,05	54
		м2		36,71	0,64	38181	662	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*24,45*		*25428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*5691*				
		Сметная стоимость				*76828*				
33	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79 ГИДРОИЗОЛ.ПРОКЛАДКА Т.А.К.	1196	216,27	--	258659	--	9312	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*7,79*		*9312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,92*		*21438*				
		Сметная стоимость				*289408*				
34	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1080	4524,42	76,30	4886371	82408	1133676	1,97	2124
		м2 кровли		1496,01	21,72	1615696	23461	56,4	0,02	21
		Накладные расходы -		*1049,70*		*1133676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,93*		*481604*				
		Сметная стоимость				*6501650*				
35	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой=по наружному периметру в прикарнизной части крыши шириной 1м	104	558,77	22,61	58112	2351	11262	0,18	19
		м2		147,69	3,22	15359	335	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*11262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*5550*				
		Сметная стоимость				*74924*				
36	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	5,8	20569,74	--	119304	--	4295	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*4295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*9888*				
		Сметная стоимость				*133487*				
37	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1080	213,11	2,16	230161	2329	26104	0,03	36
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	27766	994	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*24,17*		*26104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*20501*				
		Сметная стоимость				*276766*				
38	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	93,6	1262,93	20,43	118210	1912	76449	1,64	154
		м2		1235,43	9,54	115636	893	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*816,76*		*76449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,38*		*15573*				
		Сметная стоимость				*210232*				
39	21-070203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	2,41	32408,88	--	78105	--	2812	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1166,72*		*2812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2686,05*		*6473*				
		Сметная стоимость				*87390*				
40	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Коньковый/	0,166	20569,74	--	3415	--	123	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*123*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*283*				
		Сметная стоимость				*3821*				
41	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КАБЫЛКА	1,008	32591,46	--	32852	--	1183	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*1183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*2723*				
		Сметная стоимость				*36757*				
42	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	93,6	797,74	2,64	74669	247	34729	0,75	70
		м2 окрашиваемой поверхности		601,70	1,26	56319	118	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*371,03*		*34729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,50*		*8752*				
		Сметная стоимость				*118150*				
43	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали из оцин.ст.толщ.0,8мм/ЕНДОВА,Конковый лист,Фартук/	195,8	2593,00	10,63	507709	2081	114678	1,12	219
		м2		839,75	2,86	164423	560	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*585,69*		*114678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*49791*				
		Сметная стоимость				*672178*				
44	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами=УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ	104	79,71	20,12	8290	2092	3817	0,07	7
		м		52,95	4,96	5507	516	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*36,70*		*3817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*969*				
		Сметная стоимость				*13076*				
45	21-100102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Снегодержатель	104	1003,19	--	104332	--	3756	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,11*		*3756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,14*		*8647*				
		Сметная стоимость				*116735*				
46	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	110	761,41	8,96	83755	986	18634	0,32	35
		м желобов		240,17	2,83	26419	311	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*169,40*		*18634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,47*		*8191*				
		Сметная стоимость				*110580*				
47	21-100302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	151,2	1469,32	--	222161	--	7998	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*52,90*		*7998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,78*		*18413*				
		Сметная стоимость				*248572*				
48	21-100302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	63	1312,32	--	82676	--	2976	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,24*		*2976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,77*		*6852*				
		Сметная стоимость				*92505*				
49	21-100302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	21	1320,79	--	27737	--	999	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,55*		*999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,47*		*2299*				
		Сметная стоимость				*31034*				
50	21-100302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	252	794,23	--	200146	--	7205	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,59*		*7205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,83*		*16588*				
		Сметная стоимость				*223939*				
51	21-100302-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	183	258,14	--	47240	--	1701	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,29*		*1701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,39*		*3915*				
		Сметная стоимость				*52856*				
52	21-100302-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	4	958,11	--	3832	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,49*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,41*		*318*				
		Сметная стоимость				*4288*				
53	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	80	78,11	4,04	6249	323	1772	0,04	3
		м ходов		29,64	1,56	2371	125	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*1772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,02*		*642*				
		Сметная стоимость				*8662*				

54	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,92	20569,74	--	18924	--	681	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*1568*				
		Сметная стоимость				*21174*				
55	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,92	6811,38	33,61	6266	31	1184	2,16	2
		м3		1666,66	14,17	1533	13	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1286,53*		*1184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*596*				
		Сметная стоимость				*8046*				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА=6 шт								
56	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	6	6209,66	681,75	37258	4091	21882	6,99	42
		слуховое окно		5252,74	273,05	31516	1638	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3646,93*		*21882*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*788,53*		*4731*				
		Сметная стоимость				*63871*				
57	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	1,5702	17464,27	--	27422	--	987	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*628,71*		*987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*2273*				
		Сметная стоимость				*30682*				
58	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,5702	6110,77	46,49	9595	73	1029	0,90	1
		м3 древесины в конструкци и		682,39	19,83	1071	31	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*1029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*850*				
		Сметная стоимость				*11473*				
59	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	21	4283,39	76,30	89951	1602	19392	1,70	36
		м2 кровли		1294,80	21,72	27191	456	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*923,45*		*19392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,55*		*8747*				
		Сметная стоимость				*118091*				
60	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)из листовой оцинкованной стали.Устройство /Фартук/	18	2593,00	10,63	46674	191	10542	1,12	20
		м2 покрытия		839,75	2,86	15115	52	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*10542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*4577*				
		Сметная стоимость				*61794*				

61	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	3,24	7276,41	--	23576	--	849	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,95*		*849*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*1954*				
		Сметная стоимость				*26379*				
62	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	3,24	1268,26	13,75	4109	45	498	0,25	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		185,75	4,56	602	15	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*153,70*		*498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,76*		*369*				
		Сметная стоимость				*4976*				
63	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	12	280,78	--	3369	--	121	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,11*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*279*				
		Сметная стоимость				*3770*				
64	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка	0,204	66541,95	844,29	13575	172	2952	25,88	5
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	3899	78	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*2952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*1322*				
		Сметная стоимость				*17849*				
65	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,204	6110,77	46,49	1247	9	134	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	139	4	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*110*				
		Сметная стоимость				*1491*				
66	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами /АС-9/	108	79,71	20,12	8608	2173	3964	0,07	7
		м		52,95	4,96	5719	535	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*36,70*		*3964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*1006*				
		Сметная стоимость				*13578*				
67	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17712	199642,46	--	35361	--	1273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*1273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*2931*				
		Сметная стоимость				*39565*				

68	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,01404	185807,57	--	2609	--	94	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6689,07*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15399,73*		*216*				
		Сметная стоимость				*2919*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**15024075**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16598342**				
			Локальная смета 2-2 Блок-2							
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	267,6	119,96	0,31	32102	83	20760	0,17	47
		м2 кровли		119,65	--	32019	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,58*		*20760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*4229*				
		Сметная стоимость				*57091*				
2	11-460401-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка КОЗЫРКА	7,38	13325,32	5919,42	98341	43685	42418	9,49	70
		м3		7405,90	2603,88	54656	19217	50,8	3,07	23
		Накладные расходы -		*5747,74*		*42418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1525,84*		*11261*				
		Сметная стоимость				*152020*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**209111**				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
		Металлический дверь Дм-1/1(1шт)								
3	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,07546	76318,88	3939,56	5759	297	3654	94,42	7
		т		70929,27	1470,76	5352	111	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*48426,40*		*3654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9979,62*		*753*				
		Сметная стоимость				*10166*				
4	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02385	345850,53	--	8249	--	297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*684*				
		Сметная стоимость				*9230*				
5	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03245	387497,12	--	12574	--	453	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13949,90*		*453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32115,76*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14069*				

6	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 УГОЛОК	0,01885	329953,19	--	6220	--	224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11878,31*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27346,52*		*515*				
		Сметная стоимость				*6959*				
7	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР	0,00197	424306,26	7368,20	836	15	87	49,11	--
		т		44168,47	1092,02	87	2	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*44393,64*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37495,99*		*74*				
		Сметная стоимость				*997*				
8	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	1	977,29	--	977	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,18*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,00*		*81*				
		Сметная стоимость				*1093*				
9	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	РУЧКА	1	787,44	--	787	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,35*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,26*		*65*				
		Сметная стоимость				*881*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,6	69,59	1,04	111	2	22	0,02	--
		м2		19,60	0,21	31	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,63*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,66*		*11*				
		Сметная стоимость				*143*				
11	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.200мм НА Р-РЕ М-50	14	7007,61	1994,22	98107	27919	30948	4,28	60
		м3		3254,49	466,49	45563	6531	50,8	0,44	6
		Накладные расходы -		*2210,58*		*30948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,46*		*10324*				
		Сметная стоимость				*139380*				
12	21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	12,88	14728,86	--	189708	--	6829	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*530,24*		*6829*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1220,73*		*15723*				
		Сметная стоимость				*212260*				
13	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	68,4	957,67	30,37	65504	2077	26376	0,70	48
		м2		595,97	22,54	40764	1542	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*385,62*		*26376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*7350*				
		Сметная стоимость				*99231*				
14	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА "АСПОЛ"	68,4	795,53	6,35	54414	434	15369	0,37	25
		м2		342,48	2,86	23425	196	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*224,70*		*15369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,62*		*5583*				
		Сметная стоимость				*75366*				
15	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	68,4	109,84	1,19	7513	82	2551	0,07	5
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	3981	36	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*37,30*		*2551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,77*		*805*				
		Сметная стоимость				*10870*				
16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	68,4	139,18	2,08	9520	142	1864	0,05	3
		м2		39,19	0,42	2681	29	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,26*		*1864*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*911*				
		Сметная стоимость				*12295*				
		Монолитный сердечник МС-1(36шт)								
17	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,828	31392,78	4780,62	25993	3958	5220	11,96	10
		м3		9219,84	1077,70	7634	892	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*6304,24*		*5220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015,76*		*2497*				
		Сметная стоимость				*33710*				
18	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05544	15298,64	1278,10	848	71	421	17,18	1
		т		13745,14	284,41	762	16	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*421*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*102*				
		Сметная стоимость				*1371*				
19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04428	194893,74	--	8630	--	311	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*715*				
		Сметная стоимость				*9656*				

20	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01116	199642,46	--	2228	--	80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*185*				
		Сметная стоимость				*2493*				
21	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА СГ-1	0,055889	15733,23	874,57	879	49	448	19,41	1
		т		14583,27	241,75	815	14	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*106*				
		Сметная стоимость				*1433*				
22	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,055889	245293,14	--	13709	--	494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8830,55*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15339*				
		ПОЯС ОБВЯЗКА/АС-15/								
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство обвязочного пояса В12,5	1,8975	27342,09	3766,56	51882	7147	9747	9,49	18
		м3		7494,08	769,68	14220	1460	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*5136,52*		*9747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,29*		*4930*				
		Сметная стоимость				*66559*				
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,169156	15298,64	1278,10	2588	216	1286	17,18	3
		т		13745,14	284,41	2325	48	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*1286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*310*				
		Сметная стоимость				*4183*				
25	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,124881	194893,74	--	24338	--	876	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*2017*				
		Сметная стоимость				*27231*				
26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,044275	199642,46	--	8839	--	318	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*7187,13*		*318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*733*				
		Сметная стоимость				*9890*				
27	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АНКЕР АС-1	0,00062	439678,89	1810,15	273	1	91	332,35	--
		т		259362,62	747,79	161	--	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*146523,52*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46896,19*		*29*				
		Сметная стоимость				*393*				
28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00062	199642,46	--	124	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*10*				
		Сметная стоимость				*139*				
29	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000806	381819,66	--	308	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*26*				
		Сметная стоимость				*345*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА Р-1(16шт)(АС-15)								
30	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,08504	46263,85	2943,75	3934	250	2322	53,59	5
		т конструкций		40259,49	372,09	3424	32	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*27300,93*		*2322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5885,18*		*500*				
		Сметная стоимость				*6756*				
31	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,07064	403945,86	--	28535	--	1027	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14542,05*		*1027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33479,03*		*2365*				
		Сметная стоимость				*31927*				
32	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	5,76	1144,12	--	6590	--	237	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,19*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,82*		*546*				
		Сметная стоимость				*7373*				
33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	5,76	139,18	2,08	802	12	157	0,05	--

		м2		39,19	0,42	226	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,26*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*77*				
		Сметная стоимость				*1036*				
		ПАРАПЕТ								
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00907	15298,64	1278,10	139	12	69	17,18	--
		т		13745,14	284,41	125	3	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
35	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00907	194893,74	--	1768	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*147*				
		Сметная стоимость				*1978*				
36	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА СГ-1	0,01122	15733,23	874,57	177	10	90	19,41	--
		т		14583,27	241,75	164	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*21*				
		Сметная стоимость				*288*				
37	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01122	245293,14	--	2752	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8830,55*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*228*				
		Сметная стоимость				*3079*				
		Монолитный сердечник МС-1(14,1п.м)								
38	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,3243	31392,78	4780,62	10181	1550	2044	11,96	4
		м3		9219,84	1077,70	2990	349	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*6304,24*		*2044*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015,76*		*978*				
		Сметная стоимость				*13203*				
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,021714	15298,64	1278,10	332	28	165	17,18	--
		т		13745,14	284,41	298	6	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*40*				
		Сметная стоимость				*537*				

40	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017343	194893,74	--	3380	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*280*				
		Сметная стоимость				*3782*				
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004371	199642,46	--	873	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*72*				
		Сметная стоимость				*977*				
42	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(4шт)	0,00366	337434,55	1059,26	1235	4	380	227,70	1
		1т		182164,55	435,95	667	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*103897,09*		*380*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35306,53*		*129*				
		Сметная стоимость				*1744*				
43	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00366	103448,47	--	379	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3724,14*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8573,81*		*31*				
		Сметная стоимость				*424*				
		ПОЯС ОБВЯЗКА/АС-16/								
44	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство обвязочного пояса В12,5	0,76875	27342,09	3766,56	21019	2896	3949	9,49	7
		м3		7494,08	769,68	5761	592	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*5136,52*		*3949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,29*		*1997*				
		Сметная стоимость				*26965*				
45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,068532	15298,64	1278,10	1048	88	521	17,18	1
		т		13745,14	284,41	942	19	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*126*				
		Сметная стоимость				*1694*				
46	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,050594	194893,74	--	9860	--	355	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*355*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*817*				
		Сметная стоимость				*11032*				
47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017938	199642,46	--	3581	--	129	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*297*				
		Сметная стоимость				*4007*				
		Сечение 3-3 на 1 п.м								
48	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА СГ-1	0,01236	15733,23	874,57	194	11	99	19,41	--
		т		14583,27	241,75	180	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*23*				
		Сметная стоимость				*317*				
49	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01236	199642,46	--	2468	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*205*				
		Сметная стоимость				*2761*				
50	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,4982	31392,78	4780,62	15640	2382	3141	11,96	6
		м3		9219,84	1077,70	4593	537	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*6304,24*		*3141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015,76*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20283*				
		Перемычка Прм-1/1шт/,Прм-2/8шт/								
51	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек В15	0,75	35887,17	3493,01	26915	2620	5557	15,07	11
		м3		11460,70	714,58	8596	536	48,5	0,67	1
		Накладные расходы -		*7409,53*		*5557*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3463,74*		*2598*				
		Сметная стоимость				*35070*				
52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18684	194893,74	--	36414	--	1311	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*1311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*3018*				
		Сметная стоимость				*40743*				

53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ	0,02619	199642,46	--	5229	--	188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*433*				
		Сметная стоимость				*5851*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**987734**				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/АС-38/								
54	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	234	655,13	42,83	153299	10022	59964	0,46	108
		м2 утепляемого покрытия		388,68	9,52	90950	2228	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*256,25*		*59964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*17061*				
		Сметная стоимость				*230324*				
55	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 ТОЛЩ.50 мм	12,051	28111,18	--	338768	--	12196	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1012,00*		*12196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2329,85*		*28077*				
		Сметная стоимость				*379041*				
56	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,мауэрлат,лежень,затяжка,раскосы,накладки,нарожники,подкосы	4,931	77880,70	1129,13	384030	5568	72041	25,42	125
		м3		18610,13	446,55	91767	2202	59,8	0,37	2
		Накладные расходы -		*14609,86*		*72041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*36486*				
		Сметная стоимость				*492557*				
57	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,931	6110,77	46,49	30132	229	3230	0,90	4
		м3		682,39	19,83	3365	98	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*3230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*2669*				
		Сметная стоимость				*36031*				
58	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	0,87	56993,41	1062,19	49584	924	9275	15,87	14
		м3 древесины в конструкции		13460,46	435,95	11711	379	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*10660,98*		*9275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*4709*				
		Сметная стоимость				*63568*				
59	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,87	6110,77	46,49	5316	40	570	0,90	1
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	594	17	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*471*				
		Сметная стоимость				*6357*				

60	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, /. Установка	0,476	66541,95	844,29	31674	402	6888	25,88	12
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	9097	182	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*6888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*3085*				
		Сметная стоимость				*41647*				
61	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	0,476	6110,77	46,49	2909	22	312	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	325	9	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*258*				
		Сметная стоимость				*3478*				
62	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	276,2	43,95	1,34	12139	371	6753	0,05	14
		м2		36,71	0,64	10140	176	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*24,45*		*6753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*1511*				
		Сметная стоимость				*20403*				
63	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79 ГИДРОИЗОЛ.ПРОКЛАДКА Т.А.К.	317,63	216,27	--	68694	--	2473	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,79*		*2473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,92*		*5693*				
		Сметная стоимость				*76860*				
64	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	278,8	4524,42	76,30	1261408	21274	292656	1,97	548
		м2 кровли		1496,01	21,72	417089	6057	56,4	0,02	5
		Накладные расходы -		*1049,70*		*292656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,93*		*124325*				
		Сметная стоимость				*1678389*				
65	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой=по наружному периметру в прикарнизной части крыши шириной 1м	50	558,77	22,61	27939	1130	5415	0,18	9
		м2		147,69	3,22	7384	161	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*5415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*2668*				
		Сметная стоимость				*36022*				
66	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	3,2	20569,74	--	65823	--	2370	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*2370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*5455*				
		Сметная стоимость				*73648*				
67	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	278,8	213,11	2,16	59416	601	6739	0,03	9
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	7168	257	59,8	--	--

		Накладные расходы -		*24,17*		*6739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*5292*				
		Сметная стоимость				*71447*				
68	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	40	1262,93	20,43	50517	817	32670	1,64	66
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1235,43	9,54	49417	382	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*816,76*		*32670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,38*		*6655*				
		Сметная стоимость				*89842*				
69	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,16	31498,02	--	36538	--	1315	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1133,93*		*1315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*3028*				
		Сметная стоимость				*40882*				
70	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Коньковый/	0,24	20569,74	--	4937	--	178	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*409*				
		Сметная стоимость				*5524*				
71	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КАБЫЛКА	0,29	32591,46	--	9452	--	340	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*783*				
		Сметная стоимость				*10576*				
72	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	40	797,74	2,64	31910	105	14841	0,75	30
		м2 окрашиваемой поверхности		601,70	1,26	24068	50	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*371,03*		*14841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,50*		*3740*				
		Сметная стоимость				*50491*				
73	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали= ЕНДОВА,КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ и Фартук из оцин.ст.толщ.0,8мм	55,4	2593,00	10,63	143652	589	32447	1,12	62
		м2		839,75	2,86	46522	159	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*32447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*14088*				
		Сметная стоимость				*190187*				
74	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами=УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ	28	79,71	20,12	2232	563	1028	0,07	2

		м		52,95	4,96	1483	139	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*36,70*		*1028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*261*				
		Сметная стоимость				*3520*				
75	21-100102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Снегодержатель	28	1003,19	--	28089	--	1011	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,11*		*1011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,14*		*2328*				
		Сметная стоимость				*31428*				
76	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	22	761,41	8,96	16751	197	3727	0,32	7
		м желобов		240,17	2,83	5284	62	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*169,40*		*3727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,47*		*1638*				
		Сметная стоимость				*22116*				
77	21-100302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	57,6	1469,32	--	84633	--	3047	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*3047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,78*		*7014*				
		Сметная стоимость				*94694*				
78	21-100302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	24	1312,32	--	31496	--	1134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,24*		*1134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,77*		*2610*				
		Сметная стоимость				*35240*				
79	21-100302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	8	1320,79	--	10566	--	380	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,55*		*380*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,47*		*876*				
		Сметная стоимость				*11822*				
80	21-100302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	36	794,23	--	28592	--	1029	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,59*		*1029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,83*		*2370*				

		Сметная стоимость				*31991*				
81	21-100302-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	56	258,14	--	14456	--	520	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,29*		*520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,39*		*1198*				
		Сметная стоимость				*16175*				
82	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	40	78,11	4,04	3124	162	886	0,04	2
		м ходов		29,64	1,56	1186	62	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,02*		*321*				
		Сметная стоимость				*4331*				
83	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,46	20569,74	--	9462	--	341	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*784*				
		Сметная стоимость				*10587*				
84	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,46	6811,38	33,61	3133	15	592	2,16	1
		м3		1666,66	14,17	767	7	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1286,53*		*592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*298*				
		Сметная стоимость				*4023*				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА=4 шт								
85	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	6209,66	681,75	24839	2727	14588	6,99	28
		слуховое окно		5252,74	273,05	21011	1092	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3646,93*		*14588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*788,53*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42581*				
86	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	1,0468	17464,27	--	18282	--	658	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*628,71*		*658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*1515*				
		Сметная стоимость				*20455*				
87	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,0468	6110,77	46,49	6397	49	686	0,90	1
		м3 древесины в конструкци и		682,39	19,83	714	21	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*567*				
		Сметная стоимость				*7649*				

88	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	14	4283,39	76,30	59968	1068	12928	1,70	24
		м2 кровли		1294,80	21,72	18127	304	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*923,45*		*12928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,55*		*5832*				
		Сметная стоимость				*78728*				
89	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)из листовой оцинкованной стали.Устройство /Фартук/	12	2593,00	10,63	31116	128	7028	1,12	13
		м2 покрытия		839,75	2,86	10077	34	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*7028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*3052*				
		Сметная стоимость				*41196*				
90	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2,16	7276,41	--	15717	--	566	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,95*		*566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17585*				
91	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	2,16	1268,26	13,75	2739	30	332	0,25	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		185,75	4,56	401	10	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*153,70*		*332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,76*		*246*				
		Сметная стоимость				*3317*				
92	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	8	280,78	--	2246	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,11*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*186*				
		Сметная стоимость				*2513*				
93	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка	0,136	66541,95	844,29	9050	115	1968	25,88	4
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	2599	52	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*1968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*881*				
		Сметная стоимость				*11900*				
94	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,136	6110,77	46,49	831	6	89	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	93	3	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*74*				
		Сметная стоимость				*994*				
95	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами /АС-38/	52	79,71	20,12	4145	1046	1909	0,07	4
		м		52,95	4,96	2753	258	56,4	--	--

		Накладные расходы -		*36,70*		*1909*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*484*				
		Сметная стоимость				*6538*				
96	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08528	199642,46	--	17026	--	613	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*1411*				
		Сметная стоимость				*19050*				
97	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00676	185807,57	--	1256	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6689,07*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15399,73*		*104*				
		Сметная стоимость				*1405*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4117110**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5313956**				

Локальная смета 2-3 Блок-3

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	267,6	119,96	0,31	32102	83	20760	0,17	47
		м2 кровли		119,65	--	32019	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,58*		*20760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,80*		*4229*				
		Сметная стоимость				*57091*				
2	11-460401-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка КОЗЫРКА	7,38	13325,32	5919,42	98341	43685	42418	9,49	70
		м3		7405,90	2603,88	54656	19217	50,8	3,07	23
		Накладные расходы -		*5747,74*		*42418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1525,84*		*11261*				
		Сметная стоимость				*152020*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**209111**				

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

		Металлический дверь Дм-1/1(1шт)								
3	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,07546	76318,88	3939,56	5759	297	3654	94,42	7
		т		70929,27	1470,76	5352	111	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*48426,40*		*3654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9979,62*		*753*				
		Сметная стоимость				*10166*				
4	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02385	345850,53	--	8249	--	297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*684*				

		Сметная стоимость				*9230*				
5	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03245	387497,12	--	12574	--	453	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13949,90*		*453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32115,76*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14069*				
6	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 УГОЛОК	0,01885	329953,19	--	6220	--	224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11878,31*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27346,52*		*515*				
		Сметная стоимость				*6959*				
7	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР	0,00197	424306,26	7368,20	836	15	87	49,11	--
		т		44168,47	1092,02	87	2	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*44393,64*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37495,99*		*74*				
		Сметная стоимость				*997*				
8	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	977,29	--	977	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,18*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,00*		*81*				
		Сметная стоимость				*1093*				
9	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	РУЧКА	1	787,44	--	787	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,35*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,26*		*65*				
		Сметная стоимость				*881*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,6	69,59	1,04	111	2	22	0,02	--
		м2		19,60	0,21	31	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,63*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,66*		*11*				
		Сметная стоимость				*143*				
11	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.200мм НА Р-РЕ М-50	14	7007,61	1994,22	98107	27919	30948	4,28	60
		м3		3254,49	466,49	45563	6531	50,8	0,44	6

		Накладные расходы -		*2210,58*		*30948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,46*		*10324*				
		Сметная стоимость				*139380*				
12	21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	12,88	14728,86	--	189708	--	6829	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*530,24*		*6829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1220,73*		*15723*				
		Сметная стоимость				*212260*				
13	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	68,4	957,67	30,37	65504	2077	26376	0,70	48
		м2		595,97	22,54	40764	1542	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*385,62*		*26376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*7350*				
		Сметная стоимость				*99231*				
14	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА "АСПОЛ"	68,4	795,53	6,35	54414	434	15369	0,37	25
		м2		342,48	2,86	23425	196	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*224,70*		*15369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,62*		*5583*				
		Сметная стоимость				*75366*				
15	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	68,4	109,84	1,19	7513	82	2551	0,07	5
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	3981	36	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*37,30*		*2551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,77*		*805*				
		Сметная стоимость				*10870*				
16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	68,4	139,18	2,08	9520	142	1864	0,05	3
		м2		39,19	0,42	2681	29	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,26*		*1864*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*911*				
		Сметная стоимость				*12295*				
		Монолитный сердечник МС-1(18шт)								
17	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,414	31392,78	4780,62	12997	1979	2610	11,96	5
		м3		9219,84	1077,70	3817	446	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*6304,24*		*2610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015,76*		*1249*				
		Сметная стоимость				*16855*				
18	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02772	15298,64	1278,10	424	35	211	17,18	--
		т		13745,14	284,41	381	8	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*51*				
		Сметная стоимость				*685*				

19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02214	194893,74	--	4315	--	155	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*358*				
		Сметная стоимость				*4828*				
20	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00558	199642,46	--	1114	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*92*				
		Сметная стоимость				*1246*				
21	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА СГ-1	0,04015	15733,23	874,57	632	35	322	19,41	1
		т		14583,27	241,75	586	10	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*76*				
		Сметная стоимость				*1030*				
22	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,04015	245293,14	--	9849	--	355	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8830,55*		*355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*816*				
		Сметная стоимость				*11020*				
		ПОЯС ОБВЯЗКА/АС-28/								
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство обвязочного пояса В12,5	1,875	27342,09	3766,56	51266	7062	9631	9,49	18
		м3		7494,08	769,68	14051	1443	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*5136,52*		*9631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,29*		*4872*				
		Сметная стоимость				*65769*				
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,16715	15298,64	1278,10	2557	214	1270	17,18	3
		т		13745,14	284,41	2298	48	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*1270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*306*				
		Сметная стоимость				*4134*				
25	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1234	194893,74	--	24050	--	866	--	--

		Накладные расходы -		*7016,17*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*1993*				
		Сметная стоимость				*26909*				
26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04375	199642,46	--	8734	--	314	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*724*				
		Сметная стоимость				*9772*				
27	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АНКЕР АС-1	0,00062	439678,89	1810,15	273	1	91	332,35	--
		т		259362,62	747,79	161	--	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*146523,52*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46896,19*		*29*				
		Сметная стоимость				*393*				
28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00062	199642,46	--	124	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*10*				
		Сметная стоимость				*139*				
29	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000806	381819,66	--	308	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*26*				
		Сметная стоимость				*345*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА Р-1(16шт)(АС-28)								
30	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,08504	46263,85	2943,75	3934	250	2322	53,59	5
		т конструкций		40259,49	372,09	3424	32	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*27300,93*		*2322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5885,18*		*500*				
		Сметная стоимость				*6756*				
31	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,07064	403945,86	--	28535	--	1027	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14542,05*		*1027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33479,03*		*2365*				
		Сметная стоимость				*31927*				

32	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	5,76	1144,12	--	6590	--	237	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,19*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,82*		*546*				
		Сметная стоимость				*7373*				
33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	5,76	139,18	2,08	802	12	157	0,05	--
		м2		39,19	0,42	226	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,26*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*77*				
		Сметная стоимость				*1036*				
		ПАРАПЕТ								
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00907	15298,64	1278,10	139	12	69	17,18	--
		т		13745,14	284,41	125	3	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
35	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00907	194893,74	--	1768	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*147*				
		Сметная стоимость				*1978*				
36	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА СГ-1	0,01122	15733,23	874,57	177	10	90	19,41	--
		т		14583,27	241,75	164	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*21*				
		Сметная стоимость				*288*				
37	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01122	245293,14	--	2752	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8830,55*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*228*				
		Сметная стоимость				*3079*				
		Монолитный сердечник МС-1(14,1п.м)								
38	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,3243	31392,78	4780,62	10181	1550	2044	11,96	4
		м3		9219,84	1077,70	2990	349	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*6304,24*		*2044*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015,76*		*978*				
		Сметная стоимость				*13203*				
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,021714	15298,64	1278,10	332	28	165	17,18	--
		т		13745,14	284,41	298	6	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*40*				
		Сметная стоимость				*537*				
40	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017343	194893,74	--	3380	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*280*				
		Сметная стоимость				*3782*				
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004371	199642,46	--	873	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*72*				
		Сметная стоимость				*977*				
42	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(4шт)	0,00366	337434,55	1059,26	1235	4	380	227,70	1
		1т		182164,55	435,95	667	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*103897,09*		*380*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35306,53*		*129*				
		Сметная стоимость				*1744*				
43	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00366	103448,47	--	379	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3724,14*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8573,81*		*31*				
		Сметная стоимость				*424*				
		ПОЯС ОБВЯЗКА/АС-29/								
44	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство обвязочного пояса В12,5	0,76875	27342,09	3766,56	21019	2896	3949	9,49	7
		м3		7494,08	769,68	5761	592	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*5136,52*		*3949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,29*		*1997*				
		Сметная стоимость				*26965*				
45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,068532	15298,64	1278,10	1048	88	521	17,18	1
		т		13745,14	284,41	942	19	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*521*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*126*				
		Сметная стоимость				*1694*				
46	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,050594	194893,74	--	9860	--	355	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*817*				
		Сметная стоимость				*11032*				
47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017938	199642,46	--	3581	--	129	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*297*				
		Сметная стоимость				*4007*				
		Сечение 3-3 на 1 п.м								
48	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА СГ-1	0,01236	15733,23	874,57	194	11	99	19,41	--
		т		14583,27	241,75	180	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*23*				
		Сметная стоимость				*317*				
49	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01236	199642,46	--	2468	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*205*				
		Сметная стоимость				*2761*				
50	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,4982	31392,78	4780,62	15640	2382	3141	11,96	6
		м3		9219,84	1077,70	4593	537	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*6304,24*		*3141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015,76*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20283*				
		Перемычка Прм-1/1шт/								
51	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек В15	0,07	35887,17	3493,01	2512	245	519	15,07	1
		м3		11460,70	714,58	802	50	48,5	0,67	--
		Накладные расходы -		*7409,53*		*519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3463,74*		*242*				
		Сметная стоимость				*3273*				
52	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02319	15298,64	1278,10	355	30	176	17,18	--

		т		13745,14	284,41	319	7	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*176*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*42*				
		Сметная стоимость				*574*				
53	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02076	194893,74	--	4046	--	146	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*335*				
		Сметная стоимость				*4527*				
54	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ	0,00243	199642,46	--	485	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*40*				
		Сметная стоимость				*543*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**885370**				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/АС-32/								
55	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	234	655,13	42,83	153299	10022	59964	0,46	108
		м2 утепляемого покрытия		388,68	9,52	90950	2228	56,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*256,25*		*59964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,91*		*17061*				
		Сметная стоимость				*230324*				
56	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 ТОЛЩ.50 мм	12,051	28111,18	--	338768	--	12196	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1012,00*		*12196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2329,85*		*28077*				
		Сметная стоимость				*379041*				
57	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,мауэрлат,лежень,затяжка,раскосы,накладки,нарожники,подкосы	6,141	77880,70	1129,13	478265	6934	89719	25,42	156
		м3		18610,13	446,55	114285	2742	59,8	0,37	2
		Накладные расходы -		*14609,86*		*89719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*45439*				
		Сметная стоимость				*613423*				
58	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,141	6110,77	46,49	37526	285	4023	0,90	6
		м3		682,39	19,83	4191	122	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*4023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*3324*				
		Сметная стоимость				*44872*				

59	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	0,75	56993,41	1062,19	42745	797	7996	15,87	12
		м3 древесины в конструкции		13460,46	435,95	10095	327	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*10660,98*		*7996*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,35*		*4059*				
		Сметная стоимость				*54800*				
60	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,75	6110,77	46,49	4583	35	491	0,90	1
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	512	15	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*406*				
		Сметная стоимость				*5480*				
61	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, /. Установка	0,29	66541,95	844,29	19297	245	4197	25,88	8
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	5542	111	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*4197*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*1880*				
		Сметная стоимость				*25373*				
62	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	0,29	6110,77	46,49	1772	13	190	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	198	6	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*157*				
		Сметная стоимость				*2119*				
63	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	276,2	43,95	1,34	2139	371	6753	0,05	14
		м2		36,71	0,64	10140	176	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*24,45*		*6753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,47*		*1511*				
		Сметная стоимость				*20403*				
64	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79 ГИДРОИЗОЛ.ПРОКЛАДКА Т.А.К.	317,63	216,27	--	68694	--	2473	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,79*		*2473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,92*		*5693*				
		Сметная стоимость				*76860*				
65	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	278,8	4524,42	76,30	1261408	21274	292656	1,97	548
		м2 кровли		1496,01	21,72	417089	6057	56,4	0,02	5
		Накладные расходы -		*1049,70*		*292656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,93*		*124325*				
		Сметная стоимость				*1678389*				
66	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой=по наружному периметру в прикарнизной части крыши шириной 1м	50	558,77	22,61	27939	1130	5415	0,18	9
		м2		147,69	3,22	7384	161	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*108,29*		*5415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,37*		*2668*				
		Сметная стоимость				*36022*				

67	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	3,14	20569,74	--	64589	--	2325	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*2325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*5353*				
		Сметная стоимость				*72267*				
68	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	278,8	213,11	2,16	59416	601	6739	0,03	9
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	7168	257	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,17*		*6739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,98*		*5292*				
		Сметная стоимость				*71447*				
69	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	39,4	1262,93	20,43	49760	805	32180	1,64	65
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1235,43	9,54	48676	376	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*816,76*		*32180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,38*		*6555*				
		Сметная стоимость				*88496*				
70	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,14	31498,02	--	35908	--	1293	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1133,93*		*1293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*2976*				
		Сметная стоимость				*40177*				
71	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Коньковый/	0,187	20569,74	--	3847	--	138	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*319*				
		Сметная стоимость				*4304*				
72	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КАБЫЛКА	0,45	32591,46	--	14666	--	528	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1173,29*		*528*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2701,18*		*1216*				
		Сметная стоимость				*16410*				
73	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	39,4	797,74	2,64	31431	104	14619	0,75	30
		м2 окрашиваемой поверхности		601,70	1,26	23707	50	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*371,03*		*14619*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,50*		*3684*				
		Сметная стоимость				*49734*				
74	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ и Фартук из оцин.ст.толщ.0,8мм м2	42,6	2593,00	10,63	110462	453	24950	1,12	48
		Накладные расходы -		839,75	2,86	35773	122	56,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,69*		*24950*				
		Сметная стоимость		*254,29*		*10833*				
75	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами=УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ м	50	79,71	20,12	3985	1006	1835	0,07	3
		Накладные расходы -		52,95	4,96	2647	248	56,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,70*		*1835*				
		Сметная стоимость		*9,31*		*466*				
76	21-100102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Снегодержатель м	50	1003,19	--	50160	--	1806	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,11*		*1806*				
		Сметная стоимость		*83,14*		*4157*				
77	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство м желобов	49,2	761,41	8,96	37462	441	8334	0,32	16
		Накладные расходы -		240,17	2,83	11817	139	56,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,40*		*8334*				
		Сметная стоимость		*74,47*		*3664*				
78	21-100302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм м	72	1469,32	--	105791	--	3808	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,90*		*3808*				
		Сметная стоимость		*121,78*		*8768*				
79	21-100302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм шт.	30	1312,32	--	39370	--	1417	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,24*		*1417*				
		Сметная стоимость		*108,77*		*3263*				
						44050				

80	21-100302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	10	1320,79	--	13208	--	475	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,55*		*475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,47*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14778*				
81	21-100302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	82	794,23	--	65127	--	2345	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,59*		*2345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,83*		*5398*				
		Сметная стоимость				*72869*				
82	21-100302-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	70	258,14	--	18070	--	651	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,29*		*651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,39*		*498*				
		Сметная стоимость				*20218*				
83	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	40	78,11	4,04	3124	162	886	0,04	2
		м ходов		29,64	1,56	1186	62	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,14*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,02*		*321*				
		Сметная стоимость				*4331*				
84	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,46	20569,74	--	9462	--	341	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,51*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*784*				
		Сметная стоимость				*10587*				
85	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,46	6811,38	33,61	3133	15	592	2,16	1
		м3		1666,66	14,17	767	7	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1286,53*		*592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,83*		*298*				
		Сметная стоимость				*4023*				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА=4 шт								
86	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	6209,66	681,75	24839	2727	14588	6,99	28
		слуховое окно		5252,74	273,05	21011	1092	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3646,93*		*14588*				
				788,53		*3154*				

		Сметная стоимость				*42581*				
87	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	1,0468	17464,27	--	18282	--	658	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*628,71*		*658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*1515*				
		Сметная стоимость				*20455*				
88	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,0468	6110,77	46,49	6397	49	686	0,90	1
		м3 древесины в конструкци и		682,39	19,83	714	21	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*567*				
		Сметная стоимость				*7649*				
89	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	14	4283,39	76,30	59968	1068	12928	1,70	24
		м2 кровли		1294,80	21,72	18127	304	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*923,45*		*12928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,55*		*5832*				
		Сметная стоимость				*78728*				
90	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)из листовой оцинкованной стали.Устройство /Фартук/	12	2593,00	10,63	31116	128	7028	1,12	13
		м2 покрытия		839,75	2,86	10077	34	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*585,69*		*7028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,29*		*3052*				
		Сметная стоимость				*41196*				
91	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2,16	7276,41	--	15717	--	566	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,95*		*566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17585*				
92	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	2,16	1268,26	13,75	2739	30	332	0,25	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		185,75	4,56	401	10	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*153,70*		*332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,76*		*246*				
		Сметная стоимость				*3317*				
93	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	8	280,78	--	2246	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,11*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*186*				
		Сметная стоимость				*2513*				

94	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка	0,136	66541,95	844,29	9050	115	1968	25,88	4
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	2599	52	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*1968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*881*				
		Сметная стоимость				*11900*				
95	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,136	6110,77	46,49	831	6	89	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	93	3	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*74*				
		Сметная стоимость				*994*				
96	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами /АС-34/	52	79,71	20,12	4145	1046	1909	0,07	4
		м		52,95	4,96	2753	258	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*36,70*		*1909*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*484*				
		Сметная стоимость				*6538*				
97	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08528	199642,46	--	17026	--	613	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*1411*				
		Сметная стоимость				*19050*				
98	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00676	185807,57	--	1256	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6689,07*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15399,73*		*104*				
		Сметная стоимость				*1405*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4311186**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5405667**				

Локальная смета 2-4 Блок 4

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Монолитный сердечник МС-1(164шт)

3	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,772	31392,78	4780,62	118414	18033	23780	11,96	45
		м3		9219,84	1077,70	34777	4065	48,5	1,01	4
		Накладные расходы -		*6304,24*		*23780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015,76*		*11375*				
		Сметная стоимость				*153569*				
4	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,25256	15298,64	1278,10	3864	323	1919	17,18	4
		т		13745,14	284,41	3471	72	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*1919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*463*				

		Сметная стоимость				*6246*				
5	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,20172	194893,74	--	39314	--	1415	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*1415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*3258*				
		Сметная стоимость				*43988*				
6	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05084	199642,46	--	10150	--	365	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*841*				
		Сметная стоимость				*11357*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА СГ-1	0,23287	15733,23	874,57	3664	204	1867	19,41	5
		т		14583,27	241,75	3396	56	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*1867*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*442*				
		Сметная стоимость				*5973*				
8	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,23287	245293,14	--	57121	--	2056	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8830,55*		*2056*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*4734*				
		Сметная стоимость				*63912*				
		ПОЯС ОБВЯЗКА/АС-36/								
9	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство обвязочного пояса В12,5	10,875	27342,09	3766,56	297345	40961	55860	9,49	103
		м3		7494,08	769,68	81498	8370	48,5	0,72	8
		Накладные расходы -		*5136,52*		*55860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,29*		*28256*				
		Сметная стоимость				*381461*				
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,96947	15298,64	1278,10	14832	1239	7368	17,18	17
		т		13745,14	284,41	13326	276	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*7368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*1776*				
		Сметная стоимость				*23976*				
11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,71572	194893,74	--	139489	--	5022	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*5022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*11561*				
		Сметная стоимость				*156071*				
12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,25375	199642,46	--	50659	--	1824	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*1824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*4199*				
		Сметная стоимость				*56681*				
13	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АНКЕР АС-1	0,09021	439678,89	1810,15	39663	163	13218	332,35	30
		т		259362,62	747,79	23397	67	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*146523,52*		*13218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46896,19*		*4231*				
		Сметная стоимость				*57111*				
14	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09021	199642,46	--	18010	--	648	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*1493*				
		Сметная стоимость				*20151*				
15	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004511	381819,66	--	1722	--	62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*143*				
		Сметная стоимость				*1927*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА Р-1(78шт)(АС-36)								
16	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,41457	46263,85	2943,75	19180	1220	11318	53,59	22
		т конструкций		40259,49	372,09	16690	154	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*27300,93*		*11318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5885,18*		*2440*				
		Сметная стоимость				*32938*				
17	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,34437	403945,86	--	139107	--	5008	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14542,05*		*5008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33479,03*		*11529*				
		Сметная стоимость				*155644*				

18	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	28,08	1144,12	--	32127	--	1157	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,19*		*1157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,82*		*2663*				
		Сметная стоимость				*35946*				
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	28,08	139,18	2,08	3908	58	765	0,05	1
		м2		39,19	0,42	1101	12	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,26*		*765*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*374*				
		Сметная стоимость				*5047*				
		ПАРАПЕТ								
20	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00907	15298,64	1278,10	139	12	69	17,18	--
		т		13745,14	284,41	125	3	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
21	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00907	194893,74	--	1768	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*147*				
		Сметная стоимость				*1978*				
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА СГ-3	0,01122	15733,23	874,57	177	10	90	19,41	--
		т		14583,27	241,75	164	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*21*				
		Сметная стоимость				*288*				
23	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01122	245293,14	--	2752	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8830,55*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*228*				
		Сметная стоимость				*3079*				
		Монолитный сердечник МС-1(14,1п.м)								
24	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,3243	31392,78	4780,62	10181	1550	2044	11,96	4
		м3		9219,84	1077,70	2990	349	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*6304,24*		*2044*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015,76*		*978*				
		Сметная стоимость				*13203*				
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,021714	15298,64	1278,10	332	28	165	17,18	--
		т		13745,14	284,41	298	6	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*40*				
		Сметная стоимость				*537*				
26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017343	194893,74	--	3380	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*280*				
		Сметная стоимость				*3782*				
27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004371	199642,46	--	873	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*72*				
		Сметная стоимость				*977*				
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(6шт)	0,00366	337434,55	1059,26	1235	4	380	227,70	1
		1т		182164,55	435,95	667	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*103897,09*		*380*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35306,53*		*129*				
		Сметная стоимость				*1744*				
29	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00366	103448,47	--	379	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3724,14*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8573,81*		*31*				
		Сметная стоимость				*424*				
		ПОЯС ОБВЯЗКА/АС-36/								
30	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство обвязочного пояса В12,5	0,76875	27342,09	3766,56	21019	2896	3949	9,49	7
		м3		7494,08	769,68	5761	592	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*5136,52*		*3949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2598,29*		*1997*				
		Сметная стоимость				*26965*				
31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,068532	15298,64	1278,10	1048	88	521	17,18	1
		т		13745,14	284,41	942	19	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7600,04*		*521*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,89*		*126*				
		Сметная стоимость				*1694*				
32	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,050594	194893,74	--	9860	--	355	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*817*				
		Сметная стоимость				*11032*				
33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017938	199642,46	--	3581	--	129	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*297*				
		Сметная стоимость				*4007*				
		Сечение 3-3 на 1 п.м								
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА СГ-1	0,01236	15733,23	874,57	194	11	99	19,41	--
		т		14583,27	241,75	180	3	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*23*				
		Сметная стоимость				*317*				
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01236	199642,46	--	2468	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*205*				
		Сметная стоимость				*2761*				
36	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высот ой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,4982	31392,78	4780,62	15640	2382	3141	11,96	6
		м3		9219,84	1077,70	4593	537	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*6304,24*		*3141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3015,76*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20283*				
		Перемычка Прм-1/1шт/								
37	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек В15	0,07	35887,17	3493,01	2512	245	519	15,07	1
		м3		11460,70	714,58	802	50	48,5	0,67	--
		Накладные расходы -		*7409,53*		*519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3463,74*		*242*				
		Сметная стоимость				*3273*				

38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02076	194893,74	--	4046	--	146	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*335*				
		Сметная стоимость				*4527*				
39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ХОМУТ	0,00378	199642,46	--	755	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*63*				
		Сметная стоимость				*845*				
		Металлический дверь Дм-1/1(1шт)								
40	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,07546	76318,88	3939,56	5759	297	3654	94,42	7
		т		70929,27	1470,76	5352	111	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*48426,40*		*3654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9979,62*		*753*				
		Сметная стоимость				*10166*				
41	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02385	345850,53	--	8249	--	297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*684*				
		Сметная стоимость				*9230*				
42	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03245	387497,12	--	12574	--	453	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13949,90*		*453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32115,76*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14069*				
43	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 УГОЛОК	0,01885	329953,19	--	6220	--	224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11878,31*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27346,52*		*515*				
		Сметная стоимость				*6959*				
44	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР	0,00197	424306,26	7368,20	836	15	87	49,11	--

		т		44168,47	1092,02	87	2	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*44393,64*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37495,99*		*74*				
		Сметная стоимость				*997*				
45	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	1	977,29	--	977	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,18*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,00*		*81*				
		Сметная стоимость				*1093*				
46	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	РУЧКА	1	787,44	--	787	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,35*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,26*		*65*				
		Сметная стоимость				*881*				
47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,6	69,59	1,04	111	2	22	0,02	--
		м2		19,60	0,21	31	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,63*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,66*		*11*				
		Сметная стоимость				*143*				
48	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.200мм НА Р-РЕ М-50	22,9	7007,61	1994,22	160474	45668	50622	4,28	98
		м3		3254,49	466,49	74528	10683	50,8	0,44	10
		Накладные расходы -		*2210,58*		*50622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,46*		*16888*				
		Сметная стоимость				*227984*				
49	21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	21,068	14728,86	--	310308	--	11171	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*530,24*		*11171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1220,73*		*25718*				
		Сметная стоимость				*347197*				
50	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	189,6	957,67	30,37	181573	5759	73113	0,70	133
		м2		595,97	22,54	112995	4273	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		*385,62*		*73113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*20375*				
		Сметная стоимость				*275061*				

51	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА "АСПОЛ"	189,6	795,53	6,35	150832	1204	42603	0,37	70
		м2		342,48	2,86	64934	543	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*224,70*		*42603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,62*		*15475*				
		Сметная стоимость				*208910*				
52	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	189,6	109,84	1,19	20826	226	7072	0,07	13
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	11036	101	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*37,30*		*7072*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,77*		*2232*				
		Сметная стоимость				*30130*				
53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	189,6	139,18	2,08	26389	395	5168	0,05	9
		м2		39,19	0,42	7431	80	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,26*		*5168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*2524*				
		Сметная стоимость				*34081*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2480842**				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/АС-37/								
91	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	5,1732	7276,41	--	37642	--	1355	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,95*		*1355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*3120*				
		Сметная стоимость				*42117*				
92	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	8,1	1268,26	13,75	10273	111	1245	0,25	2
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		185,75	4,56	1505	37	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*153,70*		*1245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,76*		*921*				
		Сметная стоимость				*12439*				
93	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	30	280,78	--	8423	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,11*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*698*				
		Сметная стоимость				*9424*				
94	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка	0,51	66541,95	844,29	33936	431	7381	25,88	13
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	9746	195	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*14471,62*		*7381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*3305*				
		Сметная стоимость				*44622*				

95	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,51	6110,77	46,49	3116	24	334	0,90	--
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	348	10	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*655,04*		*334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,26*		*276*				
		Сметная стоимость				*3726*				
96	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами /АС-38/	291	79,71	20,12	23195	5854	10681	0,07	20
		м		52,95	4,96	15408	1442	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*36,70*		*10681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,31*		*2710*				
		Сметная стоимость				*36586*				
97	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,47724	199642,46	--	95277	--	3430	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7187,13*		*3430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*7897*				
		Сметная стоимость				*106604*				
98	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,03783	185807,57	--	7029	--	253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6689,07*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15399,73*		*583*				
		Сметная стоимость				*7865*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**263383**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2744232**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			**Тенге**			**30 062 197**				
в том числе оборудование			**Тенге**			**0**				
в том числе СМР			**Тенге**			**30 062 197**				
Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	360 746				
Итого с временными			Тенге			30 422 943				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-			Тенге		0,7%	212 961				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР			Тенге			30 635 904				
Итого в базовых ценах 2017г. оборудование			Тенге			0				
Итого в базовых ценах 2017г. СМР+оборудование			Тенге			30 635 904				
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100%, К=1,0599383			Тенге		1,0599383	32 472 167				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			**Тенге**		**0,68**	**22 142 857**				
НДС			**Тенге**		**12%**	**2 657 143**				
Стоимость с НДС			**Тенге**			**24 800 000**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.Е.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Qazaqstan Expert"

Тулеков С.К.