Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное казенное предприятие Чингирлауский районный центр досуга Чингирлауского районного отдела культуры,ЗКО, Чингирлауский район, Чингирлауский с.о. сШынгырлау, Искалиева 9**	**990340008011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Сәтті Сәулет,ЗКО, Зеленовский район с.Асан ул.Мирная д.10**	**050140004689**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 101 от 26.10.16

Номер документа	Дата составления
13	21.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Алмазное Чингирлауского района ЗКО (корректировка)	21.11.2016		Раб	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Беккалиев С.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Ажгалиев С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2016

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Чингирлауский районный центр досуга" Чингирлауского районного отдела культуры
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Алмазное Чингирлауского района ЗКО (корректировка)
Договор о государственных закупках работ №101 от 26 октября 2016г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

21 НОЯБРЯ 2016 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10				11		
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы														
		Демонтажные работы														
1	E0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	1,9	4899,14	1880,99	9308	3574	7176		21,24				40		
				3018,15	538,09	5734	1022	106,2		2,91				6		
		м3														
2	E0156-1-3	-Демонтаж оконных коробок	57	113,8	5,12	6487	292	6740		0,73				41		
				108,68	0,81	6195	46	108		0,01				-		
		шт														
3	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	113,3858	74,9	6,81	8493	772	8470		0,46				52		
				68,09	1,08	7720	122	108		0,01				1		
		м2														
4	E0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	21,4415	146,99	6,63	3152	142	3274		0,95				20		
				140,36	1,04	3010	22	108		0,01				-		
		м2														
5	E0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	56,23	14,39	1,29	809	73	803		0,09				5		
				13,1	0,23	737	13	107,1		-				-		
		м														
6	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	50	320,85	30,15	16043	1508	15854		1,96				98		
				290,7	2,9	14535	145	108		0,19				9		
		шт														
7	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	122,9685	59,88	6,55	7363	805	7221		0,36				45		
				53,33	1,04	6558	128	108		0,01				1		
		м2														
8	E0156-13-1	-Снятие наличников	74	6,47	0,3	479	22	497		0,04				3		
				6,17	0,05	457	4	108		-				-		
		м														
9	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	333,1	51,33	4,89	17098	1629	17430		0,34				112		
				46,44	0,83	15469	276	110,7		0,01				3		
		1м2														
10	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	333,1	11,07	0,04	3687	13	4075		0,08				26		
				11,03	0,02	3674	7	110,7		-				-		
		1м2														
11	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	408,9	17,38	0,93	7107	380	7510		0,11				47		
				16,45	0,14	6726	57	110,7		-				1		
		1м2														
12	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	315,4	116,63	10,56	36785	3331	37617		0,7				220		
				106,07	1,67	33454	527	110,7		0,01				5		
		1м2														
13	E0157-2-8	-Разборка стяжки	724,3	358,97	192,06	260004	139111	191678		1,11				805		
				166,91	72,15	120893	52258	110,7		0,4				291		
		1м2														
14	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	385,7	5,64	0,19	2175	73	2336		0,04				15		
				5,45	0,02	2102	8	110,7		-				-		
		1м														
15	E0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	350,2	20,76	0,19	7270	67	7982		0,14				50		
				20,57	0,02	7204	7	110,7		-				-		
		1м														
16	E0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	298,6	358,97	192,06	107189	57350	79021		1,11				332		
				166,91	72,15	49839	21544	110,7		0,4				120		
		1м2														
		Проемы														
		Окна														
17	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	105,696	371,23	23,59	39237	2493	18823		0,94				99		
				156,91	7,99	16584	844	108		0,04				4		
		м2														
18	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	11,999	460,21	24,15	5522	290	2873		1,28				15		
				213,7	7,99	2564	96	108		0,04				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
19	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок из ПХВ	63,94	77,24	0,47	4939	30	1739	0,16	10
				25,09	0,09	1604	6	108	-	-
20	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	105,98	5206	-	551732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: глухие	11,724	4472	-	52430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2 -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	63,94	4100	-	262154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Полы Тип 2					
23	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	488,3	268,42	12,44	131070	6073	34976	0,41	200
				60,03	4,67	29313	2283	110,7	0,02	11
		м2								
24	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	488,3	1080,57	14,85	527642	7251	133121	1,54	750
				243,95	2,32	119121	1133	110,7	0,02	12
		1м2								
25	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	350,2	166,57	2,26	58334	791	19453	0,29	101
				49,84	0,34	17454	119	110,7	-	1
		1м								
					Тип 3					
26	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	469,1	268,42	12,44	125916	5834	33601	0,41	192
				60,03	4,67	28160	2193	110,7	0,02	11
		м2								
					Тип 4					
27	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	233,2	268,42	12,44	62596	2900	16704	0,41	95
				60,03	4,67	13999	1090	110,7	0,02	5
		м2								
28	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	932,8	35,63	0,84	33236	781	1071	0,01	5
				0,72	0,31	676	291	110,7	-	1
		м2								
					Внутренняя отделка					
29	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	192,5	736,52	7,91	141779	1523	65971	2,06	396
				359,66	2,99	69235	575	94,5	0,01	3
		м2								
30	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	192,5	1201,26	7,65	231242	1473	30106	0,93	178
				162,6	2,9	31300	558	94,5	0,01	3
		м2								
31	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2958,306	671,2	4,29	1985606	12684	241615	0,52	1549
				84,79	1,64	250833	4844	94,5	0,01	23
		м2								
32	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1676,6	801,1	4,93	1343127	8257	189000	0,64	1067
				117,43	1,86	196877	3123	94,5	0,01	15
		м2								
					Кровля					
33	Е0108-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	49,5	2736,09	351,43	135436	17396	48164	5,08	252
				784,01	132,19	38809	6543	106,2	0,64	32
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
34	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпич и камни силикатные, 250х120х65 мм М-75 1000шт	18,81	17300 / -	- / -	325413 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
35	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	1286,8	212,3 / 31,05	1,49 / 0,56	273191 / 39955	1914 / 724	43567 / 107,1	0,18 / -	229 / 4
36	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	1286,8	210,78 / 39,85	19,93 / 7,45	271227 / 51276	25639 / 9587	65184 / 107,1	0,28 / 0,04	360 / 47
37	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	6434	6,26 / 0,13	0,17 / 0,06	40266 / 814	1126 / 402	1302 / 107,1	- / -	7 / 2
38	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	1286,8	14,57 / 13,33	1,24 / 0,47	18744 / 17151	1592 / 611	19023 / 107,1	0,08 / -	103 / 3
39	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм т	0,591928	184000 / -	- / -	108915 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
40	Е0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм м2	1286,8	97,04 / 81,51	5,9 / 2,23	124874 / 104890	7592 / 2863	115403 / 107,1	0,46 / 0,01	596 / 14
41	С11031-93	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75 м3	265,0808	6190 / -	- / -	1640850 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
42	Е0108-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м м3	2,21	3253,53 / 1327,39	457,36 / 171,56	7190 / 2934	1011 / 379	3518 / 106,2	7,66 / 0,84	17 / 2
43	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпич и камни силикатные, 250х120х65 мм М-75 1000шт	0,895	17300 / -	- / -	15484 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
44	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил м3	35,695	21898,02 / 3907,13	417,85 / 157,5	781650 / 139465	14915 / 5622	156694 / 108	25,42 / 0,78	907 / 28
45	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	35,7	599,34 / 142,31	35,14 / 13,23	21396 / 5081	1254 / 472	5997 / 108	0,9 / 0,07	32 / 2
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профлиста по деревянной обрешетке с ее устройством м2	1476,9	488,1 / 313,89	10,25 / 3,85	720877 / 463588	15138 / 5686	502592 / 107,1	1,97 / 0,02	2904 / 28
47	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	1476,9	14,57 / 13,33	1,24 / 0,47	21513 / 19685	1828 / 702	21834 / 107,1	0,08 / -	118 / 3
48	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ м2	1624,59	38,09 / -	- / -	61881 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
49	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита м2	1476,9	21,41 / 5,38	1,14 / 0,42	31623 / 7949	1680 / 628	9262 / 108	0,03 / -	49 / 3
50	С Прайс лист ТОО "Агран"	-Настил профилированный окрашенный Н44-1000-0,7 /цена 1500:1,12:2,38968:1,06:1,02/ м2	1633,5414	518,36 / -	- / -	846763 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
51	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /конек/ из листовой окрашенной стали м2	43,76	568,05 / 176,21	1,55 / 0,59	24858 / 7711	68 / 26	8286 / 107,1	1,12 / -	49 / -
52	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	46,2	811,14 / 246,85	9,43 / 3,57	37475 / 11404	435 / 165	12495 / 108	1,64 / 0,02	76 / 1
53	Е0110-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов м2	30	311,18 / 120,32	10,84 / 4,07	9335 / 3610	325 / 122	4031 / 108	0,78 / 0,02	23 / 1
54	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обшивка фронтонов и кранизов профлистом м2	176,38	185,12 / 176,21	1,55 / 0,59	32652 / 31081	273 / 104	33398 / 107,1	1,12 / -	197 / 1
55	С Прайс	-Настил профилированный	195,07628	518,36	-	101120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО "Агран"	окрашенный С10-1000-0,7 /цена 1500:1,12:2,38968:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
56	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	4	3246,04	102,01	12984	408	4954	6,99	28
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		1107,45	39,37	4430	157	108	0,19	1
57	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство покрытия слуховых окон профлистом	12,32	377,33	10,25	4649	126	3636	1,7	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		271,69	3,85	3347	47	107,1	0,02	-
58	С Прайс лист ТОО "Агран"	-Настил профилированный окрашенный Н44-1000-0,7 /цена 1500:1,12:2,38968:1,06:1,02/	13,62592	518,36	-	7063	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,76	568,05	1,55	5544	15	1848	1,12	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		176,21	0,59	1720	6	107,1	-	-
60	Е0115-203-8	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	4	373,35	1,7	1493	7	282	0,5	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		74	0,65	296	3	94,5	-	-
					Главный вход					
61	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	4598,06	126,11	3678	101	162	0,98	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		142,31	47,81	114	38	106,2	0,23	-
62	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,74	8822,44	82,51	15351	144	421	1,55	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	392	54	94,5	0,15	-
63	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,048	73000	-	3504	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	С12041-52	-Детали закладные	0,0063	67600	-	426	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	6,7	741,75	22,13	4970	148	121	0,06	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		9,06	6,08	61	41	119,7	0,02	-
66	Е0127-49-7	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	26,8	79,22	0,48	2123	13	8	-	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		0,06	0,2	2	5	119,7	-	-
67	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,1	268,42	12,44	11569	536	3087	0,41	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	2587	201	110,7	0,02	1
68	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов рифленной поверхностью	43,1	1677,95	14,65	72320	631	9682	1,22	53
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		197,43	5,49	8509	237	110,7	0,03	1
69	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1093	15836,43	6844,83	1731	748	685	33,24	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		5796	1941,09	634	212	81	6,83	1
70	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1093	133700	-	14613	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	С т.ч. сб., п.4.7	-Надбавка за окраску, за 2 раза	0,1093	5940	-	649	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
72	С12069-54	-Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	12,56	156	-	1959	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Входная группа 1					
73	Е0109-22-1	-Монтаж элементов каркаса козырька	0,21027	11279,36	5994,6	2372	1260	1018	26,45	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		4269,38	1708,94	898	359	81	6,55	1
74	С11051-143 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость металлоконструкции	0,2103	159100	-	33459	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,0015	119700	-	180	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	2	222,05	3,72	444	7	93	0,29	1
				42,95	0,59	86	1	107,1	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м2	0,05	599,34 142,31	35,14 13,23	30 7	2 1	8 108	0,9 0,07	- -
78	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия из профлиста м3 м2	2,33	408,55 313,89	10,25 3,85	952 731	24 9	793 107,1	1,97 0,02	5 -
79	Е0110-12-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Подшивка потолков профлистом м2	2	60,04 49,16	1,15 0,42	120 98	2 1	107 108	0,32 -	1 -
80	Е0109-47-1И зм. и доп.вып.12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обрамление козырька по бокам профилированным листом м2	1,42	64,02 56,15	3,74 1,21	91 80	5 2	66 81	0,34 0,01	- -
81	Е0112-8-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство обделок на фасадах м2	0,66	25,3 8,86	0,06 0,03	17 6	- -	6 107,1	0,06 -	- -
82	С Прайс лист ТОО "Агран"	-Настил профилированный окрашенный Н44-1000-0,7 /цена 1500:1,12:2,38968:1,06:1,02/ м2	2,57698	518,36 -	- -	1336 -	- -	- -	- -	- -
83	С Прайс лист ТОО "Агран"	-Настил профилированный окрашенный С10-1000-0,7 /цена 1500:1,12:2,38968:1,06:1,02/ м2	2,212	518,36 -	- -	1147 -	- -	- -	- -	- -
84	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т	0,001	525600 -	- -	526 -	- -	- -	- -	- -
85	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,004	149300 -	- -	597 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0108-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,35	4598,06 142,31	126,11 47,81	1609 50	44 17	71 106,2	0,98 0,23	- -
87	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки м3	0,62	8822,44 225,11	82,51 31,16	5470 140	51 19	150 94,5	1,55 0,15	1 -
88	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов рифленной поверхностью м2	2,3	1677,95 197,43	14,65 5,49	3859 454	34 13	517 110,7	1,22 0,03	3 -
					Входная группа 2-2шт					
89	Е0109-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж элементов каркаса козырька т	0,4488	11279,36 4269,38	5994,6 1708,94	5062 1916	2690 767	2173 81	26,45 6,55	12 3
90	С11051-143 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стоимость металлоконструкции т	0,488	159100 -	- -	77641 -	- -	- -	- -	- -
91	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,003	119700 -	- -	359 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок м2	6,4	222,05 42,95	3,72 0,59	1421 275	24 4	298 107,1	0,29 0,01	2 -
93	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,16	599,34 142,31	35,14 13,23	96 23	6 2	27 108	0,9 0,07	- -
94	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия из профлиста м2	8,4	408,55 313,89	10,25 3,85	3432 2637	86 32	2859 107,1	1,97 0,02	17 -
95	Е0110-12-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Подшивка потолков профлистом м2	5,6	60,04 49,16	1,15 0,42	336 275	6 2	300 108	0,32 -	2 -
96	Е0109-47-1И зм. и доп.вып.12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обрамление козырька по бокам профилированным листом м2	3,68	64,02 56,15	3,74 1,21	236 207	14 4	171 81	0,34 0,01	1 -
97	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах	1,52	25,3	0,06	38	-	14	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		8,86	0,03	13	-	107,1	-	-
98	С Прайс лист ТОО "Агран"	-Настил профилированный окрашенный Н44-1000-0,7 /цена 1500:1,12:2,38968:1,06:1,02/	9,2904	518,36	-	4816	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
99	С Прайс лист ТОО "Агран"	-Настил профилированный окрашенный С10-1000-0,7 /цена 1500:1,12:2,38968:1,06:1,02/	6,1936	518,36	-	3211	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
100	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,002	525600	-	1051	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
101	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,008	149300	-	1194	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1	4598,06	126,11	4598	126	202	0,98	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			142,31	47,81	142	48	106,2	0,23	-
		м3								
103	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,3	8822,44	82,51	20292	190	557	1,55	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			225,11	31,16	518	72	94,5	0,15	-
		м3								
104	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0269	58600	-	1576	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
105	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов рифл	11,68	1677,95	14,65	19598	171	2624	1,22	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			197,43	5,49	2306	64	110,7	0,03	-
		нной пов								
					Входная группа 3					
106	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	4598,06	126,11	1839	50	81	0,98	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			142,31	47,81	57	19	106,2	0,23	-
		м3								
107	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,6	8822,44	82,51	5293	50	145	1,55	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			225,11	31,16	135	19	94,5	0,15	-
		м3								
108	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01244	58600	-	729	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
109	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов рифленной поверхностью	4,5	1677,95	14,65	7551	66	1011	1,22	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			197,43	5,49	888	25	110,7	0,03	-
		м2								
					Пожарная лестница					
110	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,301	15836,43	6844,83	4767	2060	1886	33,24	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			5796	1941,09	1745	584	81	6,83	2
		т								
111	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,301	133700	-	40244	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
112	С т.ч. сб., п.4.7	-Надбавка за окраску, за 2 раза	0,301	5940	-	1788	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Отмостка					
113	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под отмостку	18,35	2368,34	121,34	43459	2227	3398	0,9	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			129,38	45	2374	826	106,2	0,23	4
		м3								
114	Е0111-2-9	-Устройство бетонных отмосток	18,35	9117,83	-	167312	-	13245	4,21	77
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	11965	-	110,7	-	-
115	Е0169-18-2	-Очистка от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	1356	3,02	-	4095	-	3686	0,02	31
		м2		3,02	-	4095	-	90	-	-
116	Е010333-А3-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	107,96	32,3	32,3	3487	3487	697	-	-
				-	6,46	-	697	100	0,14	15
		т								
117	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	107,96	27,1	-	2926	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	115	275,3 60,03	4,95 1,86	31660 6903	569 214	8200 115,2	0,34 0,01	39 1
119	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	31	273,3 60,03	4,95 1,86	8472 1861	153 58	2210 115,2	0,34 0,01	11 -
120	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	55	352,3 60,03	4,95 1,86	19377 3302	272 102	3922 115,2	0,34 0,01	19 1
121	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	91	431,3 60,03	4,95 1,86	39248 5463	450 169	6488 115,2	0,34 0,01	31 1
122	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	134	481,3 60,03	4,95 1,86	64494 8044	663 250	9554 115,2	0,34 0,01	46 1
123	Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	14	618,12 75,3	9,94 3,71	8654 1054	139 52	1274 115,2	0,43 0,02	6 -
124	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	719 115,2	1,69 0,09	3 -
125	С130904-12	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм шт	4	957 -	- -	3828 -	- -	- -	- -	- -
126	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	6880 -	- -	13760 -	- -	- -	- -	- -
127	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	86,6	4357,14 128,46	44,71 16,75	377328 11125	3872 1451	14487 115,2	0,81 0,08	70 7
128	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных комплект	38	66,28 26,65	- -	2519 1013	- -	1167 115,2	0,14 -	5 -
129	С130904-59	-Клапан терморегулятор прямой, Dy 20 мм шт	52	377 -	- -	19604 -	- -	- -	- -	- -
130	С130904-22	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	44	326 -	- -	14344 -	- -	- -	- -	- -
131	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	440	12,59 12,29	- -	5541 5409	- -	6231 115,2	0,06 -	25 -
132	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	195,97	22,68 6,68	0,06 0,03	4445 1309	12 5	1065 81	0,03 -	7 -
133	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	195,97	25,77 9,57	0,03 -	5050 1875	5 -	1519 81	0,05 -	10 -
134	Е0126-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 30 мм м	28	518,03 63,4	10,59 3,94	14505 1775	296 110	1697 90	0,38 0,02	11 1
135	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	0,09	2890 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -
136	Е0126-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	14	77,96 34,42	7,99 3,1	1091 482	112 43	473 90	0,22 0,02	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С11011-939	м -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00364	185900 -	- -	677 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1000м2 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2	1265,53 150,08	26 9,74	2531 300	52 19	368 115,2	0,83 0,05	2 -
					Демонтаж					
139	Е0165-1-1	м -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	48	51,07 50,38	0,69 0,11	2451 2418	33 5	2792 115,2	0,33 -	16 -
140	Е0165-1-2	м -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	286	88,41 87,17	1,24 0,2	25285 24931	355 57	28786 115,2	0,57 -	163 -
141	Е0165-1-3	м -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	59	116,9 115,09	1,81 0,29	6897 6790	107 17	7842 115,2	0,75 -	44 -
142	Е0165-18-5	м -Разборка регистров центрального отопления на сварке диаметром 89 мм	166	165,84 163,85	1,99 0,32	27529 27199	330 53	31395 115,2	0,75 -	124 -
143	Е0165-19-1	м -Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	166	197,2 181,24	15,96 2,52	32735 30086	2649 418	35141 115,2	1,21 0,02	200 4
144	Е0165-31-1	шт -Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2067,3 2067,3	- -	4135 4135	- -	4763 115,2	13,13 -	26 -
145	Е0118-2-6	котел -Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	4741,34 3888	853,34 389,02	9483 7776	1707 778	10949 128	22,5 1,9	45 4
146	Е0118-10-12	котел -Демонтаж подпиточной емкости вместимостью 2 м3	1	2636,39 2295	231,14 85,5	2636 2295	231 85	3047 128	14,1 0,42	14 -
		1бак			Локальная смета 2-1-3. Электроосвещение					
147	Ц0110-901-1 2	-Коробка оконечная	247	85,5 38	0,2 0,1	21119 9386	49 25	10352 110	0,23 -	57 -
148	Ц0108-412-3	шт -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	3050	14,6 11,8	0,2 0,1	44530 35990	610 305	34480 95	0,07 -	214 2
149	Ц0108-412-2	м -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	600	10,6 8,8	0,1 0,1	6360 5280	60 60	5073 95	0,06 -	36 -
150	Ц0108-408-4	м -Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр до 25 мм	200	127,1 76,3	39 10,4	25420 15260	7800 2080	16473 95	0,4 0,06	80 12
151	Ц0108-409-1	м -Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3310	108,6 39,6	48,9 12,2	359466 131076	161859 40382	162885 95	0,22 0,07	728 234
152	Ц0108-472-7	м -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	18	107,3 32,4	3,5 0,4	1931 583	63 7	561 95	0,18 -	3 -
153	Ц0108-472-3	м -Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55 23,2	7,6 0,9	550 232	76 9	229 95	0,13 0,01	1 -
154	Ц0108-472-9	м -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	9	93,5 32,4	3,1 0,3	842 292	28 3	280 95	0,18 -	2 -
					Материалы и оборудование					
155	С151803-48	м -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,105	26100 -	- -	2741 -	- -	- -	- -	- -
156	С151803-60	1000шт -Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении	0,142	28100 -	- -	3990 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ								
		1000шт								
157	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,8	47878 -	- -	134058 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
158	С151607-166 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,6	17987 -	- -	10792 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
159	С151601-588 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,15	117309 -	- -	17596 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
160	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	50586 -	- -	5059 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
161	СПрайс лист ТОО "Таиском"	-Гибкая гофрированная труба диам. 16 мм /цена 30:2,38968:1,06:1,02:1,12/	590	10,37 -	- -	6118 -	- -	- -	- -	- -
		м								
162	СПрайс лист ТОО "Таиском"	-Гибкая гофрированная труба диам. 20 мм /цена 40:2,38968:1,06:1,02:1,12/	2720	13,82 -	- -	37590 -	- -	- -	- -	- -
		м								
163	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	30	90 -	- -	2700 -	- -	- -	- -	- -
		м								
164	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	170	168 -	- -	28560 -	- -	- -	- -	- -
		м								
					Локальная смета 3-2. Уборная на одно очко					
165	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	15	80,49 2,35	77,91 11,39	1207 35	1169 171	200 97	0,01 0,04	- 1
		м3								
166	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	27	19,7 -	19,7 3,94	532 -	532 106	106 100	- 0,08	- 2
		т								
167	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93 218,93	- -	657 657	- -	742 113	1,54 -	5 -
		м3								
168	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,8	8205,37 195,75	66,01 24,93	6564 157	53 20	185 105	1,35 0,12	1 -
		м3								
169	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,6	8736,45 1615,95	1538,85 576,23	13978 2586	2462 922	4560 130	9,66 2,81	15 5
		м3								
170	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/ DB 1500 мм	3,56	7810 -	- -	27804 -	- -	- -	- -	- -
		м								
171	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50	245,44 37,35	3,82 1,44	12272 1868	191 72	2289 118	0,21 0,01	11 -
		м2								
172	Е0108-5-1	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	10	1713,62 994,5	274,19 103,5	17136 9945	2742 1035	12956 118	6,93 0,5	69 5
		м3								
173	Е0106-1-15	-Монолитная бетонная заделка	0,4	8153,42 146,25	100,65 38,03	3261 59	40 15	77 105	0,97 0,19	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0111-33-1	-Устройство крышки	0,9124	1536,74	8,54	1402	8	101	0,55	-
				86,63	3,2	79	3	123	0,02	-
		м2								
175	Е0109-62-2	-Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,056	8077,36	2622,65	452	147	235	23,3	1
				4194	468,05	235	26	90	1,77	-
		т								
176	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,056	70000	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
177	С т.ч. сб., п.4.7	-Надбавка за окраску, за 2 раза	0,056	5940	-	333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
178	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,167	22541,72	316,57	3764	53	723	22,5	4
				3487,5	119,25	582	20	120	0,58	-
		м3								
179	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,167	573,75	28,11	96	5	27	0,78	-
				123,75	10,58	21	2	120	0,05	-
		м3								
180	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	17,6	555,32	4,64	9774	82	1263	0,36	6
				58,05	1,76	1022	31	120	0,01	-
		м2								
181	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	2	1536,74	8,54	3073	17	221	0,55	1
				86,63	3,2	173	6	123	0,02	-
		м2								
182	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	3,4	472,94	8,2	1608	28	1117	1,71	6
				272,95	3,08	928	10	119	0,02	-
		м2								
183	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	3,7604	508	-	1910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
184	С12065-22	-Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	2,52	3320	-	8366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
185	С11011-792	-Скобяные изделия для однопольных дверей	2	843	-	1686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
186	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами стен	34,64	186,45	0,8	6459	28	398	0,06	2
				9,25	0,32	320	11	120	-	-
		м2								
187	Е0115-163-1	-Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	37,84	97,07	1,19	3673	45	1654	0,26	10
				41,18	0,45	1558	17	105	-	-
		м2								
188	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	2	83,18	1,22	166	2	76	0,22	-
				35,55	0,45	71	1	105	-	-
		м2								
189	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	859,88	5,38	1720	11	161	0,36	1
				60,75	2,25	122	5	128	0,01	-
		шт								
190	Е0101-166-1	-Засыпка вручную щебнем	0,6	122,18	-	73	-	83	0,89	1
				122,18	-	73	-	113	-	-
		м3								
191	С143008-14	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400 фракция 5-20 мм	0,6	3660	-	2196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Локальная смета 7-1. Благоустройство					
					Демонтаж					
192	Е0109-34-1	-Демонтаж металлических стоек	1,63	8648,89	1115,89	14098	1819	11155	44,16	72
				7533	70,88	12279	116	90	0,34	1
		т								
193	Е0109-36-3	-Демонтаж ограждений сетчатых	216	51,06	2,46	11030	532	9668	0,29	62
				48,6	1,13	10498	245	90	0,01	1
		м2								
					Ограждение					
194	Е0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	107	162,72	143,86	17411	15393	5764	0,13	14
				18,86	36,68	2018	3925	97	0,14	15
		яма								
195	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	4,8	2327,2	97,07	11171	466	841	0,78	4
				112,5	36	540	173	118	0,18	1
		м3								
196	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	16,5	9630,95	95,97	158911	1584	13999	4,9	81
				771,75	36,25	12734	598	105	0,18	3
		м3								
197	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,5	127	-	2096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
198	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек	1,397	17355,77	2191,29	24246	3061	15913	73,6	103
				12555	101,25	17539	141	90	0,49	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,4	172800	-	241920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	Е0109-53-2	-Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток т	4,093	9850,48	1162,95	40318	4760	27501	46,6	191
				7357,5	108	30114	442	90	0,53	2
201	С12021-237	-Стоимость м/конструкций т	4,09	154400	-	631496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С т.ч. сб., п.4.7	-Надбавка за окраску, за 2 раза т	5,49	5940	-	32611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Покрытие из брусчатки - 86,8 м2						
203	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	86,8	19,95	15,58	1732	1352	754	0,01	1
				1,03	5,5	89	477	133	0,03	2
204	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м2	43,4	21,55	4,52	935	196	717	0,11	5
				17,03	-	739	-	97	-	-
205	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	8,68	2584,28	73,75	22432	640	382	0,14	1
				21,38	11,67	186	101	133	0,04	-
206	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	95	603,22	6,63	57306	630	13954	0,7	66
				108,68	1,76	10325	167	133	0,01	1
207	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бортовые-паребрик м3	1,52	27100	-	41192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	86,6	186,33	21,26	16136	1841	17482	0,95	82
				156,15	7,97	13523	690	123	0,04	3
209	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм м2	86,6	1250	-	108250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	15374402	589812		15695
	Тенге	2546941	188915		1041
Стоимость монтажных работ -	Тенге	634454	-	-	-
Материалы -	Тенге	91573	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	240970	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	174236	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	230333	-	-	115
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34550	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	51887	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	916674	-	-	1484
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	275520	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11906195	-	-	-
Материалы -	Тенге	3561877	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2261261	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2817982	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3011402	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2378002	-	-	1189
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	356700	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	857052	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15141249	-	-	15171
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2617961	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1032675	-	-	-
Материалы -	Тенге	11161	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	79042	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	928273	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	70471	-	-	35
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10571	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66189	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1169335	-	-	509
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	89613	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			756534	-	-		-
		Материалы -	Тенге			511214	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	154583	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82796	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			822	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			179496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26924	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			992192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1001
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181508	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1044543	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62673	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1107216	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19326666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3164601	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	19326666
2.	В т.ч. стоимость оборудования и инвентаря	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования и инвентаря	Тенге	19326666
4.	Временные здания и сооружения, 3,4*0,8%=2,72%	Тенге	525685
5.	Итого:	Тенге	19852351
6.	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов, 1,447%	Тенге	287264
7.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2*0,9=1,98%	Тенге	393077
8.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	198523
9.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	79409
10.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	958273
11.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования и инвентаря, МРП=775 тенге	Тенге	20810624
12.	Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп=2,38968)	Тенге	49730732
13.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	994615
14.	ИТОГО	Тенге	50725347
15.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=85456000/97099190=0.880089730923605	Тенге	44642857
16.	НДС, 12%	Тенге	5357143
17.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	50000000

Заказчик:

Директор ГККП "Чингирлауский районный центр досуга"
Чингирлауского районного отдела культуры

(подпись) С.А.Ажгалиев.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сәтті Сәулет"

(подпись) С.Р.Беккалиев.
М.П.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Саулет-16»

(подпись) У.Х.Утешев.
М.П.