Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Ясира-Н"

Авторский надзор: ТОО «ПроектTech»

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

Обьект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №43 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №43 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№43	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №43 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	1 846 533	1 648 690							197 843	1 846 533
Итого:	1 846 533	1 648 690							197 843	1 846 533

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"	ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО «ПроектTech»	ТОО "Ясира-Н"	ТОО "ДИАС-проект"
Омаркулов Т.А.	Туртай Ж.С.	Әзімхан А.Б.	Телеуов Е.А.	Оспанкулов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Яспра-II"

Авторский надзор: ТОО «ПроектTech»

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №43 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт) Договор №43 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц,год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0025	124 276,0 82 614,0	39 956,0 11 923,0	311,0 207,0	100,0 30,0	4,0		311,0
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	2,5	1 050,0		2 625,0		2 625,0		2 625,0
3	3	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,131	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	44 234,0 22 881,0	9 671,0 2 616,0	11 682,0		44 234,0
4	4	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	131	1 307,0		171 217,0		171 217,0		171 217,0
5	5	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 194,0 4 590,0	3 604,0 1 093,0	16 388,0 9 180,0	7 208,0 2 186,0			16 388,0
6	6	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4 251,0		8 502,0		8 502,0		8 502,0
7	7	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	3	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	75 609,0 43 791,0	29 052,0 9 354,0	2 766,0		75 609,0
8	8	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	103 694,0 57 054,0	44 796,0 14 422,0	1 844,0		103 694,0
9	9	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелогобетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	7	44 635,0		312 445,0		312 445,0		312 445,0
10	10	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой сталибез отверстий и сборосварочных операций(SH702R,3П6)	т	0,016	1 159 824,0		18 557,0		18 557,0		18 557,0
11	11	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 945,0		23 890,0		23 890,0		23 890,0
12	12	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 612,0		5 612,0		5 612,0		5 612,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0025	124 276,0	39 956,0	311,0	100,0	4,0		311,0
13	13	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2 421,0		4 842,0		4 842,0		4 842,0
14	14	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 120,0		12 480,0		12 480,0		12 480,0
15	15	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3 120,0		15 600,0		15 600,0		15 600,0
16	16	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3 682,0		18 410,0		18 410,0		18 410,0
17	17	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	5	7 846,0		39 230,0		39 230,0		39 230,0
18	18	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	16 785,0		16 785,0		16 785,0		16 785,0
19	19	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6 822,0		13 644,0		13 644,0		13 644,0
20	20	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	3	5 208,0		15 624,0		15 624,0		15 624,0
21	21	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	7	1 136,0 846,0	40,0 9,0	7 952,0 5 922,0	280,0 63,0	1 750,0		7 952,0
22	22	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм.Монтаж оборудования	шт.	2,5	5 118,0 3 702,0	383,0 90,0	12 795,0 9 255,0	958,0 225,0	2 583,0		12 795,0
23	23	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
24	24	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтиленадля воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
25	25	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
26	26	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
27	27	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
28	28	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
29	29	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
30	30	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СНП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
31	31	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
32	32	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
33	33	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0025	124 276,0	39 956,0	311,0	100,0	4,0		311,0
34	34	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
35	35	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
36	36	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
37	37	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
38	38	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					1 031 418,0	94 003,0	768 034,0	0,0	1 031 418,0
								169 382,0	29 483,0	0,0	0,0	
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
39	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м3грунта	118,728	337,0 23,0	314,0 80,0	40 011,0 2 731,0	37 280,0 9 498,0			40 011,0
40	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	3,672	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	25 484,0 25 484,0	0,0 0,0			25 484,0
41	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	20,16	573,0 353,0	220,0 70,0	11 552,0 7 116,0	4 435,0 1 411,0			11 552,0
42	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	122,369856	60,0 0,0	60,0 15,0	7 342,0 0,0	7 343,0 1 836,0			7 342,0
43	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,096	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	118 362,0 78 942,0	39 420,0 10 420,0			118 362,0
44	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	96,96	223,0		21 622,0		21 622,0		21 622,0
45	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,096	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	23 057,0 22 819,0	0,0 0,0	237,0		23 057,0
46	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	96	347,0 343,0	2,0 0,0	33 312,0 32 928,0	192,0 0,0	192,0		33 312,0
47	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	16	20,0		320,0		320,0		320,0
48	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	18,0		18,0		18,0		18,0
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					281 080,0	88 670,0	22 389,0	0,0	281 080,0
								170 020,0	23 165,0	0,0	0,0	
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
49	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 077,0 100,0	253,0 62,0	21 540,0 2 000,0	5 060,0 1 240,0	14 480,0		21 540,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0025	124 276,0	39 956,0	311,0	100,0	4,0		311,0
50	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные.верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 100,0 156,0	221,0 52,0	22 000,0 3 120,0	4 420,0 1 040,0	14 460,0		22 000,0
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0	9 480,0	28 940,0	0,0	43 540,0
								5 120,0	2 280,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					1 356 038,0	192 153,0	819 363,0	0,0	1 356 038,0
								344 522,0	54 928,0	0,0	0,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)					1356038*5,7/100				77 294
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					1356038+0+0+77294,17				**1 433 332**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					1433332,17*5/100				71 667
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)					1433332,17*2/100				28 667
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 533 665**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					1533665,42*1,075				**1 648 690**
			НДС (12%)					1648690,33*12/100				197 843
			Итого с НДС					1648690,33+197842,84				**1 846 533**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
_____ **Омаркулов Т.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ **Тұртай Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО «ПроектTech»
_____ **Өзімхан А.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Ясира-Н"
_____ **Телеуов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ **Оспанкулов Б.А.**