Форма по приложению 4-1
Приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 185

Генподрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**
(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №01/24-1 от 05.01.2024

Акт выполненных работ

Март 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1									
1	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022	Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство /демонтаж разрушенных бетонных сооружений/	$м^3$ конструкции	40	6849,41 / 5671,54	1177,87 / 491,77	273976,00 / 226862,00	47115,00 / 19671,00		224344,00 / 39866,00	538186,00
2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	100	170,00		17000,00			1360,00	18360,00
3	412-102-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	1300	54,00		70200,00			5616,00	75816,00
		Итого по разделу 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1					361176,00 / 226862,00	47115,00 / 19671,00	0,00 / 0,00	224344,00 / 46842,00	632362,00
		Раздел 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3									
4	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)	$м^3$ грунта	853,5	86,51 / 0,00	86,51 / 24,30	73836,30 / 0,00	73836,30 / 20740,05		14936,25 / 7101,15	95873,70
5	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	853,5	72,75 / 0,00	72,75 / 20,44	62092,20 / 0,00	62092,20 / 17445,60		12563,55 / 5974,50	80630,25

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м^3 грунта	30,78	108,14 0,00	108,14 30,38	3328,50 0,00	3328,50 935,10		673,20 320,10	4321,80
7	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м^3 грунта	30,78	342,13 0,00	342,13 96,10	10530,75 0,00	10530,75 2958,00		2129,70 1012,95	13673,40
8	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	20,52	142,45 6,84	135,61 29,49	2923,05 140,40	2782,65 605,10		536,85 276,75	3736,65
9	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(выравнивание дна реки)	м^3 грунта	75	108,14 0,00	108,14 30,38	8110,50 0,00	8110,50 2278,50		1640,25 780,00	10530,75
10	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м^3 грунта	75	342,13 0,00	342,13 96,10	25659,75 0,00	25659,75 7207,50		5189,25 2468,25	33317,25
11	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/	м^3 грунта	30,78	108,14 0,00	108,14 30,38	3328,50 0,00	3328,50 935,10		673,20 320,10	4321,80
12	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м^3 грунта	30,78	342,13 0,00	342,13 96,10	10530,75 0,00	10530,75 2958,00		2129,70 1012,95	13673,40
13	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	21665,2281	213,29 8,16	204,74 47,04	4620976,50 176788,20	4435738,80 1019132,40	8449,50	860976,15 438504,15	5920456,80
14	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	800279,7662	21,00		16805875,09			1344469,96	18150345,05
15	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/	м^3 грунта	21665,2281	108,14 0,00	108,14 30,38	2342877,75 0,00	2342877,75 658189,65		473818,50 225318,30	3042014,5
16	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м^3 грунта	21665,2281	342,13 0,00	342,13 96,10	7412324,55 0,00	7412324,40 2082028,35		1499017,20 713002,65	9624344,4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		18866,094	126,72	126,72	2390711,40	2390711,55		487877,25	3108943,65
			м^3 уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	677670,15		230355,00	
18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		18866,094	42,81	42,81	807657,45	807657,45		185076,45	1072160,10
			м^3 уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	256956,15		79426,20	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		18866,094	106,47	89,83	2008673,10	1694741,25	67917,90	479198,85	2686909,20
			м^3 уплотненного грунта		13,04	22,24	246013,80	419581,95		199037,25	
20	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022	Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство /демонтаж разрушенных бетонных сооружений/		40	6849,41	1177,87	273976,00	47115,00		224344,00	538186,00
			м^3 конструкции		5671,54	491,77	226862,00	19671,00		39866,00	
21	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		100	170,00		17000,00				18360,00
			т							1360,00	
22	412-102-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		1300	54,00		70200,00				75816,00
			т·км							5616,00	
		Итого по разделу 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3					36950612,14	19331366,10	76367,40	4250780,35	44497614,75
							649804,40	5189292,60	0,00	3296222,26	
		Раздел 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
23	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		20810,4	86,51	86,51	1800307,80	1800307,80		364182,00	2337632,40
			м^3 грунта		0,00	24,30	0,00	505692,60		173142,60	
24	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		20810,4	72,75	72,75	1513956,60	1513956,60		306328,80	1965958,20
			м^3 грунта		0,00	20,44	0,00	425364,60		145672,80	
25	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		198014,76	108,14	108,14	21413316,00	21413316,00		4330582,80	27803252,40
			м^3 грунта		0,00	30,38	0,00	6015688,20		2059353,60	
26	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		198014,76	342,13	342,13	67746789,60	67746789,60		13700641,20	87964096,80
			м^3 грунта		0,00	96,10	0,00	19029218,40		6516666,00	
27	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3		133547,3708	142,45	135,61	19023822,86	18110358,96		3493599,21	24318975,96

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	913463,91	3938312,19		1801553,89	
28	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(выравнивание дна реки)		10029,84	108,14	108,14	1084626,60	1084626,60		219352,80	1408290,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	304706,40		104310,60	
29	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		10029,84	342,13	342,13	3431509,20	3431509,20		693964,80	4455556,20
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	963867,60		330082,20	
30	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		22999,08	108,14	108,14	2487120,60	2487120,60		502989,60	3229300,80
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	698712,00		239190,60	
31	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		22999,08	85,53	85,53	1967111,40	1967111,40		397884,00	2554278,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	552667,80		189282,60	
32	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		19999,2	126,72	126,72	2534298,60	2534298,60		517179,60	3295668,60
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	718371,00		244190,40	
33	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		19999,2	42,81	42,81	856165,80	856165,80		196192,20	1136554,80
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	272389,20		84196,80	
34	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		19999,2	106,47	89,83	2129314,80	1796528,40	71997,00	507979,80	2848286,40
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	260789,40	444782,40		210991,80	
		Итого по разделу 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					125988339,86	124742089,56	71997,00	25230876,81	163317850,56
							1174253,31	33869772,39	0,00	12098633,89	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
35	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		4148,8	86,51	86,51	358912,80	358912,80		72604,00	466034,80
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	100816,00		34518,00	
36	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		4148,8	72,75	72,75	301825,20	301825,20		61070,40	391937,20
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	84801,60		29041,60	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		5939,52	108,14	108,14	642299,60	642300,00		129897,20	833968,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	180442,80		61771,20	
38	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		5939,52	342,13	342,13	2032088,00	2032088,00		410955,20	2638512,80
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	570788,00		195469,60	
39	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		3959,68	142,45	135,61	564056,40	536972,00		103585,20	721057,60
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	27084,40	116770,80		53416,00	
40	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		15332,72	108,14	108,14	1658080,40	1658080,40		335326,40	2152867,20
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	465808,00		159460,40	
41	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		15332,72	85,53	85,53	1311407,60	1311407,60		265256,00	1702852,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	368445,20		126188,40	
42	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		5939,52	108,14	108,14	642299,60	642300,00		129897,20	833968,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	180442,80		61771,20	
43	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		5939,52	85,53	85,53	508007,20	508007,20		102753,60	659643,20
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	142726,80		48882,40	
44	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		19877,7	126,72	126,72	2518902,00	2518902,00		514037,20	3275646,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	714006,80		242706,80	
45	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		19877,7	42,81	42,81	850964,40	850964,40		195000,40	1129650,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	270734,40		83685,20	
46	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		19877,7	106,47	89,83	2116378,80	1785613,60	71559,60	504893,60	2830982,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	259205,20	442080,00		209709,60	
47	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		3959,68	108,14	108,14	428199,60	428200,00		86598,40	555978,80
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	120295,20		41180,80	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	120295,20		41180,80	
48	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		3959,68	85,53	85,53	338671,60	338671,60		68502,40	439762,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	95151,20		32588,00	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					14272093,20	13914244,80	71559,60	2980377,20	18632859,60
							286289,60	3853309,60	0,00	1380389,20	
		ИТОГО по акту					177572221,20	158034815,46	219924,00	32686378,36	227080686,91
							2337209,31	42932045,59	0,00	16822087,35	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									227 080 686,91
	НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 3,44%									7 811 575,63
		Итого									234 892 262,54
	НДЗ РК 8.04-06-201	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%									258 381,49
		Итого									235 150 644,03
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%									4 703 012,88
		Итого									239 853 656,91
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057									260 218 599,55
		Итого									260 218 599,55
		Понижающий коэффициент К=0,80750000005									210 126 519,15
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %									25 215 182,30
		Всего к оплате									235 341 701,44

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "HYDROLIFE-2050" БИН 060140017840

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаукенбаев Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нысанбаев Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.