Генподрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01/24-1 от 05.01.2024

Акт выполненных работ

Апрель 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1									
1	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		1940,625	1892,96	394,81	3673525,50	766178,25		2959996,50	7164205,50
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	2907347,25	345392,25		530683,50	
2	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		19425	25,79	10,52	500970,75	204351,00		410450,25	984264,75
			$м^2$		15,27	6,07	296619,75	117909,75		72843,75	
3	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		2224,5	3315,97	648,39	7376375,20	1442343,60		4512376,00	12839858,40
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	5934031,60	701829,60		951107,20	
4	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		1280	3838,44	714,02	4913203,20	913945,60		3718425,60	9322163,20
			м		3124,42	552,82	3999257,60	707609,60		690534,40	
		Итого по разделу 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1					16464074,65	3326818,45	0,00	11601248,35	30310491,85
							13137256,20	1872741,20	0,00	2245168,85	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
5	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		6223,2	86,51	86,51	538369,20	538369,20		108906,00	699052,20
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	151224,00		51777,00	
6	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		6223,2	72,75	72,75	452737,80	452737,80		91605,60	587905,80
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	127202,40		43562,40	
7	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		8909,28	108,14	108,14	963449,40	963450,00		194845,80	1250952,00

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	270664,20		92656,80	
8	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		8909,28	342,13	342,13	3048132,00	3048132,00		616432,80	3957769,20
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	856182,00		293204,40	
9	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		5939,52	142,45	135,61	846084,60	805458,00		155377,80	1081586,40
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	40626,60	175156,20		80124,00	
10	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		22999,08	108,14	108,14	2487120,60	2487120,60		502989,60	3229300,80
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	698712,00		239190,60	
11	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		22999,08	85,53	85,53	1967111,40	1967111,40		397884,00	2554278,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	552667,80		189282,60	
12	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		8909,28	108,14	108,14	963449,40	963450,00		194845,80	1250952,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	270664,20		92656,80	
13	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		8909,28	85,53	85,53	762010,80	762010,80		154130,40	989464,80
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	214090,20		73323,60	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		29816,55	126,72	126,72	3778353,00	3778353,00		771055,80	4913469,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	1071010,20		364060,20	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		29816,55	42,81	42,81	1276446,60	1276446,60		292500,60	1694475,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	406101,60		125527,80	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		29816,55	106,47	89,83	3174568,20	2678420,40	107339,40	757340,40	4246473,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	388807,80	663120,00		314564,40	
17	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		5939,52	108,14	108,14	642299,40	642300,00		129897,60	833968,20
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	180442,80		61771,20	
18	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		5939,52	85,53	85,53	508007,40	508007,40		102753,60	659643,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	142726,80		48882,00	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					21408139,80	20871367,20	107339,40	4470565,80	27949289,40
							429434,40	5779964,40	0,00	2070583,80	
		ИТОГО по акту									
							37872214,45	24198185,65	107339,40	16071814,15	58 259 781,25
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					13566690,60	7652705,60	0,00	4315752,65	
	НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 3,44%									58 259 781,25
											2 004 136,48

№ п.п	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**60 263 917,73**
	НДЗ РК 8.04-06-201	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%**									**66 290,31**
		Итого									**60 330 208,03**
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**									**1 206 604,16**
		Итого									**61 536 812,20**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**									**66 761 638,31**
		Итого									**66 761 638,31**
		Понижающий коэффициент К=0,950000000050134									**63 423 556,40**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**7 610 826,77**
		Всего к оплате									**71 034 383,17**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "HYDROLIFE-2050" БИН 060140017840
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кенжегул Н.Н. ЖНН
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)