Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01/24-1 от 05.01.2024

Акт выполненных работ

Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)	$м^3$ грунта	2958	86,51	86,51	255896,75	255896,75		51765,00	332272,65
					0,00	24,30	0,00	71879,40		24610,90	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	2958	72,75	72,75	215194,50	215194,50		43542,10	279442,60
					0,00	20,44	0,00	60461,35		20706,00	
3	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	1685,55	142,45	135,61	240106,30	228577,75		44093,75	306938,40
					6,84	29,49	11529,40	49707,15		22738,35	
4	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	15048,4	213,29	204,74	3209673,10	3081009,45	5869,25	598023,45	4112276,20
					8,16	47,04	122795,25	707876,60		304579,65	
5	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	921714,5	21,00		19356004,50				20904485,20
										1548480,70	
6	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/	$м^3$ грунта	19691,95	108,14	108,14	2129487,15	2129487,15		430662,70	2764946,30
					0,00	30,38	0,00	598241,05		204796,45	
7	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	19691,95	85,53	85,53	1684252,90	1684252,90		340670,65	2186987,95
					0,00	24,03	0,00	473197,55		162064,40	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	17123,42	126,72	126,72	2169880,00	2169880,00		442811,75	2821768,80
					0,00	35,92	0,00	615073,60		209077,05	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		17123,42	42,81	42,81	733053,60	733053,60		167980,40	973123,35

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	233221,30		72089,35	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		17123,42	106,47	89,83	1823130,15	1538196,55	61644,55	434934,80	2438717,15
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	223289,05	380824,65		180652,20	
11	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		1354,1775	152,67	0,00	206742,10	0,00		148851,15	384044,45
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	206742,10	0,00		28451,20	
12	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		4062,5325	13,95	13,95	56672,05	56672,05		10196,60	72231,30
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	14178,00		5362,65	
13	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		21533,05	13,95	13,95	300385,75	300385,75		54048,10	382857,85
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	75150,20		28424,00	
14	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		541,671	5472,28	394,81	2964175,25	213857,45	1938813,45	826200,00	4093602,55
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	811504,35	96407,00		303227,30	
15	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		7269,795	26,71	10,52	194176,55	76478,75	6687,80	153611,15	375631,15
			$м^2$		15,27	6,07	111010,00	44127,75		27843,45	
16	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		1831,172	6952,65	648,39	12731498,05	1187314,00	6659386,20	3714514,45	17761690,95
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	4884797,85	577734,80		1315678,45	
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		81,005	27426,74	1271,71	2221702,80	103014,05	31105,75	1932346,65	4486373,10
			т		25771,03	442,88	2087582,15	35875,10		332323,65	
18	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		807,755	11170,26	714,02	9022833,30	576753,05	5922314,65	2346544,85	12278926,60
			м		3124,42	552,82	2523765,60	446543,25		909548,45	
19	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		2,461448	14518,00		35734,99		35734,99		38593,69
			т							2858,70	
20	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		1567,995	866,48	174,56	1358636,60	273708,50	988793,10	195560,35	1678539,20
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	96134,15	84937,95		124342,25	
21	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		1306,6625	126,72	126,72	165580,00	165580,00		33790,05	215324,55
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	46935,30		15954,50	
22	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1306,6625	42,81	42,81	55938,50	55937,65		12818,00	74257,70
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	17796,45		5501,20	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		1306,6625	106,47	89,83	139120,35	117377,35	4703,90	33189,10	186094,75
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	17039,10	29059,80		13785,30	
		Итого по разделу 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1					61269875,24	15162627,25	15655053,64	12016155,05	79149126,44

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							11096189,00	4659228,25	0,00	5863096,15	
		Раздел 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3									
24	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		318	86,51	86,51	27510,00	27510,00		5565,00	35721,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	7727,00		2646,00	
25	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		318	72,75	72,75	23135,00	23135,00		4681,00	30042,00
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	6500,00		2226,00	
26	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		120	142,45	135,61	17094,00	16273,00		3139,00	21852,00
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	821,00	3539,00		1619,00	
27	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		2232	213,29	204,74	476063,00	456979,00	870,00	88700,00	609939,00
			$м^3$ грунта		8,16	47,04	18213,00	104993,00		45176,00	
28	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		136710	21,00		2870910,00				3100583,00
			т·км							229673,00	
29	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		2670	108,14	108,14	288734,00	288734,00		58393,00	374895,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	81115,00		27768,00	
30	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		2670	85,53	85,53	228365,00	228365,00		46191,00	296530,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	64160,00		21974,00	
31	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		2321,7	126,72	126,72	294206,00	294205,00		60039,00	382593,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	83395,00		28348,00	
32	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		2321,7	42,81	42,81	99392,00	99392,00		22776,00	131942,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	31622,00		9774,00	
33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		2321,7	106,47	89,83	247191,00	208559,00	8358,00	58971,00	330656,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	30275,00	51635,00		24494,00	
34	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		150	152,67	0,00	22900,00	0,00		16488,00	42540,00
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	22900,00	0,00		3152,00	
35	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		450	13,95	13,95	6278,00	6278,00		1130,00	8002,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	1571,00		594,00	
36	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		60	5472,28	394,81	328337,00	23689,00	214759,00	91517,00	453442,00
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	89889,00	10679,00		33588,00	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		730	26,71	10,52	19498,00	7680,00	672,00	15425,00	37719,00
			$м^2$		15,27	6,07	11147,00	4431,00		2796,00	
38	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		164	6952,65	648,39	1140235,00	106336,00	596416,00	332672,00	1590739,00
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	437483,00	51742,00		117832,00	
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		7,3	27426,74	1271,71	200215,00	9283,00	2803,00	174139,00	404302,00
			т		25771,03	442,88	188129,00	3233,00		29948,00	
40	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		81,1	11057,44	714,02	896758,00	57907,00	585461,00	235597,00	1222944,00
			м		3124,42	552,82	253390,00	44834,00		90589,00	
41	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		0,2433	14518,00		3532,00		3532,00		3815,00
			т							283,00	
42	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		112,5	866,48	174,56	97479,00	19638,00	70944,00	14031,00	120431,00
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	6897,00	6094,00		8921,00	
43	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		93,75	126,72	126,72	11880,00	11881,00		2424,00	15449,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	3368,00		1145,00	
44	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		93,75	42,81	42,81	4013,00	4014,00		920,00	5328,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	1277,00		395,00	
45	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		93,75	106,47	89,83	9982,00	8422,00	338,00	2381,00	13352,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	1223,00	2085,00		989,00	
		Итого по разделу 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3					7313707,00	1898280,00	1484153,00	1235179,00	9232816,00
							1060367,00	564000,00	0,00	683930,00	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
46	412-102-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км		5879700,511	34,00		199909817,19				215902602,25
			т·км							15992785,06	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					199909817,19	0,00	0,00	0,00	215902602,25
							0,00	0,00	0,00	15992785,06	
		Раздел 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
47	412-102-0206 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км		444145,8	49,00		21763144,00				23504196,00
			т·км							1741052,00	
		Итого по разделу 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					21763144,00	0,00	0,00	0,00	23504196,00
							0,00	0,00	0,00	1741052,00	
		Раздел 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
48	412-102-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км		748342,7875	34,00		25443655,00				27479147,50
			т·км							2035492,50	
		Итого по разделу 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					25443655,00	0,00	0,00	0,00	27479147,50

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,00	0,00	0,00	2035492,50	
		ИТОГО по акту									
							315700198,43	**17060907,25**	**17139206,64**	**13251334,05**	**355267888,19**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**12156556,00**	**5223228,25**	**0,00**	**26316355,71**	
	НДЗ РК 8.04-05-201	**Временные здания и сооружения 3,44%**									**355 267 888,19**
		Итого									**12 221 215,35**
	НДЗ РК 8.04-06-201	**Дополнительные затраты при производстве строительно-**									**367 489 103,54**
		Итого									**404 238,01**
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**									**367 893 341,56**
		Итого									**7 357 866,83**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**									**375 251 208,39**
											407 112 174,91
		Итого									**407 112 174,91**
		Понижающий коэффициент К=0,902500000047627									**367 418 737,88**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**44 090 248,55**
		Всего к оплате									**411 508 986,42**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "HYDROLIFE-2050" БИН 060140017840
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кенжегул Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 160400022665
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)