Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01/24-1 от 05.01.2024

Акт выполненных работ

Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)**		4455	236,25	174,56	1052494,00	777664,00	1693,00	555628,00	1736782,00
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	273136,00	241327,00		128660,00	
2	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**		3712,5	126,72	126,72	470448,00	470448,00		96005,00	611783,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	133353,00		45330,00	
3	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		3712,5	42,81	42,81	158932,00	158932,00		36420,00	210982,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	50564,00		15630,00	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**		3712,5	106,47	89,83	395270,00	333494,00	13365,00	94298,00	528735,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	48411,00	82566,00		39167,00	
	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	371,25	36				13365		
		Итого по разделу 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1					2077144,00	1740538,00	15058,00	782351,00	3088282,00
							321547,00	507810,00	0,00	228787,00	
		Раздел 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3									
5	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**		177,075	1892,96	394,81	335195,90	69910,95		270088,95	653707,80
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	265284,90	31515,80		48422,95	
6	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	**Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/**		1956,9375	25,79	10,52	50469,42	20586,98		41350,09	99158,03
			$м^2$		15,27	6,07	29882,44	11878,61		7338,52	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**1142-0102-0102 РСНБ РК 2022**	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м**		**482,829137**	**3315,97**	**648,39**	**1601046,92**	**313061,56**		**979414,09**	**2786899,46**
			$м^3$ бетона в конструкции		**2667,58**	**315,50**	**1287985,36**	**152332,58**		**206438,45**	
8	**1141-0104-0205 РСНБ РК 2022**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**		**160,5**	**3838,44**	**714,02**	**616069,60**	**114600,20**		**466255,70**	**1168911,85**
			м		**3124,42**	**552,82**	**501469,40**	**88727,60**		**86586,55**	
9	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2022**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)**		**5027,4**	**236,25**	**174,56**	**1187723,25**	**877583,40**	**1910,45**	**627017,10**	**1959931,70**
			$м^2$ основания или покрытия		**61,31**	**54,17**	**308230,35**	**272334,60**		**145191,35**	
10	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2022**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**		**4189,5**	**126,72**	**126,72**	**530893,25**	**530893,25**		**108340,85**	**690387,80**
			$м^3$ уплотненного грунта		**0,00**	**35,92**	**0,00**	**150486,65**		**51153,70**	
11	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2022**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		**4189,5**	**42,81**	**42,81**	**179352,40**	**179352,40**		**41098,90**	**238089,00**
			$м^3$ уплотненного грунта		**0,00**	**13,62**	**0,00**	**57060,80**		**17637,70**	
12	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022**	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**		**4189,5**	**106,47**	**89,83**	**446056,35**	**376342,50**	**15082,20**	**106413,30**	**596669,35**
			$м^3$ уплотненного грунта		**13,04**	**22,24**	**54630,70**	**93174,10**		**44199,70**	
	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	418,95	36				15082,2		
		Итого по разделу 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3					**4946807,09**	**2482331,24**	**16992,65**	**2639978,98**	**8193754,99**
							2447483,15	**857510,74**	**0,00**	**606968,92**	
		Раздел 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
13	**1101-0102-0321 РСНБ РК 2022**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**		**291692,7**	**213,29**	**204,74**	**62215136,00**	**59721164,00**	**113760,00**	**11591868,00**	**79710864,00**
			$м^3$ грунта		**8,16**	**47,04**	**2380212,00**	**13721225,00**		**5903860,00**	
	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	40,836978	2760				112710,06		
14	**1101-0102-0321 РСНБ РК 2022**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**		**13746,2875**	**213,29**	**204,74**	**2931945,69**	**2814414,92**	**5361,03**	**546277,48**	**3756448,03**
			$м^3$ грунта		**8,16**	**47,04**	**112169,75**	**646625,35**		**278224,86**	
	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	1,92448	2760				5311,57		
15	**1101-0203-0104 РСНБ РК 2022**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**		**4156,4875**	**152,67**	**0,00**	**634570,89**	**0,00**		**456881,11**	**1178779,86**
			$м^2$ спланированной площади		**152,67**	**0,00**	**634570,89**	**0,00**		**87327,86**	
16	**1101-0203-0103 РСНБ РК 2022**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**		**13007,5**	**13,95**	**13,95**	**181454,62**	**181454,62**		**32648,82**	**231273,34**
			$м^2$ спланированной площади		**0,00**	**3,49**	**0,00**	**45396,17**		**17169,90**	
17	**1101-0203-0103 РСНБ РК 2022**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**		**56385,6205**	**13,95**	**13,95**	**786579,37**	**786579,37**		**141527,99**	**1002536,27**
			$м^2$ спланированной площади		**0,00**	**3,49**	**0,00**	**196785,74**		**74428,91**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		1024,1	1892,96	394,81	1938580,34	404324,92		1562039,25	3780669,98
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	1534255,41	182269,32		280050,39	
19	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		10265,13	25,79	10,52	264737,70	107989,17		216902,20	520134,14
			$м^2$		15,27	6,07	156748,54	62309,34		38494,24	
20	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		2054,56526	3315,97	648,39	6812876,76	1332159,59		4167665,05	11858991,64
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	5480717,17	648215,43		878449,83	
	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	$м^3$	2126,475044	0				0		
21	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		875,61	3838,44	714,02	3360976,45	625203,05		2543664,56	6377015,09
			м		3124,42	552,82	2735773,40	484054,72		472374,08	
		Итого по разделу 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					79126857,82	65973289,65	119121,03	21259474,46	108416712,35
							13034447,16	15986881,07	0,00	8030380,07	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
22	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		42299,6	213,29	204,74	9022082,00	8660420,00	16497,00	1680986,00	11559212,00
			$м^3$ грунта		8,16	47,04	345165,00	1989773,00		856144,00	
	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	5,921944	2760				16344,57		
23	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		2632,5	152,67	0,00	401903,70	0,00		289364,40	746577,00
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	401903,70	0,00		55308,90	
24	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		6750	13,95	13,95	94162,50	94162,50		16942,50	120015,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	23557,50		8910,00	
25	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		27360	13,95	13,95	381672,00	381672,00		68673,60	486460,80
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	95486,40		36115,20	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					9899820,20	9136254,50	16497,00	2055966,50	12912264,80
							747068,70	2108816,90	0,00	956478,10	
		Раздел 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
26	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		4244	86,51	86,51	367148,50	367148,00		74270,00	476728,50
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	103129,00		35310,00	
27	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		4244	72,75	72,75	308751,00	308751,00		62471,50	400930,50
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	86747,50		29708,00	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		338	108,14	108,14	36551,50	36551,50		7392,00	47458,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	10268,50		3515,00	
29	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		338	342,13	342,13	115640,00	115640,00		23386,00	150149,50
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	32482,00		11123,50	
30	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		38874,95	213,29	204,74	8291637,99	7959256,98	15160,98	1544890,50	10623357,49
			$м^3$ грунта		8,16	47,04	317219,49	1828677,49		786829,00	
	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	5,442493	2760				15021,28		
31	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		35374,95	108,14	108,14	3825447,00	3825447,00		773650,00	4966996,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	1074691,00		367899,50	
32	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		35374,95	85,53	85,53	3025619,50	3025619,50		611986,50	3928742,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	850060,00		291136,00	
33	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		338	108,14	108,14	36551,50	36551,50		7392,00	47458,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	10268,50		3515,00	
34	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		338	85,53	85,53	28909,00	28909,00		5847,50	37538,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	8122,00		2781,50	
35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		34098,225	126,72	126,72	4320927,00	4320927,00		881780,00	5619046,50
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	1224808,00		416339,50	
36	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		34098,225	42,81	42,81	1459745,00	1459745,00		334503,50	1937802,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	464418,00		143553,50	
37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		34098,225	106,47	89,83	3630438,00	3063043,50	122753,50	866095,00	4856269,50
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	444641,00	758344,50		359736,50	
	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3409,8225	36				122753,61		
38	1101-0104-0204 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(выравнивание дна реки)		3500	289,04	289,04	1011640,00	1011640,00		204610,00	1313550,00
			$м^3$ грунта		0,00	81,19	0,00	284165,00		97300,00	
39	1101-0104-0212 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		3500	530,88	530,88	1858080,00	1858080,00		375795,00	2412585,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м³ грунта		0,00	149,12	0,00	521920,00		178710,00	
40	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		8950	152,67	0,00	1366397,00	0,00		983784,00	2538221,00
			м² спланированной площади		152,67	0,00	1366397,00	0,00		188040,00	
41	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		13800	13,95	13,95	192510,00	192510,00		34638,00	245364,00
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	48162,00		18216,00	
42	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		60000	13,95	13,95	837000,00	837000,00		150600,00	1066800,00
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	209400,00		79200,00	
		Итого по разделу 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					30712992,99	28446819,98	137914,48	6943091,50	40668997,49
							2128257,49	7515663,49	0,00	3012913,00	
		ИТОГО по акту					126763622,10	107779233,36	305583,16	33680862,44	173280011,63
							18678803,50	26976682,20	0,00	12835527,09	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ.ПРОТОКОЛ №1 от 24.03.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3: ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		125,4	196,66	196,66	24661,00	24661,00		4210,00	31181,00
			м3грунта		0,00	46,63	0,00	5847,00		2310,00	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м³		223,08	196,66	196,66	43871,00	43871,00		7489,00	55469,00
			м³ грунта		0,00	46,63	0,00	10402,00		4109,00	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		211,6	35,24	35,24	7457,00	7457,00		1509,00	9683,00
			м3грунта		0,00	9,90	0,00	2095,00		717,00	
4	1105-0101-0202 РСНБ РК 2022	Сваи железобетонные длиной до 6 м.Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2		7,82	30802,06	23563,86	240872,00	184269,00		102668,00	371023,00
			м³ железобетона		7238,20	6023,33	56603,00	47102,00		27483,00	
5	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные (+зубки 300х300).Устройство		138,8	8301,43	3875,24	1152238,00	537883,00		648081,00	1944345,00
			м³ бетона в деле		4426,19	1132,35	614355,00	157170,00		144026,00	
	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м³	141,576	0				0		
6	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные.Установка в монолитныхфундаментах		8,95576	79681,89	0,00	713612,00	0,00		599434,00	1418090,00
			т арматуры		79681,89	0,00	713612,00	0,00		105044,00	
		Итого по разделу 3: ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ					2182711,00	798141,00	0,00	1363391,00	3829791,00
							1384570,00	222616,00	0,00	283689,00	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)**		2029,5	86,51	86,51	175572,00	175572,00		35516,50	227974,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	49317,00		16885,50	
8	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		2029,5	72,75	72,75	147646,00	147646,00		29874,00	191726,50
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	41483,00		14206,50	
9	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		10275,9	108,14	108,14	1111236,00	1111236,00		224734,00	1442839,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	312182,00		106869,50	
10	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		10275,9	342,13	342,13	3515693,50	3515693,50		710989,50	4564863,00
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	987514,00		338180,00	
11	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**		6850,6	142,45	135,61	975868,00	929009,50		179211,50	1247494,00
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	46858,00	202024,00		92414,50	
12	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/**		26932,5	108,14	108,14	2912480,50	2912480,50		589014,00	3781592,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	818209,50		280098,00	
13	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		26932,5	85,53	85,53	2303536,50	2303537,00		465932,50	2991123,50
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	647188,00		221654,50	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**		23419,5	126,72	126,72	2967719,00	2967719,00		605628,50	3859299,50
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	841228,50		285952,00	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		23419,5	42,81	42,81	1002589,00	1002588,50		229745,50	1330930,50
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	318973,50		98596,00	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**		23419,5	106,47	89,83	2493474,00	2103773,50	84310,00	594855,50	3335405,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	305390,50	520849,50		247075,50	
	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2341,95	36				84310,2		
17	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**		1062	152,67	0,00	162135,50	0,00		116735,00	301183,00
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	162135,50	0,00		22312,50	
18	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**		3186	13,95	13,95	44444,50	44444,50		7997,00	56647,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	11119,00		4205,50	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		25074	13,95	13,95	349782,50	349782,50		62935,50	445815,50
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	87508,50		33097,50	
20	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		424,8	1892,96	394,81	804129,50	167715,50		647939,00	1568234,50
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	636414,00	75606,00		116166,00	
21	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		5015	25,79	10,52	129337,00	52758,00		105967,00	254110,50
			$м^2$		15,27	6,07	76579,00	30441,00		18806,50	
22	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		1108,448595	3315,97	648,39	3675582,50	718707,00		2248477,00	6397988,00
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	2956875,50	349715,50		473928,50	
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		49,15	27042,74	1271,71	1329150,50	62504,50		1172456,50	2701735,50
			т		25771,03	442,88	1266646,00	21767,50		200128,50	
24	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		556,75	3838,44	714,02	2137051,50	397530,50		1617370,00	4054777,00
			м		3124,42	552,82	1739521,00	307782,50		300355,50	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					26237428,00	18962698,00	84310,00	9645378,50	38753739,00
							7190419,50	5622909,00	0,00	2870932,50	
		Раздел 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
25	412-102-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км		748342,7875	34,00		25443655,00				27479147,50
			т·км							2035492,50	
		Итого по разделу 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					25443655,00	0,00	0,00	0,00	27479147,50
							0,00	0,00	0,00	2035492,50	
		ИТОГО по акту					53863794,00	19760839,00	84310,00	11008769,50	70062677,50
							8574989,50	5845525,00	0,00	5190114,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									243 342 689,13
	НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 3,44%									8 370 988,51
		Итого									251 713 677,64
	НДЗ РК 8.04-06-201	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%									276 885,05
		Итого									251 990 562,68
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%									5 039 811,25
		Итого									257 030 373,94
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057									278 853 717,76
		Итого									278 853 717,76
		Понижающий коэффициент К=0,902500000047627									251 665 480,29

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налоговый кодекс 1	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**30 199 857,63**
		Всего к оплате									**281 865 337,92**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "HYDROLIFE-2050" БИН 060140017840

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кенжегул Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.