Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"**

Наименование объекта:**Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Аккемер, Аккемерского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

Основание: **Договор №76 от 26.08.2021**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	26.08.2021				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Аккемер, Аккемерского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области	12 985 251,37	4 469 618,28							536 354,19	5 005 972,47
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**4 469 618,28**							**536 354,19**	**5 005 972,47**
К оплате:		**5 005 972,47**	(Пять миллионов пять тысяч девятьсот семьдесят две) тенге, 47 тиын							

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель: _____ Аккайыр К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "МастерМеталлПласт" _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"

Руководитель: _____ Тугузбаев К.К.

Авторский надзор:

ТОО "Байлык-Проект" _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Аккемер, Аккемерского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **На благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76** от **26.08.2021**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 На благоустройство территории** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
1	1	E11-010104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**		612	33,82	33,82	20698	20698	0	6288	29145
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	14,27	0	8733		2159	
2	2	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**		122,4	26,77	26,77	3277	3277	0	996	4615
			м3 грунта			0	11,3	0	1383		342	
3	3	E11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		244,8	33,82	33,82	8279	8279	0	2515	11658
			м3 грунта			0	14,27	0	3493		864	
4	4	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/устройство насыпи**		77,7	26,77	26,77	2080	2080	0	632	2929
			м3 грунта			0	11,3	0	878		217	
5	5	E11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		155,4	64,03	64,03	9950	9950	0	3024	14012
			м3 грунта			0	27,03	0	4200		1038	
6	6	E11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		77,7	6,92	6,92	538	537	0	164	758
			м3 уплотненного грунта			0	2,94	0	228		56	
7	7	E11-010201-0307	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		388,5	1,14	1,14	443	442	0	134	623
			м3 уплотненного грунта			0	0,48	0	186		46	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									63740
			Раздел: 2. Футбольное поле									
8	9	C1217-203-0301	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4.5 кН/м**		709,92	154		109328		109328		118074
				м2							8746	
9	14	C1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		1,8972	296003		561577		561577		606503
				т							44926	
10	16	C1255-301-0401	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		381,0	5172		1970532		1970532		2128175
				м2							157643	
			Итого по разделу: 2. Футбольное поле									2852752
			Раздел: 3. МАФ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	18	У86-010805-0102 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	комплект	1	190413	2817	190413	2817	179958	6415	212574
						7638	914	7638	914		15746	
			Итого по разделу: 3. МАФ									212574
			Раздел: 4. Ограждение металлическое-104м									
12	40	С1215-301-0405	**Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм**	м2	105,655	2830		299004		299004		322924
											23921	
			Итого по разделу: 4. Ограждение металлическое-104м									322924
			ИТОГО:					3176119	48080	3120399	20168	3451990
								7638	20015		255704	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		44876				
			Итого с временными									3496865
			Зимние удорожания			1,98 %		69238				
			Итого с зимними удорожаниями									3566103
			Тендерная скидка			0,918						3273682,71
			НДС			12 %		392841,92				
			Итого с НДС									3666524,63

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Тугузбаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Аккайыр К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Байлык-Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "МастерМеталлПласт"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Аккемер, Аккемерского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76** от **26.08.2021**

Акт выполненных работ №4

за **июнь 2022** (месяц, год) на **4-1-1 Внутриплощадочное электроснабжение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электротехническое оборудование									
1	1	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	28084,96	6922,4	28085	6922	2092	15783	47377
						19071	2850,4	19071	2850		3509	
2	2	С1247-201-0501	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	шт.	1	8984		8984		8984		9703
											719	
3	3	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	631,6	86,53	632	87	27	399	1113
						518,16	35,63	518	36		82	
4	4	С1247-301-0101	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	1	8032		8032		8032		8675
5	5	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	1536,95	0	4611	0	39	643	8535
						1524	0	4572	0		3292	
6	6	С1247-204-0613	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 16A 4.5 кА "B"**	шт.	2	622		1244		1244	632	1344
7	7	С1247-204-0681	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 4P 25A 4.5 кА "B"**	шт.	1	3510		3510		3510	100	3791
			Итого по разделу: 1. Электротехническое оборудование								281	80538
			Раздел: 2. Прожекторное освещение									
8	8	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,96	2878,4	0	2763	0	0	1990	5133
						2878,4	0	2763	0		380	
9	9	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,96	952,56	0	914	0	0	658	1698
						952,56	0	914	0		126	
10	10	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,96	171,87	78,99	165	76	0	91	276
						92,88	38,51	89	37		20	
11	11	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,6	30003,4	1194,98	48005	1912	36466	9189	61770
						6017,2	293,65	9628	470		4576	
12	12	Е11-330109-0115	**Оворы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,64532	171964,26	113432,82	110972	73201	2317	42878	166158
						54940,8	28115,74	35454	18144		12308	
13	13	С1241-102-0220	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	м	34	4989		169626		169626		183196
											13570	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗФ-2, длиной 1750мм	т	0,0828	684237,54	1428,54	56655	119	54304	2078	63432
						26960	622,47	2232	52		4699	
15	15	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	5560,98	2928,49	44488	23428	156	24328	74321
						2613	1188,27	20904	9506		5505	
16	16	С1247-103-0924	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013. ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	8	5176		41408		41408		44721
											3313	
17	17	С1261-102-0379	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,0444	1982970		88044		88044		95088
											7044	
18	18	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	758,46	0	3034	0	44	1824	5247
						747,5	0	2990	0		389	
19	19	С1247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	7277		29108		29108		31437
											2329	
20	20	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1948,1	19,81	7792	79	5970	1738	10292
						435,7	7,78	1743	31		762	
21	21	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	8	902,78	73,68	7222	589	51	5266	13487
						822,76	0	6582	0		999	
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00766	277977		2129		2129		2299
											170	
23	23	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02528	271941		6875		6875		7425
											550	
			Итого по разделу: 2. Прожекторное освещение									765980
			Раздел: 3. Земляные работы									
24	24	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,46	1826,44	0	31890	0	0	22961	59239
						1826,44	0	31890	0		4388	
25	25	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,64	952,56	0	11088	0	0	7983	20597
						952,56	0	11088	0		1526	
26	26	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,16	171,87	78,99	2949	1356	0	1623	4938
						92,88	38,51	1594	661		366	
27	27	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	86	519,8	431,78	44703	37133	0	16459	66055
						88,02	177,79	7570	15290		4893	
28	28	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,82	2069		12042		12042		13005
											963	
29	29	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,097	31095	21317,4	3016	2067	0	863	4189
						9777,6	4808,78	948	466		310	
30	30	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	97	38		3686		3686		3981
											295	
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									172004
			Раздел: 4. Кабельно-проводниковая продукция									
31	31	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	97	375,19	165,96	36393	16098	4642	15002	55509
						161,37	53,44	15653	5184		4112	
32	32	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44	348,55	156,93	15336	6905	1976	6255	23318
						146,7	50,74	6455	2233		1727	
33	33	С1243-116-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВБбШв 2х1.5 (ок)-0.66	км	0,034	378144		12857		12857		13886
											1029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	С1243-116-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВБбШв 4х4.0 (ок)-0.66	км	0,079	773458		61103		61103		65991
											4888	
35	35	С1243-116-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВБбШв 4х6.0 (ок)-0.66	км	0,028	1071095		29991		29991		32390
											2399	
36	36	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	74155,12	27455,12	1854	687	0	1152	3248
						46700	10911,39	1168	273		240	
37	37	С1252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	2	1017		2034		2034		2197
											163	
38	38	С1252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1	1822		1822		1822		1968
											146	
39	39	С1252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	2	1865		3730		3730		4028
											298	
40	40	С1261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим РА1500	комплект	2	3666		7332		7332		7919
											587	
41	41	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	130		520		520		562
											42	
42	42	С1261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) Е207 (СИП)	шт.	4	483		1932		1932		2087
											155	
43	43	С1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	48		192		192		207
											15	
44	44	С1252-207-0402	Наконечник кабельный типа CPTAU 25D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	2	1722		3444		3444		3720
											276	
45	45	С1243-701-0302	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	км	0,0255	252047		6427		6427		6941
											514	
46	46	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	677,72	83,29	5422	666	777	3029	9127
						497,35	28,5	3979	228		676	
47	47	С1241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3.2 мм	м	8	825		6600		6600		7128
											528	
48	48	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	4	479		1916		1916		2069
											153	
49	49	С1243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-6	100 шт.	0,04	5962		238		238		257
											19	
			Итого по разделу: 4. Кабельно-проводниковая продукция									242548
			ИТОГО:					982816	171325	623688	184843	1261074
								187805	55461		93415	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		16394				
			Итого с временными									1277468
			Зимние удорожания			1,98 %		25294				
			Итого с зимними удорожаниями									1302762

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тендерная скидка			**0,918**						**1195935,57**
			НДС			**12 %**		**143512,27**				
			Итого с НДС									**1339447,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тугузбаев К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аккайыр К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Байлык-Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "МастерМеталлПласт"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,