Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(17 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәгті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(17 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице №5 в мкр.Жулдыз г.Кентау, Туркестанской области(17 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-SBK-8 от 28.08.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э5163: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м³ грунта	1	87,0 0,0	87,0 21,0	87,0 0,0	87,0 21,0			87,0
2	2	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 2	м³	4,84224	407,0 0,0	407,0 89,0	1 971,0 0,0	1 971,0 431,0			1 971,0
3	3	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м³ грунта	0,14976	10 178,0 10 178,0	0,0 0,0	1 524,0 1 524,0	0,0 0,0			1 524,0
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	3,9936	87,0 0,0	87,0 22,0	347,0 0,0	348,0 88,0			347,0
5	5	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	3,9936	86,0 0,0	86,0 21,0	343,0 0,0	344,0 84,0			343,0
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,992	571,0 351,0	220,0 70,0	2 850,0 1 752,0	1 098,0 349,0			2 850,0
7	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	0,9984	3 604,0 3 604,0	0,0 0,0	3 598,0 3 598,0	0,0 0,0			3 598,0
8	8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,4	156,0 0,0	156,0 36,0	218,0 0,0	218,0 50,0			218,0
9	9	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,002	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	2 596,0 1 717,0	879,0 221,0			2 596,0
10	10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,02	1 828,0		3 693,0		3 693,0		3 693,0
11	11	6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	0,4	4 729,0 3 936,0	132,0 0,0	1 892,0 1 574,0	53,0 0,0	264,0		1 892,0
12	12	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,4	4 864,0		1 946,0		1 946,0		1 946,0
13	13	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,4	4 480,0 4 177,0	303,0 2,0	1 792,0 1 671,0	121,0 1,0			1 792,0
14	14	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,4	1 859,0		744,0		744,0		744,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	2	350,0	2,0	700,0	4,0	14,0		700,0
						341,0	0,0	682,0	0,0			
16	16	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,002	246 477,0	0,0	493,0	0,0	20,0		493,0
						236 628,0	0,0	473,0	0,0			
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,026	4 207,0		109,0		109,0		109,0
18	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	0,4	23 523,0	10 169,0	9 409,0	4 067,0	332,0		9 409,0
						12 524,0	2 691,0	5 010,0	1 076,0			
19	19	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/пожарная подставка/	т	0,003252	3 430 876,0	1 189 744,0	11 157,0	3 869,0	617,0		11 157,0
						2 051 412,0	300 036,0	6 671,0	976,0			
20	20	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,28	3 800,0		1 064,0		1 064,0		1 064,0
21	21	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,00028	5 133 352,0	61 192,0	1 437,0	17,0	1 115,0		1 437,0
						1 089 452,0	481,0	305,0	0,0			
22	22	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене	шт.	0,4	2 693,0	0,0	1 077,0	0,0			1 077,0
						2 693,0	0,0	1 077,0	0,0			
23	23	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	0,4	5 692,0		2 277,0		2 277,0		2 277,0
24	24	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	0,4	67 441,0	500,0	26 976,0	200,0	23 432,0		26 976,0
						8 362,0	156,0	3 345,0	62,0			
25	25	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	0,4	8 401,0	245,0	3 360,0	98,0	537,0		3 360,0
						6 813,0	80,0	2 725,0	32,0			
26	26	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,4	34 250,0		13 700,0		13 700,0		13 700,0
27	27	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,6	1 611,0		2 578,0		2 578,0		2 578,0
28	28	241-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	0,4	7 628,0		3 051,0		3 051,0		3 051,0
29	29	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,54	71 419,0	24 591,0	38 566,0	13 279,0	2 433,0		38 566,0
						42 322,0	7 531,0	22 854,0	4 067,0			
30	30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0,4	23 205,0		9 282,0		9 282,0		9 282,0
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,4	16 303,0		6 521,0		6 521,0		6 521,0
32	32	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0,4	16 303,0		6 521,0		6 521,0		6 521,0
33	33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	0,4	33 097,0		13 239,0		13 239,0		13 239,0
34	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,4	5 952,0		2 381,0		2 381,0		2 381,0
35	35	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,4	5 806,0		2 322,0		2 322,0		2 322,0
36	36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	0,4	23 192,0		9 277,0		9 277,0		9 277,0
37	37	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,00762	1 145 676,0		8 730,0		8 730,0		8 730,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,884	4 085,0	16,0	7 696,0	30,0	5 554,0		7 696,0
						1 121,0	5,0	2 112,0	9,0			
39	39	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,894112	9 988,0	3 378,0	8 930,0	3 021,0			8 930,0
						6 610,0	1 043,0	5 910,0	933,0			
40	40	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	14,90186	2 178,0	295,0	32 456,0	4 396,0	26 689,0		32 456,0
						92,0	48,0	1 371,0	715,0			
41	41	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	14,90186	230,0	0,0	3 427,0	0,0	3 308,0		3 427,0
						8,0	0,0	119,0	0,0			
42	42	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см-30 см	$м^2$	14,90186	1 983,0	818,0	29 550,0	12 189,0	10 506,0		29 550,0
						460,0	199,0	6 855,0	2 965,0			
43	43	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,007363	1 038 281,0	351 476,0	7 645,0	2 588,0			7 645,0
						686 805,0	88 205,0	5 057,0	649,0			
44	44	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,010519	981 493,0	326 839,0	10 324,0	3 438,0			10 327,0
						654 654,0	86 403,0	6 886,0	909,0			
45	45	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	0,4	4 294,0	15,0	1 718,0	6,0			1 719,0
						4 279,0	6,0	1 712,0	2,0			
46	46	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры. Замена люков	люк	0,4	17 521,0	809,0	7 008,0	324,0	129,0		7 009,0
						16 387,0	265,0	6 555,0	106,0			
			ИТОГО по смете Э5163: Наружные сети водоснабжения [6-1]					306 587,0	52 645,0	162 385,0	0,0	306 587,0
								91 555,0	13 746,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					306 587,0	52 645,0	162 385,0	0,0	306 587,0
								91 555,0	13 746,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					18 089		324 676
			Итого с общеплощадочными затратами		5%					16 234		
			Сметная прибыль 5%		5%					16 234		357 143
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		12%					42 857		400 000
			ИТОГО без НДС									
			НДС									
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» , БИН 170340015349
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)