Заказчик : ТОО «Stroy System Group»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (4 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (4 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. №67 города Кентау, Туркестанской области (4 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-SBK-33 от 28.08.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2373: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		15,8304	449,0	449,0	7 108,0	7 108,0			7 108,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	2 074,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,4896	8 482,0	0,0	4 153,0	0,0			4 153,0
				м^3		8 482,0	0,0	4 153,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,632	3 604,0	0,0	5 882,0	0,0			5 882,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	5 882,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		14,688	87,0	87,0	1 278,0	1 278,0			1 278,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	323,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		14,688	86,0	86,0	1 263,0	1 263,0			1 263,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	308,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		14,688	571,0	220,0	8 387,0	3 231,0			8 387,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	5 155,0	1 028,0			
7	7	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм		0,0028	1 520 979,0	546 677,0	4 259,0	1 531,0			4 259,0
				км		974 302,0	128 954,0	2 728,0	361,0			
8	8	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		2,828	3 817,0		10 794,0		10 794,0		10 794,0
				м								
9	9	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,0048	1 226 869,0	408 551,0	5 889,0	1 961,0			5 889,0
				км		818 318,0	108 002,0	3 928,0	518,0			
10	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		4,848	143,0		693,0		693,0		693,0
				м								
11	11	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		0,4	7 176,0	269,0	2 870,0	108,0	401,0		2 870,0
				шт.		5 904,0	27,0	2 362,0	11,0			
12	12	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		0,4	8 178,0		3 271,0		3 271,0		3 271,0
				шт.								
13	13	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		0,4	7 374,0	448,0	2 950,0	179,0			2 950,0
				шт.		6 926,0	7,0	2 770,0	3,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		0,4	4 315,0		1 726,0		1 726,0		1 726,0
				шт.								
15	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		4,8	345,0	2,0	1 656,0	10,0	10,0		1 656,0
				м трубопровода		341,0	0,0	1 637,0	0,0			
16	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		2,8	350,0	2,0	980,0	6,0	20,0		980,0
				м трубопровода		341,0	0,0	955,0	0,0			
17	17	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм		0,0048	239 101,0	0,0	1 148,0	0,0	12,0		1 148,0
				км		236 628,0	0,0	1 136,0	0,0			
18	18	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм		0,0028	246 477,0	0,0	690,0	0,0	28,0		690,0
				км		236 628,0	0,0	663,0	0,0			
19	19	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,0872	4 207,0		367,0		367,0		367,0
				$м^3$								
20	20	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм		0,4	23 523,0	10 169,0	9 409,0	4 067,0	332,0		9 409,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	5 010,0	1 076,0			
21	21	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка		0,2856	3 707,0	1 847,0	1 059,0	528,0			1 059,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	531,0	116,0			
22	22	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		0,2856	5 179,0	2 289,0	1 479,0	654,0	659,0		1 479,0
				$м^3$		582,0	480,0	166,0	137,0			
23	23	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см		4,76	793,0	328,0	3 775,0	1 561,0	1 338,0		3 775,0
				$м^2$		184,0	80,0	876,0	381,0			
24	24	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		4,76	2 178,0	295,0	10 367,0	1 404,0	8 525,0		10 367,0
				$м^2$		92,0	48,0	438,0	228,0			
25	25	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		4,76	920,0	0,0	4 379,0	0,0	4 227,0		4 379,0
				$м^2$		32,0	0,0	152,0	0,0			
26	26	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000056	1 767 559,0	178 661,0	99,0	10,0	4,0		99,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	85,0	3,0			
27	27	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,000056	3 232 505,0	57 695,0	181,0	3,0	117,0		181,0
				км		1 078 823,0	267,0	60,0	0,0			
28	28	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,032	1 453,0		46,0		46,0		46,0
				м								
29	29	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,024	367,0		9,0		9,0		9,0
				м								
30	30	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,4	5 964,0		2 386,0		2 386,0		2 386,0
				шт.								
31	31	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.		0,4	2 244,0	80,0	898,0	32,0	11,0		898,0
				шт.		2 137,0	26,0	855,0	10,0			
32	32	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		0,4	4 018,0		1 607,0		1 607,0		1 607,0
				шт.								
33	33	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,2136	37 392,0	15,0	7 987,0	3,0	4 853,0		7 987,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	3 131,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"		12,4	1 084,0		13 442,0		13 442,0		13 442,0
				шт.								
35	35	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм		0,4	2 393,0	66,0	957,0	26,0	91,0		957,0
				шт.		2 099,0	0,0	840,0	0,0			
36	36	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		0,4	7 176,0	269,0	2 870,0	108,0	401,0		2 870,0
				шт.		5 904,0	27,0	2 362,0	11,0			
37	37	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		0,4	2 149,0		860,0		860,0		860,0
				шт.								
38	38	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		0,4	6 996,0		2 798,0		2 798,0		2 798,0
				шт.								
39	39	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		0,4	6 996,0		2 798,0		2 798,0		2 798,0
				шт.								
40	40	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		0,4	2 362,0		945,0		945,0		945,0
				шт.								
41	41	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		0,4	4 480,0	303,0	1 792,0	121,0			1 792,0
				шт.		4 177,0	2,0	1 671,0	1,0			
42	42	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		0,4	1 859,0		744,0		744,0		744,0
				шт.								
43	43	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм		0,00024	2 997 596,0	579 298,0	719,0	139,0	60,0		719,0
				км		2 167 027,0	163 173,0	520,0	39,0			
44	44	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,00024	7 540 272,0	399 923,0	1 810,0	96,0	1 387,0		1 810,0
				км		1 360 486,0	76 261,0	327,0	18,0			
45	45	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,0 мм		0,24	5 411,0		1 299,0		1 299,0		1 299,0
				м								
46	46	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм		0,00024	5 120 587,0	1 679 376,0	1 229,0	404,0	98,0		1 229,0
				км		3 033 838,0	456 449,0	728,0	110,0			
47	47	6301-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм		0,00024	7 260 082,0	310 636,0	1 742,0	75,0	1 417,0		1 742,0
				км		1 046 937,0	57 672,0	251,0	14,0			
48	48	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x5,0 мм		0,24	17 486,0		4 197,0		4 197,0		4 197,0
				м								
49	49	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,0216	45 159,0	2 585,0	975,0	56,0	444,0		975,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	476,0	12,0			
50	50	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		0,000052	367 638,0		19,0		19,0		19,0
				т								
51	51	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,00008	335 822,0		27,0		27,0		27,0
				т								
52	52	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,6	1 092,0		655,0		655,0		655,0
				кг								
53	53	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм		0,4	5 077,0	82,0	2 031,0	33,0	285,0		2 031,0
				шт.		4 282,0	27,0	1 713,0	11,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		0,4	22 797,0		9 119,0		9 119,0		9 119,0
				шт.								
55	55	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,002012	3 430 876,0	1 189 744,0	6 903,0	2 394,0	382,0		6 903,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	4 127,0	604,0			
56	56	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,16	3 617,0		579,0		579,0		579,0
				м								
57	57	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,06	1 453,0		87,0		87,0		87,0
				м								
58	58	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		0,58	70 199,0	24 591,0	40 715,0	14 263,0	1 906,0		40 715,0
				$м^3$		42 322,0	7 531,0	24 547,0	4 368,0			
59	59	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,4	23 205,0		9 282,0		9 282,0		9 282,0
				шт.								
60	60	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,8	16 303,0		13 042,0		13 042,0		13 042,0
				шт.								
61	61	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,4	33 097,0		13 239,0		13 239,0		13 239,0
				шт.								
62	62	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,4	5 952,0		2 381,0		2 381,0		2 381,0
				шт.								
63	63	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,4	5 806,0		2 322,0		2 322,0		2 322,0
				шт.								
64	64	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,4	23 192,0		9 277,0		9 277,0		9 277,0
				комплект								
65	65	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,006832	1 145 676,0		7 827,0		7 827,0		7 827,0
				т								
66	66	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,003828	383,0	7,0	1,0	0,0	1,0		1,0
				$м^2$		204,0	2,0	1,0	0,0			
67	67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,003828	493,0	9,0	2,0	0,0	1,0		2,0
				$м^2$		350,0	2,0	1,0	0,0			
68	68	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм		0,015359	1 216 785,0	437 343,0	18 688,0	6 716,0			18 688,0
				км		779 442,0	103 164,0	11 971,0	1 584,0			
69	69	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,022586	981 493,0	326 839,0	22 168,0	7 381,0			22 168,0
				км		654 654,0	86 403,0	14 786,0	1 951,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование; мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смете Э2373: Наружные сети водоснабжения [6-1]					306 587,0	56 749,0	142 848,0	0,0	306 587,0
								106 994,0	15 300,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					306 587,0	56 749,0	142 848,0	0,0	306 587,0
								106 994,0	15 300,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					18 089		
			Итого с общеплощадочными затратами									324 676
			Сметная прибыль 5%		**5%**					16 234		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					16 234		
			ИТОГО без НДС									357 143
			НДС		**12%**					42 857		
			ИТОГО с НДС									400 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» , БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Stroy System Group», БИН 070340006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)