ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРылысы БөлІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
04 07 2017ж.
№ 17
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСІБ КӨШЕСІ, 11

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Шымкент «04» июля 2017 г.

Заказчик **ГККП "Шымкентская городская станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Южно-Казахстанской области, ЮКО, г.Шымкент, по ул. Абая,19**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **04.07.2017г, ТОО «Жолсерік», директор Тулебаев Бауржан Ералиевич, ЮКО, Сайрамский район, с. Манкент, ул. Ибн Сина, б/н**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **04.07.2017г, ТОО «General строй инжиниринг», инженер-эксперт Тойгулиев А., KZ63VJE00015165 от 02.02.2016 г, АДСиЖКХ№01646 от 07.05.2012 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **04.07.2017г, ТОО «СИНТЕЗ», ГИП Ботанов Амантай Сункарович, аттестат № от 17.06.2016г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт зданий ГККП "ШГССМП" подстанции скорой помощи №4 в г.Шымкенте, по ул. Абая»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЮКО, г.Шымкенте, по ул. Абая**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление**

государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО», 12.05.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СИНТЕЗ»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» №28-16 от 28.04.2016г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 год**

месяц, год

окончание работ **июль 2017 год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0**

фактически, месяц: **3,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание скорой помощи, здание склада, здание					
Покрытие кровельное металлочерепицей	М2	650	-	650	-
Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону	М2	320	-	320	-
Окраска Фасады с лесов с подготовкой поверхности	М2	332,097	-	332,097	-
Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворов смесей толщиной до 2,0 мм	М2	642,42	-	642,42	-
Потолки, одготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	М2	642,42	-	642,42	-
Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	М2	1545,53	-	1545,53	-
Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворов смесей толщиной до 2,0 мм	М2	1374,93	-	1374,93	-
Стены. Окраска улучшенная белилами	М2	329,2	-	329,2	-

по штукатурке с добавлением колера					
Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	М2	416,12	-	416,12	-
Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлениемпокрытия раствора в построечных условиях	М2	226,3	-	226,3	-
Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	158,41	-	158,41	-
Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из проемов ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	М2	29,292	-	29,292	-
Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков проемов из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	М2	76,314	-	76,314	-
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	М2	101,814	-	101,814	-
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	М2	3,792	-	3,792	-
Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	79,2	-	79,2	-
Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	80,784	-	80,784	-
Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	102	-	102	-
Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных проемов стенах. Установка блоков	М2	59,64	-	59,64	-
Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	М2	16,17	-	16,17	-
Блоки дверные однопольные с глухими	М2	43,47	-	43,47	-

полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92					
Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	М2	7,56	-	7,56	-
Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	М2	25	-	25	-
Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	М2	52,08	-	52,08	-
Отмостка бетонная. Разборка покрытия	М2	152,6	-	152,6	-
Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	М2	152,6	-	152,6	-
Водопровод и канализация					
Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	19	-	19	-
Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	20	-	20	-
Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	16	-	16	-
Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	-	1	-
Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	6	-	6	-
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	38	-	38	-
Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом наборный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	8	-	8	-

Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	3	-	3	-
Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м	20	-	20	-
Ограждение территории					
Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,29248	-	0,29248	-
Стойки С-2 с преобладанием горячекатаных профилей	т	0,15108	-	0,15108	-
Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	-	1	-
Ограждения территории. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях, применен	т	1,80525	-	1,80525	-
Сварная решетка ограждения	т	1,80525	-	1,80525	-
Пожарная сигнализация и оповещение					
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования, ранее демонтированного	шт	1	-	1	-
Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт	1	-	1	-
Устройство ультразвуковое блок питания и контроля	шт	1	-	1	-
Электромонтажные работы					
Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	-	10	-
Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	10	-	10	-
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка	м	10	-	10	-

Добавляемые работы					
Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство спригтовлением раствора в построечных условиях	м2	50	-	50	-
Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2	58	-	58	-
Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу	м2	57	-	57	-
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	1300	-	1300	-
Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,450	-	0,450	-
Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,800	-	0,800	-
Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	-	0,05	-
Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	20	-	20	-
Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	10	-	10	-
Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А,	шт	20	-	20	-

степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012					
Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	10	-	10	-
Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	60	-	60	-
Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	50	-	50	-
Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	10	-	10	-
Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт	2	-	2	-
Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	-	2	-
Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	-	2	-
Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт	12		12	

51327.1-2010					
Перила из нержавеющей стали для лестницы. Установка	м	19	-	19	-
Обрешотка кровли рейкой	м3	2,5	-	2,5	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____:

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **1) Фундаменты-бетонные, ленточные 2) Наружные и внутренние стены, перегородки-кирпичные 3) Перекрытие-деревянные оштукатуренные балки, 4) Крыша чердачная Кровля волистые асбестоцементные листы по обрешетке по наклонным деревянным стропилам 5) Цоколь-бетонный, 6) Лестница-ж/бетонные ступени по сборным ж/б маршам 7) Полы-линолеум керамическая плитка 8) Двери окна-деревянные глухие 9) Внутренняя отделка-**

известковая побелка масляная окраска панелей 10) Наружная отделка штукатурка Аспол краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **26155,79** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **23353,38** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **24544,59** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **21914,80** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт зданий ГККП "ШГССМП" подстанции скорой помощи №4 в г.Шымкенте, по ул. Абая»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Курманбекова Г. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Султанов Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Тәжімұрат Б. Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Тулебаев Б. Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.