Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
"12" сентября 2019 года

Генеральный подрядчик – ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский район, ауыл Косшы, квартал 016, дом/строение 4340
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – Акмагамбетова Жаната Канатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция водопровода в селе Акколь, Павлодарской области» (Подвод водопровода к ИЖС)
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» - Оспанов Г.И.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Стандарт Инжиниринг -СК», проект 14-25.01.17-НВ
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ №19 от 24.01.2019 г.: _____
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность проектируемой сети, в том числе из труб полиэтиленовых:	м	5201,5		5201,5	
PE 100 SDR21 75x3,6	м.	521		521	

PE 100 SDR21 50x2,4	м.	782		782	
PE 100 SDR11 25x2,3	м.	3898,5		3898,5	
Железобетонные колодцы	шт	8		8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данным: Проектом предусмотрен подвод воды к жилым домам от построенных водопроводных колодцев непосредственно к границам участков потребителей. На магистральной сети установлены водопроводные колодцы-распределители с водосчетчиками на группу потребителей. Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 21 - «Питьевая» по ГОСТ 18599 - 2001. Подвод воды к участкам потребителей осуществлен трубами ПЭ100 SDRI1 диаметром 25х2,3. мм. Глубина заложения водопровода соответствует 2,5-3м, согласно глубины промерзания. По трассе водопровода установлены водопроводные железобетонные колодцы. В плане колодцы расположены на расстоянии 100-150м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _июль 2019г._;
(месяц, год)

окончание работ _сентябрь 2019г._;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_10_;
фактически, месяц:_2_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуется в связи с отсутствием эксплуатирующей организации

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается): не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция водопровода в селе Акколь, Павлодарской области» (Подвод водопровода к ИЖС), готовым к приемке в эксплуатацию _____,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Компания НурайСтрой» _____ Ж. Акмагамбетов «____» _____2019г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)