Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№208	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района	13267 481,52	11845 965,64	9755 706,00	11845 965,64					1421 516	13267 481,52
Удержание аванса 30%	3980 244,46	3553 789,69	2926 711,80	3553 789,69					426 455	3980 244,46
Удержание резерва 5%	663 374,08	592 298,28	487 785,30	592 298,28					71 076	663 374,08
Итого к оплате	**8623 862,99**	**7699 877,67**	**6341 208,90**	**7699 877,67**					**923 985**	**8623 862,99**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020451

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТНР"

Эксперт_____ **Омарханов А.К.**

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Сматлов А.Т.**

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№208** от **2024-05-29**

Акт выполненных работ № 1
№ 2-01-01 Наружные сети водопровода и канализации

за **Август 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)								
1	1	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	6 266,0	271,0	6 266,0	271,0		6 266
						5 995,0	87,0	5 995,0	87,0		
2	2	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	7 460,0		7 460,0		7 460,0	7 460
3	3	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	299,851785	367,0	367,0	110 046,0	110 046,0		110 046
						0,0	75,0	0,0	22 489,0		
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и*	м^3 грунта	9,2738	9 046,0	0,0	83 891,0	0,0		83 891
						9 046,0	0,0	83 891,0	0,0		
5	5	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	15,0644	451,0	451,0	6 794,0	6 794,0		6 794
						0,0	92,0	0,0	1 386,0		
6	6	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км**	т·км	195,08398	79,0		15 412,0			15 412
7	7	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	м^3 грунта	15,0644	78,0	63,0	1 175,0	949,0		1 175
						15,0	15,0	226,0	226,0		
8	8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	30,912555	3 933,0	0,0	121 579,0	0,0		121 579
						3 933,0	0,0	121 579,0	0,0		
9	9	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	278,212997	95,0	95,0	26 430,0	26 430,0		26 430
						0,0	24,0	0,0	6 677,0		
10	10	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	278,212997	624,0	241,0	173 605,0	67 049,0		173 605
						383,0	77,0	106 556,0	21 422,0		
11	11	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песок.Устройство**	м^3 основания	3,5644	15 068,0	453,0	53 708,0	1 615,0	35 365,0	53 708
						4 693,0	102,0	16 728,0	364,0		
12	12	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	67	23,0	2,0	1 541,0	134,0		1 541
						21,0	1,0	1 407,0	67,0		
13	13	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод"**		67	92,0		6 164,0		6 164,0	6 164

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м							
14	14	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,067	1 350 720,0 892 809,0	457 911,0 117 893,0	90 498,0 59 818,0	30 680,0 7 899,0		90 498
15	15	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	67,67	204,0		13 805,0		13 805,0	13 805
16	16	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,067	263 681,0 258 234,0	0,0 0,0	17 667,0 17 302,0	0,0 0,0	365,0	17 667
17	17	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	4 426,0 4 272,0	154,0 1,0	22 130,0 21 360,0	770,0 5,0		22 130
18	18	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	2	669,0		1 338,0		1 338,0	1 338
19	19	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264,0		264,0		264,0	264
20	20	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0	3 502
21	21	241-217-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 110 мм	шт.	2	1 279,0		2 558,0		2 558,0	2 558
22	22	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12 064,0 9 126,0	552,0 170,0	12 064,0 9 126,0	552,0 170,0	2 386,0	12 064
23	23	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	78 841,0		78 841,0		78 841,0	78 841
24	24	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,046	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	170 978,0 102 993,0	59 258,0 15 067,0	8 727,0	170 978
25	25	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППДФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	153 767,0		153 767,0		153 767,0	153 767
26	26	1122-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	15 296,0 8 842,0	6 100,0 1 611,0	15 296,0 8 842,0	6 100,0 1 611,0	354,0	15 296
27	27	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,4	655,0		262,0		262,0	262
28	28	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,22	80 250,0 46 163,0	27 124,0 8 217,0	338 655,0 194 808,0	114 464,0 34 676,0	29 383,0	338 655
29	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	39 280,0		78 560,0		78 560,0	78 560
30	30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24 880,0		49 760,0		49 760,0	49 760
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	33 478,0		167 390,0		167 390,0	167 390
32	32	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	35 679,0		71 358,0		71 358,0	71 358

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
33	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	6	8 025,0		48 150,0		48 150,0	48 150
34	34	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	4	785,0		3 140,0		3 140,0	3 140
35	35	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0277	1 143 119,0		31 664,0		31 664,0	31 664
36	36	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,692	199,0 107,0	3,0 0,0	138,0 74,0	2,0 0,0	62,0	138
37	37	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0	46 078
38	38	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	0,2	5 685,0		1 137,0		1 137,0	1 137
39	39	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	0,8	10 072,0		8 058,0		8 058,0	8 058
40	40	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	35,5443	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	149 286,0 43 471,0	1 493,0 213,0	104 322,0	149 286
41	41	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,52	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	5 261,0 2 881,0	1 469,0 275,0	911,0	5 261
42	42	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4**	$м^3$	0,5304	33 912,0		17 987,0		17 987,0	17 987
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)					2 213 663 797 057	428 076 112 634	973 118 0	2 213 663
			Раздел 2: Канализация бытовая (К1)								
43	43	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	79,7963	367,0 0,0	367,0 75,0	29 285,0 0,0	29 286,0 5 985,0		29 285
44	44	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и*	$м^3$ грунта	2,4679	9 046,0 9 046,0	0,0 0,0	22 325,0 22 325,0	0,0 0,0		22 325
45	45	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	47,8741	451,0 0,0	451,0 92,0	21 591,0 0,0	21 591,0 4 404,0		21 591
46	46	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км**	т·км	619,9698	79,0		48 978,0			48 978
47	47	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	$м^3$ грунта	47,8741	78,0 15,0	63,0 15,0	3 734,0 718,0	3 016,0 718,0		3 734
48	48	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	8,2264	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	32 354,0 32 354,0	0,0 0,0		32 354
49	49	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	74,0378	111,0 0,0	111,0 27,0	8 218,0 0,0	8 218,0 1 999,0		8 218
50	50	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	74,0378	624,0 383,0	241,0 77,0	46 200,0 28 356,0	17 843,0 5 701,0		46 200
51	51	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песок.Устройство**	$м^3$ основания	5,759	15 068,0 4 693,0	453,0 102,0	86 777,0 27 027,0	2 608,0 587,0	57 142,0	86 777

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
52	52	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	89	23,0 21,0	2,0 1,0	2 047,0 1 869,0	178,0 89,0		2 047
53	53	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	89	92,0		8 188,0		8 188,0	8 188
54	54	1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,0066	167 433,0 155 705,0	8 144,0 2 625,0	1 105,0 1 028,0	53,0 17,0	24,0	1 105
55	55	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	6,666	899,0		5 993,0		5 993,0	5 993
56	56	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	82	2 893,0 389,0	53,0 16,0	237 226,0 31 898,0	4 346,0 1 312,0	200 982,0	237 226
57	57	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	12,98	97 168,0 53 171,0	21 024,0 6 380,0	1 261 241,0 690 160,0	272 891,0 82 812,0	298 190,0	1 261 241
58	58	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	39 280,0		235 680,0		235 680,0	235 680
59	59	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	24 880,0		149 280,0		149 280,0	149 280
60	60	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	33 478,0		267 824,0		267 824,0	267 824
61	61	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	6	35 679,0		214 074,0		214 074,0	214 074
62	62	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	8 025,0		192 600,0		192 600,0	192 600
63	63	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	12	785,0		9 420,0		9 420,0	9 420
64	64	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,083	1 143 119,0		94 879,0		94 879,0	94 879
65	65	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,076	199,0 107,0	3,0 0,0	413,0 222,0	6,0 0,0	185,0	413
66	66	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	23 039,0		138 234,0		138 234,0	138 234
67	67	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка. *Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1.* *Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1*	$м^3$ кладки	0,033	80 354,0 30 465,0	5 593,0 1 050,0	2 652,0 1 005,0	185,0 35,0	1 462,0	2 652
68	68	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	78,0546	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	327 829,0 95 461,0	3 278,0 468,0	229 090,0	327 829
69	69	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,56	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	15 784,0 8 642,0	4 408,0 825,0	2 734,0	15 784
70	70	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	1,5912	33 912,0		53 961,0		53 961,0	53 961

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
71	78	241-404-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из	м	1	3 974,0		3 974,0		3 974,0	3 974
72	79	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 881,0 4 558,0	323,0 2,0	9 762,0 9 116,0	646,0 4,0		9 762
73	80	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 849,0		5 698,0		5 698,0	5 698
74	81	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	8 042,0 7 561,0	481,0 7,0	16 084,0 15 122,0	962,0 14,0		16 084
75	82	241-210-0220 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	2	3 030,0		6 060,0		6 060,0	6 060
			Итого по разделу 2: Канализация бытовая (К1)								3 559 470
			ИТОГО по акту					5 773 133 1 762 360	797 591 217 604	3 148 792 0	5 773 133

Итого по акту	5 773 133
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные затраты) 7,3%	421 438,71
итого	6 194 571,71
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями 0,3%	18 583,72
итого	6 213 155,42
сметная прибыль 5%	310 657,77
непредвиденные работы и затраты 5%	310 657,77
итого	6 834 470,97
в том числе на II квартал 2024г., доля - 48%, к - 1,0368	3 401 270,16
в том числе на III квартал 2024г., доля - 52%, к - 1,0557	3 751 878,52
итого	7 153 148,68
скидка 2%	143 062,97
итого	7 010 085,71
ндс 12%	841 210,28
итого с ндс	7 851 295,99

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 060140010813
Заместитель руководителя_____ Смағулов А.Г.

ТОО "Алатау ТП"
Эксперт_____ Омарханов А.К.

№ KZ57VJE0002419 от 17.03.2017 года;
№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;
№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта_____ Баянов А.Ж.

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№208** от **2024-05-29**

Акт выполненных работ № 2
№ 2-01-01 Наружное электроснабжение ЭСН

за **Август 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Подраздел 3: Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]								
1	46	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	302,05	1 940,0 1 050,0	845,0 232,0	585 977,0 317 152,0	255 233,0 70 076,0	13 591,0	585 977,0
2	47	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	3,95	2 456,0 1 400,0	982,0 265,0	9 701,0 5 530,0	3 879,0 1 047,0	292,0	9 701,0
3	48	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	м	306	4 116,0		1 259 496,0		1 259 496,0	1 259 496,0
4	49	1308-0201-2505 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	73 120,0 29 147,0	43 899,0 14 390,0	146 240,0 58 294,0	87 798,0 28 780,0	148,0	146 240,0
5	50	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб**	комплект	2	18 402,0		36 804,0		36 804,0	36 804,0
6	51	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	**Скоба КМ 3.оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1 195,0		2 390,0		2 390,0	2 390,0
7	52	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут,Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0	3 474,0
8	53	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,0177	473 747,0		8 385,0		8 385,0	8 385,0
9	54	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	33,6	406,0 0,0	406,0 104,0	13 642,0 0,0	13 641,0 3 494,0		13 642,0
10	55	1101-0102-0428 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	16,8	464,0 0,0	464,0 119,0	7 795,0 0,0	7 795,0 1 999,0		7 795,0
11	57	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	280	789,0 350,0	439,0 142,0	220 920,0 98 000,0	122 920,0 39 760,0		220 920,0
12	58	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	м^3	16,8	9 020,0		151 536,0		151 536,0	151 536,0
13	59	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	280	23,0 21,0	2,0 1,0	6 440,0 5 880,0	560,0 280,0		6 440,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
14	60	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**280**	**53,0**		**14 840,0**		**14 840,0**	**14 840,0**
15	61	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,004**	**910 995,0** **856 716,0**	**0,0** **0,0**	**3 644,0** **3 427,0**	**0,0** **0,0**	**217,0**	**3 644,0**
16	62	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм**	**м**	**3,95**	**1 852,0**		**7 315,0**		**7 315,0**	**7 315,0**
17	63	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**33,6**	**95,0** **0,0**	**95,0** **24,0**	**3 192,0** **0,0**	**3 192,0** **806,0**		**3 192,0**
			Итого по подразделу 3: Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]								**2 481 791**
			Подраздел 5: Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2								
18	69	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.** ***Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***	**$м^3$ грунта**	**12**	**460,0** **0,0**	**460,0** **93,0**	**5 520,0** **0,0**	**5 520,0** **1 116,0**		**5 520,0**
19	70	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	**Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**$м^2$** **спланированной поверхности за проход бульдозера**	**17,16**	**4,0** **0,0**	**4,0** **1,0**	**69,0** **0,0**	**68,0** **17,0**		**69,0**
20	71	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**$м^3$ основания**	**4,92**	**18 506,0** **3 825,0**	**5 298,0** **1 621,0**	**91 050,0** **18 819,0**	**26 066,0** **7 975,0**	**46 165,0**	**91 050,0**
21	72	211-201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**5,658**	**7 900,0**		**44 698,0**		**44 698,0**	**44 698,0**
22	73	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**1,276**	**10 118,0** **5 540,0**	**2 826,0** **529,0**	**12 911,0** **7 069,0**	**3 606,0** **675,0**	**2 236,0**	**12 911,0**
23	74	212-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**1,3015**	**29 679,0**		**38 627,0**		**38 627,0**	**38 627,0**
24	75	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**5,148**	**9 128,0** **3 825,0**	**5 298,0** **1 621,0**	**46 991,0** **19 691,0**	**27 274,0** **8 345,0**	**26,0**	**46 991,0**
25	76	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**5,148**	**8 433,0**		**43 413,0**		**43 413,0**	**43 413,0**
26	77	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**$м^3$**	**2,7**	**13 920,0** **8 779,0**	**4 377,0** **852,0**	**37 584,0** **23 703,0**	**11 818,0** **2 300,0**	**2 063,0**	**37 584,0**
27	78	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	**2,7405**	**34 562,0**		**94 717,0**		**94 717,0**	**94 717,0**
28	79	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,1311**	**340 618,0**		**44 655,0**		**44 655,0**	**44 655,0**
			Итого по подразделу 5: Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2								**460 235**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Подраздел 6: Заземление КТПН и ДЭС								
29	80	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	3,2	367,0 0,0	367,0 75,0	1 174,0 0,0	1 174,0 240,0		1 174,0
30	81	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	32	1 445,0 790,0	59,0 15,0	46 240,0 25 280,0	1 888,0 480,0	19 072,0	46 240,0
31	82	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	10	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	47 030,0 39 510,0	3 970,0 970,0	3 550,0	47 030,0
32	83	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0486	353 988,0		17 204,0		17 204,0	17 204,0
33	84	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	м	10	1 302,0 903,0	41,0 10,0	13 020,0 9 030,0	410,0 100,0	3 580,0	13 020,0
34	85	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	0,24	1 445,0 790,0	59,0 15,0	347,0 190,0	15,0 4,0	142,0	347,0
35	86	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.	0,1	34 758,0		3 476,0		3 476,0	3 476,0
36	87	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3,2	65,0 0,0	65,0 16,0	208,0 0,0	208,0 51,0		208,0
37	88	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	3,2	624,0 383,0	241,0 77,0	1 997,0 1 226,0	771,0 246,0		1 997,0
			Итого по подразделу 6: Заземление КТПН и ДЭС								130 696
			Подраздел 7: Кабельно-проводниковая продукция								
38	89	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	14,4	367,0 0,0	367,0 75,0	5 285,0 0,0	5 285,0 1 080,0		5 285,0
39	90	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	7,2	451,0 0,0	451,0 92,0	3 247,0 0,0	3 247,0 662,0		3 247,0
40	91	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	90,72	79,0		7 167,0			7 167,0
41	92	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	м³ грунта	7,2	78,0 15,0	63,0 15,0	562,0 108,0	454,0 108,0		562,0
42	93	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	60	789,0 350,0	439,0 142,0	47 340,0 21 000,0	26 340,0 8 520,0		47 340,0
43	94	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	60	243,0 117,0	126,0 41,0	14 580,0 7 020,0	7 560,0 2 460,0		14 580,0
44	95	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	м³	7,2	9 020,0		64 944,0		64 944,0	64 944,0
45	96	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	60	23,0 21,0	2,0 1,0	1 380,0 1 260,0	120,0 60,0		1 380,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
46	97	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	**м**	**60**	**106,0**		**6 360,0**		**6 360,0**	**6 360,0**
47	98	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий**	**0,0158** **канало-километр трубопровода**	**0,0158**	**2 712 507,0** **856 716,0**	**0,0** **0,0**	**42 858,0** **13 536,0**	**0,0** **0,0**	**29 322,0**	**42 858,0**
48	99	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**14,4** **$м^3$ грунта**	**14,4**	**65,0** **0,0**	**65,0** **16,0**	**936,0** **0,0**	**936,0** **230,0**		**936,0**
49	100	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**14,4** **$м^3$ уплотненного грунта**	**14,4**	**624,0** **383,0**	**241,0** **77,0**	**8 986,0** **5 515,0**	**3 471,0** **1 109,0**		**8 986,0**
50	101	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**127,2** **м кабеля**	**127,2**	**1 082,0** **641,0**	**396,0** **104,0**	**137 630,0** **81 535,0**	**50 371,0** **13 229,0**	**5 724,0**	**137 630,0**
51	102	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**15,8** **м кабеля**	**15,8**	**1 032,0** **583,0**	**375,0** **98,0**	**16 306,0** **9 211,0**	**5 925,0** **1 548,0**	**1 170,0**	**16 306,0**
52	103	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1**	**м**	**143**	**1 381,0**		**197 483,0**		**197 483,0**	**197 483,0**
53	104	1308-0201-2501 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**61 755,0** **23 317,0**	**38 364,0** **12 589,0**	**247 020,0** **93 268,0**	**153 456,0** **50 356,0**	**296,0**	**247 020,0**
54	105	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб**	**шт.**	**4**	**18 402,0**		**73 608,0**		**73 608,0**	**73 608,0**
			Итого по подразделу 7: Кабельно-проводниковая продукция								**875 692**
			Подраздел 8: Контур повторного заземления								
55	106	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**1**	**367,0** **0,0**	**367,0** **75,0**	**367,0** **0,0**	**367,0** **75,0**		**367,0**
56	107	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**4 703,0** **3 951,0**	**397,0** **97,0**	**14 109,0** **11 853,0**	**1 191,0** **291,0**	**1 065,0**	**14 109,0**
57	108	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,0146**	**353 988,0**		**5 168,0**		**5 168,0**	**5 168,0**
58	109	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	**м**	**10**	**1 445,0** **790,0**	**59,0** **15,0**	**14 450,0** **7 900,0**	**590,0** **150,0**	**5 960,0**	**14 450,0**
59	110	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1**	**65,0** **0,0**	**65,0** **16,0**	**65,0** **0,0**	**65,0** **16,0**		**65,0**
			Итого по подразделу 8: Контур повторного заземления								**34 159**
			ИТОГО по акту					**3 982 573**	**837 184**	**2 253 212**	**3 982 573**
								885 007	**248 655**	**0**	
			Итого по акту			**3 982 573**					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные затраты) 7,3%			**290 727,83**					
			итого			**4 273 300,83**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			явлениями 0,3%				12 819,90				
			итого				4 286 120,73				
			сметная прибыль 5%				214 306,04				
			непредвиденные работы и затраты 5%				214 306,04				
			итого				4 714 732,80				
			в том числе на II квартал 2024г., доля - 48%, к - 1,0368				2 346 352,79				
			в том числе на III квартал 2024г., доля - 52%, к - 1,0557				2 588 218,58				
			итого				4 934 571,37				
			скидка 2%				98 691,43				
			итого				4 835 879,94				
			ндс 12%				580 305,59				
			итого с ндс				5 416 185,53				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____ Смағулов А.Ғ.

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.
№ KZ57VJE00014197 от 17.03.2017 года;
№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;
№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта Баянов А.Ж.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№208	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района	38 617 485,10	22 633 931,77	30 240 207,00	22 633 931,77					2716 072	25 350 003,58
Удержание аванса	11 805 822,04	6 987 122,84	9 072 062,10	6 987 122,84					814 822	7 825 577,58
Удержание резерва 5%	1 930 874,26	1 131 696,59	1 512 010,35	1 131 696,59					135 804	1 267 500,18
Итого к оплате	**24 880 788,81**	**14 515 112,34**	**19 656 134,55**	**14 515 112,34**					**1765 447**	**16 256 925,82**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Е.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№208** от **2024-05-29**

Акт выполненных работ № 3
№ 2-01-01 Наружное электроснабжение ЭСН

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Подраздел 1. Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]								
			Установка разъединителя пр-1 на промежуточной опоре для ответвления								
			Стальные конструкции								
1	1	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**21 725**	**--**	**21725**	**--**	**21725**	**21725**
						--	--	--	--		
2	2	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**4 126**	**--**	**4126**	**--**	**4126**	**4126**
						--	--	--	--		
3	3	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**17 496**	**--**	**34992**	**--**	**34992**	**34992**
						--	--	--	--		
4	4	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**2 606**	**--**	**2606**	**--**	**2606**	**2606**
						--	--	--	--		
5	5	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**3 148**	**--**	**3148**	**--**	**3148**	**3148**
						--	--	--	--		
6	6	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**3**	**1 940**	**--**	**5820**	**--**	**5820**	**5820**
						--	--	--	--		
7	7	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**1 940**	**--**	**1940**	**--**	**1940**	**1940**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						--	--	--	--		
8	8	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 1шт=длина 1м	шт.	4,5	1 737	--	7817	--	7817	7817
						--	--	--	--		
			Изоляторы линейная арматура и электрооборудование								
9	9	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	3 615	--	14460	--	14460	14460
						--	--	--	--		
10	10	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66	--	264	--	264	264
						--	--	--	--		
11	11	С1252-207-2101 252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	комплект	1	505	--	505	--	505	505
						--	--	--	--		
12	12	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	715	--	2145	--	2145	2145
						--	--	--	--		
13	13	Е11-330208-103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 228	12 270	59228	12270	196	59228
						46 762	3 737	46762	3737		
13.1	13.1	20318 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,3104	5 627		46763			
13.2	13.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,142						
13.3	13.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6832		12 529		8560		
13.4	13.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4592		8 079		3710		
13.5	13.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	689 425				21	
13.6	13.6	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	2 233				22	
13.7	13.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	675 666				81	
13.8	13.8	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	501				50	
13.9	13.9	315996 С	Ветошь	кг	0,02	1 103				22	
14	14	515-201-0516 515-201-0516 СпрСЦ 02.2024	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)	комплект	1	253 823	--	253823	--		253823
						--	--	--	--	253823	
15	15	Е11-330204-206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	0,004	581 648	277 082	2327	1108	20	2327
						299 724	66 291	1199	265		
15.1	15.1	20314 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,228928	5 237		1199			
15.2	15.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1018						
15.3	15.3	102 С	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	0,05824		12 687		739		
15.4	15.4	2477 С	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,030778		8 640		266		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
15.5	15.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012813		8 079		104		
15.6	15.6	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,0004	2 233				1	
15.7	15.7	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0	77 199				0	
15.8	15.8	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000001	675 666				1	
15.9	15.9	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0136	558				8	
15.10	15.10	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000014	717 966				10	
15.11	15.11	315996 С	Ветошь	кг	0,0002	1 103				0	
16	**16**	**С1243-604-0104 243-604-0104 РСНБ РК 2022**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**	**м**	**12**	**251**	**--**	**3012**	**--**	**3012**	**3012**
						--	--	--	--		
17	**17**	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0001**	**954 056**	**--**	**95**	**--**	**95**	**95**
						--	--	--	--		
18	**18**	**С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022**	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1**	**шт.**	**6**	**1 717**	**--**	**10302**	**--**	**10302**	**10302**
						--	--	--	--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1								
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				47961			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13378		
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4002		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						113173	
			Оборудование, инвентарь	Тенге						253823	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге							428335

Подраздел 2. Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]

Промежуточная опора установка реклоузера П10-1+КМ-1 РВА/TEL-10/630

Оборудование на напряжение выше 1000 В

19	**19**	**Ц13-370102-104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**195 874**	**13 931**	**195874**	**13931**	**36511**	**195874**
						145 432	**3 714**	**145432**	**3714**		
19.1	19.1	20455 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	31,719	4 585		145432			
19.2	19.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,09						
19.3	19.3	847 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	0,0763		16 841		1285		
19.4	19.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,161		56		177		
19.5	19.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6842		300		1105		
19.6	19.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,7085		12 529		8877		
19.7	19.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3052		8 079		2466		
19.8	19.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2071		103		21		
19.9	19.9	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	316				632	
19.10	19.10	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,44	340				490	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
19.11	19.11	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	226				54	
19.12	19.12	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	327 064				1177	
19.13	19.13	239311 С	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 079				34158	
20	**20**	**Предложения. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965**	**Реклоузер PBA/TEL-10-12,5/630 TER-Rec15-All-R5 в комплекте с монтажным оборудованием.**	**компл.**	**1**	**5 782 011,05**	**--**	**5782011**	**--**		**5782011**
						--	--	--	--	**5782011**	
	20.1		*Отпускная цена -*			*5 740 678,16*				*5 740 678,16*	
	20.2		*Заготов.-складские расходы -*		*0,72%*	*41 332,88*				*41 332,88*	
						Кабельно-проводниковая продукция					
21	**21**	**Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1**	**1 746**	**868**	**1746**	**868**	**178**	**1746**
						700	**257**	**700**	**257**		
21.1	21.1	20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1308	5 348		700			
21.2	21.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,095						
21.3	21.3	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,037932		8 767		333		
21.4	21.4	1039 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,037932		25		1		
21.5	21.5	1947 С	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,050576		9 487		480		
21.6	21.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002616		12 529		33		
21.7	21.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002616		8 079		21		
21.8	21.8	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	853				1	
21.9	21.9	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	4 216 669				67	
21.10	21.10	147184 С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000245	2 313				1	
21.11	21.11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	7 763 690				39	
21.12	21.12	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	322				33	
21.13	21.13	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	501				0	
21.14	21.14	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1 293				37	
21.15	21.15	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	1 438				0	
22	**22**	**С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022**	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2**	**м**	**1**	**1 050**	**--**	**1050**	**--**	**1050**	**1050**
						--	--	--	--		
23	**23**	**Е11-330208-101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Разрядники.Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**34 257**	**14 069**	**34257**	**14069**	**336**	**34257**
						19 852	**3 121**	**19852**	**3121**		
23.1	23.1	20308 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,2112	4 714		19852			
23.2	23.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,198						
23.3	23.3	102 С	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	0,952		12 687		12078		
23.4	23.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2464		8 079		1991		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
23.5	23.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	689 425				21	
23.6	23.6	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2 233				223	
23.7	23.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	675 666				20	
23.8	23.8	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	501				50	
23.9	23.9	315996 С	Ветошь	кг	0,02	1 103				22	
24	**24**	**515-301-1102 515-301-1102 РСНБ РК 2022**	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)**	**шт.**	**3**	**33 831**	**--**	**101493**	**--**		**101493**
						--	**--**	**--**	**--**	**101493**	
						Железобетонные элементы					
25	**25**	**Е11-330101-0112 1133-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м^3.Установка**	**м^3**	**0,05**	**34 056**	**20 750**	**1703**	**1037**	**--**	**1703**
						13 306	**4 848**	**665**	**242**		
25.1	25.1	20310 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,13608	4 889		665			
25.2	25.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0795						
25.3	25.3	821 С	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,03304		11 157		369		
25.4	25.4	1774 С	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,01008		8 793		89		
25.5	25.5	1840 С	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой мощностью 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,0364		15 940		580		
26	**26**	**С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**1**	**8 587**	**--**	**8587**	**--**	**8587**	**8587**
						--	**--**	**--**	**--**		
27	**27**	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**27 273**	**10 506**	**27273**	**10506**	**912**	**27273**
						15 855	**3 386**	**15855**	**3386**		
27.1	27.1	20307 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,4272	4 626		15854			
27.2	27.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,975						
27.3	27.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,7616		11 537		8787		
27.4	27.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2128		8 079		1719		
27.5	27.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	689 425				21	
27.6	27.6	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2 233				223	
27.7	27.7	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59				354	
27.8	27.8	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605				242	
27.9	27.9	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	501				50	
27.10	27.10	315996 С	Ветошь	кг	0,02	1 103				22	
28	**28**	**С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**1**	**83 644**	**--**	**83644**	**--**	**83644**	**83644**
						--	**--**	**--**	**--**		
						Стальные конструкции					
29	**29**	**С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022**	**Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**1 411**	**--**	**1411**	**--**	**1411**	**1411**
						--	**--**	**--**	**--**		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
30	30	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157 --	-- --	24314 --	-- --	24314	24314
31	31	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 длина 1м-1шт	шт.	4	1 737 --	-- --	6948 --	-- --	6948	6948
32	32	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669 --	-- --	4669 --	-- --	4669	4669
33	33	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0169	372 115 --	-- --	6289 --	-- --	6289	6289
34	34	С1252-207-3912 252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 195 --	-- --	4780 --	-- --	4780	4780
35	35	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908 --	-- --	7816 --	-- --	7816	7816
36	36	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 738 --	-- --	1738 --	-- --	1738	1738
37	37	С1252-207-3915 252-207-3915 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 498 --	-- --	4996 --	-- --	4996	4996
38	38	С1252-207-3917 252-207-3917 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 715 --	-- --	2715 --	-- --	2715	2715
39	39	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540 --	-- --	33540 --	-- --	33540	33540
40	40	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814 --	-- --	12814 --	-- --	12814	12814
41	41	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288 --	-- --	2288 --	-- --	2288	2288
42	42	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940 --	-- --	3880 --	-- --	3880	3880
43	43	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940 --	-- --	5820 --	-- --	5820	5820

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
					Линейная арматура						
44	44	С1252-207-0419 252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	шт.	2	6 497	--	12994	--	12994	12994
						--	--	--	--		
45	45	С1252-206-0305 252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А1А 50Г-1	шт.	3	1 265	--	3795	--	3795	3795
						--	--	--	--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2								
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				182504			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40411		
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10720		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						272025	
			Оборудование, инвентарь	Тенге						5883504	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге							6378445
			Подраздел 3.Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]								
			Траншеи Т1,лист 4,2								
46	46	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	205,8	79	--	16258	--		16258
						--	--	--	--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3								
			Перевозка грузов	Тенге				16258			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге							16258
			Подраздел 4. Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)								
			Электрооборудование								
47	64	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтаж оборудования	подстанция	1	274 208	108 341	274208	108341	8475	274208
						157 392	32 207	157392	32207		
47.1	47.1	20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,43	5 348		157392			
47.2	47.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,037						
47.3	47.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,3544		300		706		
47.4	47.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,7826		12 529		97508		
47.5	47.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2535		8 079		10127		
47.6	47.6	146125 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3 595 322				3595	
47.7	47.7	149502 С	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 348				195	
47.8	47.8	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,36	1 234				1678	
47.9	47.9	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,007	429 569				3007	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
48	**65**	**515-102-0405 515-102-0405 РСНБ РК 2022**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2 085 258**	**--**	**2085258**	**--**		**2085258**
						--	**--**	**--**	**--**	**2085258**	
49	**66**	**515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	**шт.**	**1**	**1 149 456**	**--**	**1149456**	**--**		**1149456**
						--	**--**	**--**	**--**	**1149456**	
50	**67**	**Ц13-080301-0109 1308-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 3 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**301 281**	**134 065**	**301281**	**134065**	**21897**	**301281**
						145 319	**37 173**	**145319**	**37173**		
50.1	50.1	20246 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,16	5 555		145319			
50.2	50.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,805						
50.3	50.3	1925 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	3,0411		14 391		43764		
50.4	50.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,3818		12 529		54900		
50.5	50.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,3818		8 079		35401		
50.6	50.6	131498 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,01	145 716				1457	
50.7	50.7	131644 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,09	80 859				7277	
50.8	50.8	147493 С	Скобы металлические	кг	0,06	203				12	
50.9	50.9	239311 С	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,77	17 079				13151	
51	**68**	**515-103-0139 515-103-0139 РСНБ РК 2022**	**Дизель-генератор модель TTm 55TS,55 кВа,40 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,в контейнере**	**шт.**	**1**	**6 941 936**	**--**	**6941936**	**--**		**6941936**
						--	**--**	**--**	**--**	**6941936**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4								
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**302711**			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**242406**		
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**69380**		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**30372**	
			Оборудование, инвентарь	Тенге						**10176650**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге							**10752139**

Включить №1

РАЗДЕЛ 1.Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]

Железобетонные элементы

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
52	+	**Е11-330101-0112 1133-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м^3.Установка**	**м^3**	**0,3**	**34 056**	**20 750**	**10217**	**6225**	--	**10217**
						13 306	**4 848**	**3992**	**1454**		
52.1	52.1	20310 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,81648	4 889		3992			
52.2	52.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4773						
52.3	52.3	821 С	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,19824		11 157		2212		
52.4	52.4	1774 С	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,06048		8 793		532		
52.5	52.5	1840 С	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой мощностью 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,2184		15 940		3481		
53	+	**С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**6**	**8 587**	--	**51522**	--	**51522**	**51522**
						--	--	--	--		
54	+	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**6**	**27 273**	**10 506**	**163638**	**63036**	**5472**	**163638**
						15 855	**3 386**	**95130**	**20316**		
54.1	54.1	20307 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,5632	4 626		95125			
54.2	54.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,85						
54.3	54.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,5696		11 537		52719		
54.4	54.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2768		8 079		10315		
54.5	54.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00018	689 425				124	
54.6	54.6	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	2 233				1340	
54.7	54.7	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	59				2124	
54.8	54.8	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	605				1452	
54.9	54.9	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,6	501				301	
54.10	54.10	315996 С	Ветошь	кг	0,12	1 103				132	
55	+	**С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**6**	**83 644**	--	**501864**	--	**501864**	**501864**
						--	--	--	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**768574**	**69261**	**974428**	**18302418**
								99122	**21770**	**16313977**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**727241**			
		Материалы		Тенге				**5472**			
		Всего заработная плата		Тенге					**120892**		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**553386**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**727241**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**120892**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**727241**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**120892**		

РАЗДЕЛ 2.Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]

Кабельно-проводниковая продукция

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
56	+	**Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**24,95**	**1 940**	**845**	**48403**	**21082**	**1123**	**48403**
						1 050	**232**	**26198**	**5788**		
56.1	56.1	20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,89519	5 348		26179			
56.2	56.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,2455						
56.3	56.3	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,348897		8 767		11826		
56.4	56.4	1039 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,348897		25		34		
56.5	56.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,448726		12 529		5622		
56.6	56.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,448726		8 079		3625		
56.7	56.7	147184 С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,002395	2 313				6	
56.8	56.8	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01497	1 293				19	
56.9	56.9	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000249	429 569				107	
56.10	56.10	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,002495	372 115				928	
56.11	56.11	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01023	1 438				15	
56.12	56.12	287782 С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000062	884 809				55	
57	+	**С1243-101-0305 243-101-0305 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	**м**	**42,95**	**4 116**	**--**	**176782**	**--**	**176782**	**176782**
						--	**--**	**--**	**--**		
					Траншеи Т1,лист 4,2						
58	+	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**24,95**	**789**	**439**	**19686**	**10953**	**--**	**19686**
						350	**142**	**8733**	**3543**		
58.1	58.1	20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,63173	5 348		8726			
58.2	58.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3473						
58.3	58.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,357055		8 079		10964		
59	+	**С1211-401-0102 211-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**$м^3$**	**2,2**	**9 020**	**--**	**19844**	**--**	**19844**	**19844**
						--	**--**	**--**	**--**		
60	+	**Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**24,95**	**23**	**2**	**574**	**50**	**--**	**574**
						21	**1**	**524**	**25**		
60.1	60.1	20227 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,12974	3 964		514			
60.2	60.2	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005439		8 079		44		
61	+	**С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**24,95**	**53**	**--**	**1322**	**--**	**1322**	**1322**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
65.6	65.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,555	8 155				53456	
65.7	65.7	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,855	36				31	
66	+	**У6104-102-101 6104-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра**	**шт.**	**4**	**26 334**	**3 684**	**105336**	**14736**	**5524**	**105336**
						21 269	**1 090**	**85076**	**4360**		
66.1	66.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,8	5 064		85075			
66.2	66.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,46						
66.3	66.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,115584		65		8		
66.4	66.4	783 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,09312		10 757		11759		
66.5	66.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,36736		8 079		2968		
66.6	66.6	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,122	31 566				3851	
66.7	66.7	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0168	28 021				471	
66.8	66.8	131610 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0004	101 732				41	
66.9	66.9	131611 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,002	101 732				203	
66.10	66.10	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000374	689 425				258	
66.11	66.11	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,226	2 667				603	
66.12	66.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1104	861				95	
67	+	**С1221-103-201 221-103-0201 РСНБ РК 2022**	**Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90**	**$м^3$**	**2,716**	**114 769**	**--**	**311713**	**--**	**311713**	**311713**
						--	**--**	**--**	**--**		
68	+	**С1214-208-102 214-208-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,011592**	**412 968**	**--**	**4787**	**--**	**4787**	**4787**
						--	**--**	**--**	**--**		
69	+	**У6111-401-107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**24**	**4 200**	**42**	**100800**	**1008**	**70440**	**100800**
						1 223	**6**	**29352**	**144**		
69.1	69.1	20101 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,6976	5 150		29343			
69.2	69.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,048						
69.3	69.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,52416		1 109		581		
69.4	69.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,05376		8 079		434		
69.5	69.5	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	57,6	1 112				64051	
69.6	69.6	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00384	216 103				830	
69.7	69.7	315956 С	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00576	961 705				5539	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**641870**	**50057**	**445964**	**641870**
								145849	**14620**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**641870**			
		Материалы		Тенге				**129464**			
		Всего заработная плата		Тенге					**160469**		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**316500**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**641870**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**35**
			Сметная заработная плата	Тенге					**160469**		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				641870			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							35
			Сметная заработная плата	Тенге					160469		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**19211108**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				813602			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					447807		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129901		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1619463	
			- Перевозка грузов	Тенге				16258			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						16313977	

	СМР	Оборудования, мебели и инвентаря	общая сметная стоимость
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**2 897 131**	**16 313 977**	**19 211 108**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по	**211 491**	**-**	**211 491**
итого	**3 108 622**	**16 313 977**	**19 422 599**
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями 0,3%	**9 326**	**-**	**9 326**
итого	**3 117 947**	**16 313 977**	**19 431 924**
сметная прибыль 5%	**155 897**	**-**	**155 897**
непредвиденные работы и затраты 5%	**155 897**	**815 699**	**971 596**
итого	**3 429 742**	**17 129 676**	**20 559 418**
в том числе на II квартал 2024г., доля - 48%, к - 1,0368	**1 706 859**	**8 524 823**	**10 231 682**
в том числе на III квартал 2024г., доля - 52%, к - 1,0557	**1 882 805**	**9 403 575**	**11 286 380**
итого	**3 589 664**	**17 928 398**	**21 518 063**
скидка 2%	**71 793**	**358 568**	**430 361**
итого	**3 517 871**	**17 569 830**	**21 087 701**
ндс 12%	**422 145**	**2 108 380**	**2 530 524**
итого с ндс	**3 940 015**	**19 678 210**	**23 618 225**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смағұлов А.Ғ.

Технический надзор
ТОО "Алатау ТН"
Эксперт _____ Омарханов А.К.
№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;
№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;
№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Авторский надзор
ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта _____ Баянов А.Ж.

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№208** от **2024-05-29**

Акт выполненных работ № 4

№ 2-01-01 Наружные сети водопровода и канализации

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая (К1)								
			Переход длиной 9,4 м								
1	71	**Е11-220301-110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0094**	**7 234 221**	**2 474 057**	**68002**	**23256**	**4926**	**68002**
						4 236 175	**673 393**	**39820**	**6330**		
			Перепад в колодце								
2	77	**Е11-220501-401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,001**	**1 427 537**	**491 116**	**1428**	**491**	**--**	**1428**
						936 421	**120 353**	**936**	**120**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**69430**	**23747**	**4926**	**69430**
								40756	**6450**	**--**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**69430**			
			Материалы	Тенге				**4926**			
			Всего заработная плата	Тенге					**47206**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**69430**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**9**
			Сметная заработная плата	Тенге					**47206**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**69430**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**9**
			Сметная заработная плата	Тенге					**47206**		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Включить №2								
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)								
			Земляные работы								
3	+	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	325	367	367	119275	119275	--	119275
						--	75	--	24375		
4	+	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 тех.часть 01 табл 11 п 3.179	м^3 грунта	7,2	9 046	--	65131	--	--	65131
						9 046	--	65131	--		
5	+	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	13,2	451	451	5953	5953	--	5953
						--	92	--	1214		
6	+	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	175	79	--	13825	--		13825
						--	--	--	--		
7	+	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	12,3	78	63	959	775	--	959
						15	15	185	185		
8	+	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	28,5	3 933	--	112090	--	--	112090
						3 933	--	112090	--		
9	+	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	255,3	95	95	24254	24253	--	24254
						--	24	--	6127		
10	+	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	255,3	624	241	159307	61527	--	159307
						383	77	97780	19658		
11	+	Е11-230101-101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песок.Устройство	м^3 основания	3,8	15 068	453	51231	1540	33735	51231

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						4 693	102	15956	347		
12	+	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	94	23	2	2162	188	--	2162
						21	1	1974	94		
13	+	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	94	92	--	8648	--	8648	8648
						--	--	--	--		
					Монтаж трубопровода						
14	+	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,028	1 350 720	457 911	37820	12822	--	37820
						892 809	117 893	24999	3301		
15	+	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	28,2	204	--	5753	--	5753	5753
						--	--	--	--		
16	+	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	263 681	--	7383	--	152	7383
						258 234	--	7231	--		
17	+	Е11-220501-401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,072	1 427 537	491 116	102783	35360	--	102783
						936 421	120 353	67422	8665		
18	+	С1241-201-613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	72,5	2 175	--	157688	--	157688	157688
						--	--	--	--		
19	+	Е11-220701-103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,072	279 928	--	20155	--	1562	20155
						258 234	--	18593	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				894417	261693	207538	894417
								411361	63966	--	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2162			
		Всего заработная плата		Тенге					2068		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2162			
			Сметная заработная плата	Тенге					2068		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				892255			
		Материалы		Тенге				35449			
		Всего заработная плата		Тенге					473259		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172089			
		Транспортные расходы		Тенге				13825			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892255			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							127
			Сметная заработная плата	Тенге					473259		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				894417			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							128
			Сметная заработная плата	Тенге					475327		
			РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая (К1)								
20	+	**С1241-102-226 241-102-0226 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	**м**	**9,4**	**8 607**	**--**	**80906**	**--**	**80906**	**80906**
						--	**--**	**--**	**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**80906**	**--**	**80906**	**80906**
								--	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				80906			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80906			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				80906			
			РАЗДЕЛ 4.Выгребная яма								
21	+	**У6101-101-102 6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**13,7375**	**541**	**541**	**7432**	**7432**	**--**	**7432**
						--	**159**	**--**	**2184**		
22	+	**У6101-111-601 6101-0111-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка грунта, пропитанного битумом, толщина 20 см**	**м^3**	**0,2076325**	**13 833**	**1 197**	**2872**	**249**	**1245**	**2872**
						6 637	**279**	**1378**	**58**		
23	+	**С1211-201-102 211-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**0,2076325**	**8 596**	**--**	**1785**	**--**	**1785**	**1785**
						--	**--**	**--**	**--**		
24	+	**У6122-401-105 6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м^3**	**1,75**	**97 167**	**21 024**	**170042**	**36792**	**40202**	**170042**
						53 170	**6 380**	**93048**	**11165**		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
25	+	С1225-101-201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 025 --	-- --	8025 --	-- --	8025	8025
26	+	С1225-101-103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	17 838 --	-- --	17838 --	-- --	17838	17838
27	+	С1225-101-101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 064 --	-- --	8064 --	-- --	8064	8064
28	+	С1225-101-615 225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	86 848 --	-- --	86848 --	-- --	86848	86848
29	+	С1225-101-110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	36 903 --	-- --	36903 --	-- --	36903	36903
30	+	С1225-101-111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	50 055 --	-- --	50055 --	-- --	50055	50055
31	+	С1225-101-603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	64 506 --	-- --	64506 --	-- --	64506	64506
32	+	С1261-107-626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	7	785 --	-- --	5495 --	-- --	5495	5495
33	+	С1212-501-301 212-501-0301 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки I	т	0,03184	28 526 --	-- --	908 --	-- --	908	908
34	+	С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0084	1 183 274 --	-- --	9940 --	-- --	9940	9940
35	+	С1244-202-101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039 --	-- --	23039 --	-- --	23039	23039
36	+	У6103-701-807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00754	1 070 449 1 066 444	4 005 1 237	8071 8041	30 9	--	8071

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
37	+	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00754	1 177 428	--	8878	--	8878	8878
						--	--	--	--		
38	+	С1217-101-401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,16	1 590	--	254	--	254	254
						--	--	--	--		
39	+	У6104-802-203 6104-0802-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство чеканки и расшивки шва цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м	6,6	424	--	2798	--	39	2798
						418	--	2759	--		
40	+	С1261-107-742 261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,066	31 162	--	2057	--	2057	2057
						--	--	--	--		
41	+	У6122-201-102 6122-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,0021	2 351 051	198 115	4937	416	184	4937
						2 065 140	50 662	4337	106		
42	+	С1261-301-151 261-301-0151 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,1168	1 889	--	3999	--	3999	3999
						--	--	--	--		
43	+	У6112-202-401 6112-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	$м^2$	11,7837135	4 121	253	48561	2982	601	48561
						3 817	108	44978	1273		
44	+	С1212-402-0103 212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,3063766	26 640	--	8162	--	8162	8162
						--	--	--	--		
45	+	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,6245368	1 071	--	669	--	669	669
						--	--	--	--		
46	+	У6111-401-107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,048	4 200	42	42202	422	29491	42202
						1 223	6	12289	60		
			Вентиляционная колонка								
47	+	У6118-204-103 6118-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт	1	7 326	121	7326	121	4476	7326

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						2 729	29	2729	29		
48	+	У6111-101-2301 6111-0101-2301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка с изготовлением кольца металлического опорного и устройства разгружающего, диаметр трубопровода до 200 мм	$м^3$	0,03	104 959	181	3149	6	27	3149
						103 862	58	3116	2		
49	+	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,03	34 124	--	1024	--	1024	1024
						--	--	--	--		
50	+	У6122-201-102 6122-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,0016	2 351 051	198 115	3762	317	141	3762
						2 065 140	50 662	3304	81		
51	+	С1261-301-151 261-301-0151 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,6128	1 889	--	3047	--	3047	3047
						--	--	--	--		
52	+	У6111-401-107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,86664	4 200	42	3640	36	2544	3640
						1 223	6	1060	5		
			Грунтовая засыпка								
53	+	У6109-101-102 6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	1,89	391	89	739	168	--	739
						302	24	571	45		
54	+	С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,09639	8 036	--	775	--	775	775
						--	--	--	--		
55	+	У7101-102-102 7101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уступы по откосам насыпей, группа грунта 2	$м^3$	1	5 293	196	5293	196	--	5293
						5 097	48	5097	48		
56	+	У6101-206-102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	9,0975	3 933	--	35780	--	--	35780
						3 933	--	35780	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				688875	49167	421221	688875
								218487	15065	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				688875			
		Материалы		Тенге				78952			
		Всего заработная плата		Тенге					233552		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342271			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Сдача и испытание			Тенге				136			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				688875			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							52
			Сметная заработная плата	Тенге					233552		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				688875			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							52
			Сметная заработная плата	Тенге					233552		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							1733628
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				670604			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					334607		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85481		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						714593	
			- Перевозка грузов	Тенге				13825			

Итого по смете:	**1 733 628**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными	**126 555**
итого	**1 860 183**
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными	**5 581**
итого	**1 865 763**
сметная прибыль 5%	**93 288**
непредвиденные работы и затраты 5%	**93 288**
итого	**2 052 340**
в том числе на II квартал 2024г., доля - 48%, к - 1,0368	**1 021 376**
в том числе на III квартал 2024г., доля - 52%, к - 1,0557	**1 126 661**
итого	**2 148 036**
скидка 2%	**42 961**
итого	**2 105 076**
ндс 12%	**252 609**
итого с ндс	**2 357 685**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 060140010813
Заместитель руководителя_____Смағұлов А.Ғ.

Технический надзор
ТОО "Алатау ТН"
Эксперт_____Омарханов А.К.
№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;
№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;
№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Авторский надзор
ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта_____Баянов А.Ж.

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№208** от **2024-05-29**

Акт выполненных работ № 5

№ 2-01-01 Наружное электроснабжение ЭСН

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Подраздел 5. Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2								
1	69	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	12	-460	-460	-5520	-5520	--	-5520
						--	-93	--	-1116		
2	70	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м^2 спланированной поверхности за проход бульдозера	17,16	-4	-4	-69	-68	--	-69
						--	-1	--	-17		
3	71	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м^3 основания	4,92	-18 506	-5 298	-91050	-26066	-46165	-91050

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						-3 825	-1 621	-18819	-7975		
4	72	С1211-201-0106 211-201-0106 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,658	-7 900	--	-44698	--	-44698	-44698
						--	--	--	--		
5	73	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,276	-10 118	-2 826	-12911	-3606	-2236	-12911
						-5 540	-529	-7069	-675		
6	74	С1212-101-0304 212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,3015	-29 679	--	-38627	--	-38627	-38627
						--	--	--	--		
7	75	Е11-80101-203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	5,148	-9 128	-5 298	-46991	-27274	-26	-46991
						-3 825	-1 621	-19691	-8345		
8	76	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,148	-8 433	--	-43413	--	-43413	-43413
						--	--	--	--		
9	77	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,7	-13 920	-4 377	-37584	-11818	-2063	-37584
						-8 779	-852	-23703	-2300		
10	78	С1212-101-2019 212-101-2019 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,7405	-34 562	--	-94717	--	-94717	-94717
						--	--	--	--		
11	79	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1311	-340 618	--	-44655	--	-44655	-44655
						--	--	--	--		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей		Тенге				-69282			
		Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					-74352		
		- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге					-20428		
		Материалы, изделия и конструкции		Тенге						-316600	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге							-460235

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**-460235**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-69282**			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-74352**		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-20428**		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-316600**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	-	**460 235**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные затраты) 7,3%	-	**33 597**
итого	-	**493 832**
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями 0,3%	-	**1 481**
итого	-	**495 314**
сметная прибыль 5%	-	**24 766**
непредвиденные работы и затраты 5%	-	**24 766**
итого	-	**544 845**
в том числе на II квартал 2024г., доля - 48%, к - 1,0368	-	**271 150**
в том числе на III квартал 2024г., доля - 52%, к - 1,0557	-	**299 100**
итого	-	**570 250**
скидка 2%	-	**11 405**
итого	-	**558 845**
ндс 12%	-	**67 061**
итого с ндс	-	**625 906**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Ғ.

Технический надзор
ТОО "Алатау ТН"
Эксперт_____ Омарханов А.К.
№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;
№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;
№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Авторский надзор
ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта _____ Баянов А.Ж.