Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел" акимата города Рудного**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Кызылординский кирпичный завод"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **55-09-11-2023 Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: 11 микрорайон, г. Рудный Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на 6-01-01-01 Наружные сети водопровода работы

.

Составлен (а) в текущих ценах на 04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	2,740	540.0 0.0	540.0 111.0	1,479,600.0 0.0	1,479,600.0 304,140.0			1,479,600.0	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	85	14,976.0 14,976.0	0.0 0.0	1,272,960.0 1,272,960.0	0.0 0.0			1,272,960.0	
3	3	6101-0208-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 3	м^3	557	3,334.0 3,334.0	0.0 0.0	1,857,038.0 1,857,038.0	0.0 0.0			1,857,038.0	
4	4	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4,601.934	92.0		423,378.0				423,378.0	
5	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	557	78.0 14.0	64.0 15.0	43,446.0 7,798.0	35,648.0 8,355.0			43,446.0	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /ПГС/	м^3	85	4,045.0 4,045.0	0.0 0.0	343,825.0 343,825.0	0.0 0.0			343,825.0	
7	7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	103.7	6,873.0		712,730.0		712,730.0		712,730.0	
8	8	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	2,038.5	112.0 0.0	112.0 28.0	228,312.0 0.0	228,312.0 57,078.0			228,312.0	
9	9	6101-0106-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0103	м^3	2,038.5	49.0 0.0	49.0 12.0	99,886.0 0.0	99,886.0 24,462.0			99,886.0	
10	10	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	2,038.5	765.0 471.0	294.0 94.0	1,559,452.0 960,134.0	599,319.0 191,619.0			1,559,452.0	
11	11	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	226.5	5,788.0 5,788.0	0.0 0.0	1,310,982.0 1,310,982.0	0.0 0.0			1,310,982.0	
12	12	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	110.5	7,533.0 4,827.0	459.0 105.0	832,396.0 533,384.0	50,719.0 11,602.0	248,294.0		832,396.0	
13	13	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	12,307	23.0 21.0	2.0 1.0	283,061.0 258,447.0	24,614.0 12,307.0			283,061.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	12,307	92.0		1,132,244.0		1,132,244.0		1,132,244.0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					11,579,310	2,518,098	2,093,268	0	11,579,310	
								6,544,568	609,563	0	0		
			Раздел 2: Устройство футляров методом ГНБ										
15	15	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	3	34,460.0 6,769.0	27,691.0 2,667.0	103,380.0 20,307.0	83,073.0 8,001.0			103,380.0	
16	16	6121-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп	м	101	56,701.0 8,082.0	25,060.0 4,667.0	5,726,801.0 816,282.0	2,531,060.0 471,367.0	2,379,459.0		5,726,801.0	
17	17	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	102.01	23,698.0		2,417,433.0		2,417,433.0		2,417,433.0	
18	18	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /400 мм/	шт.	6	47,746.0 29,442.0	4,578.0 99.0	286,476.0 176,652.0	27,468.0 594.0	82,356.0		286,476.0	
19	19	6121-0801-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб, диаметр 250 мм	м	101	6,880.0 5,587.0	32.0 8.0	694,880.0 564,287.0	3,232.0 808.0	127,361.0		694,880.0	
			Итого по разделу 2: Устройство футляров методом ГНБ					9,228,970	2,644,833	5,006,609	0	9,228,970	
								1,577,528	480,770	0	0		
			Раздел 3: Гильзы /для прохода ПЭ труб через стенки колодцев/										
20	20	1146-0301-0405 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 80 мм /380 мм/	шт.	8	14,589.0 14,529.0	60.0 0.0	116,712.0 116,232.0	480.0 0.0			116,712.0	
21	21	1146-0301-0405 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 80 мм /480 мм/	шт.	7	18,428.0 18,352.0	76.0 0.0	128,996.0 128,464.0	532.0 0.0			128,996.0	
22	22	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 250 мм /ФУТЛЯР/	км	0.0016	4,834,570.0 2,979,325.0	1,469,792.0 408,346.0	7,735.0 4,767.0	2,351.0 653.0	617.0		7,735.0	
23	23	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1.6	17,049.0		27,278.0		27,278.0		27,278.0	
24	24	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 350 мм /ФУТЛЯР/	км	0.0014	6,770,223.0 4,154,842.0	2,194,242.0 605,719.0	9,478.0 5,817.0	3,072.0 848.0	590.0		9,478.0	
25	25	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	1.4	29,440.0		41,216.0		41,216.0		41,216.0	
26	26	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	8	21,542.0 16,132.0	0.0 0.0	172,336.0 129,056.0	0.0 0.0	43,280.0		172,336.0	
27	27	6114-0801-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 400 мм	сальник	7	26,276.0 19,079.0	87.0 28.0	183,932.0 133,553.0	609.0 196.0	49,770.0		183,932.0	
			Итого по разделу 3: Гильзы /для прохода ПЭ труб через стенки колодцев/					687,683	7,044	162,751	0	687,683	
								517,889	1,697	0	0		
			Раздел 4: Прокладка ПЭ трубопроводов										
28	28	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0.342	3,557,889.0 1,413,959.0	2,143,930.0 456,575.0	1,216,798.0 483,574.0	733,224.0 156,149.0			1,216,798.0	
29	29	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	345.42	9,310.0		3,215,860.0		3,215,860.0		3,215,860.0	
30	30	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм	м трубопровода	342	528.0 370.0	2.0 0.0	180,576.0 126,540.0	684.0 0.0	53,352.0		180,576.0	
31	31	6121-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 250 мм		0.342	456,831.0	0.0	156,236.0	0.0	29,059.0		156,236.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		371,863.0	0.0	127,177.0	0.0				
32	32	241-229-0408 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	шт.	18	15,061.0		271,098.0		271,098.0		271,098.0	
33	33	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0.1577	1,712,737.0 1,093,110.0	619,627.0 144,754.0	270,099.0 172,383.0	97,715.0 22,828.0			270,099.0	
34	34	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	159.277	3,817.0		607,960.0		607,960.0		607,960.0	
35	35	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	157.7	413.0 370.0	2.0 0.0	65,130.0 58,349.0	315.0 0.0	6,466.0		65,130.0	
36	36	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0.1577	349,688.0 318,740.0	0.0 0.0	55,146.0 50,265.0	0.0 0.0	4,880.0		55,146.0	
37	37	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.1531	1,462,148.0 963,193.0	498,955.0 123,768.0	223,855.0 147,465.0	76,390.0 18,949.0			223,855.0	
38	38	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	154.631	605.0		93,552.0		93,552.0		93,552.0	
39	39	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	153.1	382.0 370.0	2.0 0.0	58,484.0 56,647.0	306.0 0.0	1,531.0		58,484.0	
40	40	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0.1531	268,998.0 265,616.0	0.0 0.0	41,184.0 40,666.0	0.0 0.0	518.0		41,184.0	
			Итого по разделу 4: Прокладка ПЭ трубопроводов					6,455,978 1,263,066	908,634 197,926	4,284,276 0	0 0	6,455,978	
			Раздел 5: Арматура и фасонные части ст.										
41	41	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	24,931.0 17,525.0	5,137.0 1,401.0	49,862.0 35,050.0	10,274.0 2,802.0	4,538.0		49,862.0	
42	42	242-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	109,262.0		218,524.0		218,524.0		218,524.0	
43	43	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	8	13,500.0 10,929.0	646.0 210.0	108,000.0 87,432.0	5,168.0 1,680.0	15,400.0		108,000.0	
44	44	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	8	73,389.0		587,112.0		587,112.0		587,112.0	
45	45	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0.228	3,801,230.0 2,302,373.0	1,309,137.0 336,794.0	866,680.0 524,941.0	298,483.0 76,789.0	43,256.0		866,680.0	
46	46	241-505-0408 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х150 мм	шт.	2	221,584.0		443,168.0		443,168.0		443,168.0	
47	47	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	1	186,582.0		186,582.0		186,582.0		186,582.0	
48	48	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	3	12,336.0 9,387.0	563.0 176.0	37,008.0 28,161.0	1,689.0 528.0	7,158.0		37,008.0	
49	49	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	3	75,474.0		226,422.0		226,422.0		226,422.0	
50	50	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знака	шт.	3	3,839.0 3,539.0	0.0 0.0	11,517.0 10,617.0	0.0 0.0	900.0		11,517.0	
51	51	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1 /указатель пожарного гидранта/	$м^2$	1.1928	25,844.0		30,827.0		30,827.0		30,827.0	
52	52	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0.150132	3,801,230.0 2,302,373.0	1,309,137.0 336,794.0	570,686.0 345,660.0	196,544.0 50,564.0	28,483.0		570,686.0	
53	53	241-509-0216 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм		1	232,678.0		232,678.0		232,678.0		232,678.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
54	54	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	3	4,172.0		12,516.0		12,516.0		12,516.0	
55	55	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	5,897.0		5,897.0		5,897.0		5,897.0	
56	56	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /патрубок/	м	0.8	6,429.0		5,143.0		5,143.0		5,143.0	
57	57	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм /патрубок/	м	0.6	12,177.0		7,306.0		7,306.0		7,306.0	
58	58	6121-0202-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 350 мм	км	0.0014	1,778,966.0 678,010.0	203,376.0 59,039.0	2,491.0 949.0	285.0 83.0	1,257.0		2,491.0	
59	59	6121-0202-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 250 мм	км	0.0016	1,394,819.0 569,272.0	170,432.0 49,407.0	2,232.0 911.0	273.0 79.0	1,048.0		2,232.0	
60	60	6121-0202-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0.0006	1,159,861.0 490,598.0	147,079.0 42,883.0	696.0 294.0	89.0 26.0	313.0		696.0	
61	61	6121-0202-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 150 мм	км	0.0008	1,001,952.0 480,364.0	145,402.0 42,313.0	802.0 384.0	116.0 34.0	301.0		802.0	
62	62	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	14	7,897.0 6,627.0	265.0 30.0	110,558.0 92,778.0	3,710.0 420.0	14,070.0		110,558.0	
63	63	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	14	8,178.0		114,492.0		114,492.0		114,492.0	
64	64	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	18	12,265.0 10,529.0	411.0 30.0	220,770.0 189,522.0	7,398.0 540.0	23,850.0		220,770.0	
65	65	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	18	11,978.0		215,604.0		215,604.0		215,604.0	
			Итого по разделу 5: Арматура и фасонные части ст.					4,267,573 1,316,699	524,029 133,545	2,426,845 0	0 0	4,267,573	
			Раздел 6: Фасонные части ПЭ										
66	66	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	8,259.0 7,775.0	484.0 7.0	82,590.0 77,750.0	4,840.0 70.0			82,590.0	
67	67	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	10	4,000.0		40,000.0		40,000.0		40,000.0	
68	68	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	11,597.0 10,880.0	717.0 24.0	150,761.0 141,440.0	9,321.0 312.0			150,761.0	
69	69	241-214-0216 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	10	16,284.0		162,840.0		162,840.0		162,840.0	
70	70	241-208-0414 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	23,328.0		46,656.0		46,656.0		46,656.0	
71	71	241-208-0908 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм /10°/	шт.	1	11,706.0		11,706.0		11,706.0		11,706.0	
			Итого по разделу 6: Фасонные части ПЭ					494,553 219,190	14,161 382	261,202 0	0 0	494,553	
			Раздел 7: Колодцы водопроводные Д=1500 мм - 3 шт										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5.67	77,700.0 47,483.0	27,641.0 8,452.0	440,559.0 269,229.0	156,725.0 47,923.0	14,606.0		440,559.0	
73	73	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	73.199052	4,236.0 1,258.0	42.0 6.0	310,071.0 92,084.0	3,074.0 439.0	214,912.0		310,071.0	
74	74	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /бетон на упоры/	$м^3$	0.6	24,297.0		14,578.0		14,578.0		14,578.0	
75	75	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	22,969.0		68,907.0		68,907.0		68,907.0	
76	76	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	23,702.0		213,318.0		213,318.0		213,318.0	
77	77	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	34,978.0		104,934.0		104,934.0		104,934.0	
78	78	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	6	8,188.0		49,128.0		49,128.0		49,128.0	
79	79	244-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	комплект	3	176,544.0		529,632.0		529,632.0		529,632.0	
80	80	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка (таблица колодцев С-5 - 3 шт)	-	0.08022	1,143,119.0		91,701.0		91,701.0		91,701.0	
81	81	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /отмостки/	$м^3$	0.9	35,091.0 5,697.0	2,859.0 544.0	31,582.0 5,127.0	2,574.0 490.0	23,882.0		31,582.0	
			Итого по разделу 7: Колодцы водопроводные Д=1500 мм - 3 шт					1,854,410 366,440	162,373 48,852	1,325,598 0	0 0	1,854,410	
			Раздел 8: Колодцы водопроводные Д=2000 мм - 6 шт										
82	82	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	18.57	77,700.0 47,483.0	27,641.0 8,452.0	1,442,889.0 881,759.0	513,294.0 156,954.0	47,836.0		1,442,889.0	
83	83	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	215.553464	4,236.0 1,258.0	42.0 6.0	913,084.0 271,166.0	9,053.0 1,293.0	632,865.0		913,084.0	
84	84	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /бетон на упоры/	$м^3$	1.8	24,297.0		43,735.0		43,735.0		43,735.0	
85	85	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	36,435.0		218,610.0		218,610.0		218,610.0	
86	86	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	25,487.0		50,974.0		50,974.0		50,974.0	
87	87	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	18	35,080.0		631,440.0		631,440.0		631,440.0	
88	88	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	6	38,131.0		228,786.0		228,786.0		228,786.0	
89	89	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	8,188.0		114,632.0		114,632.0		114,632.0	
90	90	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	10,988.0		10,988.0		10,988.0		10,988.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
91	91	244-202-0111 *РСЦБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 колодезного типа магистральный, тип ТМ (Д400), на номинальную нагрузку 40 тонн	комплект	6	176 544,0		1 059 264,0		1 059 264,0		1 059 264,0	
92	92	222-506-0401 *РСЦБ РК 2022*	Стремянки (таблица колодцев С-8 - 4 шт, С-7 - 2 шт)	т	0,16696	1 143 120,0		190 858,0		190 858,0		190 858,0	
93	93	6103-0701-0101 *ЕСН РСЦБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /отмостки/	м³	1,8	35 091,0 5 697,0	3 859,0 544,0	63 164,0 10 255,0	6 946,0 979,0	47 763,0		63 164,0	
			Итого по разделу 5: Колодцы водопроводные Д=2000 мм - 6 шт					4 968 421 1 163 180	827 403 189 226	3 277 748 0	0 0	4 968 421	
			ИТОГО по акту					39 536 898 12 968 860	7 306 868 1 631 961	10 838 297 0	0 0	39 536 898	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)	39536898*7,5/100	2 965 267
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	39536898+0+0+2965267	42 502 165
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	42502165*5/100	2 125 108
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	42502165*3/100	1 275 065
	Итого с непредвиденными работами и затратами		45 902 338
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	45902338*1,075	49 345 013
	НДС (12%)	49345013*12/100	5 921 402
	Итого с НДС	49345013+5921402	55 266 415,33

Сдал (Подрядчик ТОО "Кызылординский кирпичный завод")

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жапанов Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик ГУ "Рудненский отдел строительства" акимата города Рудного)

ГУ "Рудненский городской отдел" акимата города Рудного

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Жаканов Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аркалык - проект"

Тойжанбетов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, номер аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "БАТЫС ГРАНД"

Акшанов А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, номер аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Рудненский городской отдел" акимата города Рудного

Подрядчик :

Наименование строительства и его адрес: 55-09-11-2023 Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: 11 микрорайон, г. Рудный Костанайской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода. Наружные сети водопровода	55 266 416	49 345 013	49 345 013	39 536 898		0			5 921 402	55 266 412,32
В том числе:										
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)	2 965 267	2 965 267								
Сметная прибыль (5%)	2 125 108	2 125 108								
Непредвиденные работы и затраты (3%)	1 275 065	1 275 065								
ИТОГО по справке	55 266 415	49 345 013	49 345 013	39 536 898					5 921 402	55 266 412,32

Заказчик: ГУ "Рудненский отдел строительства" акимата города Рудного

Руководитель

Жакенов Д.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "Кызылжардинский кирпичный завод"

Директор

Жанзаков Д.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аркалык - проект"

Директор

Тойымбетов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, дата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Рудненский городской отдел строительства акимата г. Рудный** ИИН/БИН **060140010328**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординский кирпичный завод"** **050240011655**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 67 от 12.07.2024 г

Номер документа	Дата составления
00000000009	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: 11 микрорайон, г. Рудный Костанайской области			Услуга	1	55 266 412,32	55 266 412,32	5 921 401,32
				Итого	1	x	55 266 412,32	5 921 401,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жанзаков Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ЖШС «Кызылординский кирпичный завод» ТОО

Принял (Заказчик) Руководитель / Жакенов Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата составления (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П. БСН 060140010328