Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Кызылту Каркаралинского района**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№211	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Кызылту Каркаралинского района	14 563 000	13 002 679	14 563 000	14 563 000					1 560 321	14 563 000
Удержание аванса 30%									468 096	4 368 900
Удержание резерва 5%									78 016	728 150
Итого к оплате	**14 563 000**	**13 002 679**	**14 563 000**	**14 563 000**					**1 014 209**	**9 465 950**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ Омарханов А.К.

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Кызылту Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№211** от **2024-05-29**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Смета Э1000013: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)и канализация НВК [2-02-01]								
1	1	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	4	6 266,0	271,0	25 064,0	1 084,0		25 064,0
						5 995,0	87,0	23 980,0	348,0		
2	2	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 460,0		29 840,0		29 840,0	29 840,0
3	3	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	175,481505	510,0	510,0	89 496,0	89 495,0		89 496,0
						0,0	104,0	0,0	18 250,0		
4	4	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом применен коэффициент к*	м^3 грунта	5,427263	6 932,0	0,0	37 622,0	0,0		37 622,0
						6 932,0	0,0	37 622,0	0,0		
5	5	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	12,70672	424,0	424,0	5 388,0	5 388,0		5 388,0
						0,0	86,0	0,0	1 093,0		
6	6	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	146,762616	79,0		11 594,0			11 594,0
7	7	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	12,70672	63,0	52,0	801,0	660,0		801,0
						11,0	12,0	140,0	152,0		
8	8	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	18,090877	3 582,0	0,0	64 802,0	0,0		64 802,0
						3 582,0	0,0	64 802,0	0,0		
9	9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	162,817891	81,0	81,0	13 188,0	13 188,0		13 188,0
						0,0	20,0	0,0	3 256,0		
10	10	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*			162,817891	624,0	241,0	101 598,0	39 239,0		101 598,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		383,0	77,0	62 359,0	12 537,0		
11	11	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	$м^3$ основания	2,128	15 068,0	453,0	32 065,0	964,0	21 114,0	32 065,0
						4 693,0	102,0	9 987,0	217,0		
12	12	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	40	23,0	2,0	920,0	80,0		920,0
						21,0	1,0	840,0	40,0		
13	13	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	40	92,0		3 680,0		3 680,0	3 680,0
14	14	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,04	1 350 720,0	457 911,0	54 029,0	18 317,0		54 029,0
						892 809,0	117 893,0	35 712,0	4 716,0		
15	15	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	40,4	204,0		8 242,0		8 242,0	8 242,0
16	16	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	263 681,0	0,0	10 547,0	0,0	218,0	10 547,0
						258 234,0	0,0	10 329,0	0,0		
17	17	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	4 426,0	154,0	17 704,0	616,0		17 704,0
						4 272,0	1,0	17 088,0	4,0		
18	18	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	4	669,0		2 676,0		2 676,0	2 676,0
19	19	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,9	80 250,0	27 124,0	312 975,0	105 783,0	27 156,0	312 975,0
						46 163,0	8 217,0	180 036,0	32 046,0		
20	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	39 280,0		78 560,0		78 560,0	78 560,0
21	21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	33 478,0		200 868,0		200 868,0	200 868,0
22	22	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	35 679,0		71 358,0		71 358,0	71 358,0
23	23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	8 025,0		80 250,0		80 250,0	80 250,0
24	24	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	785,0		3 140,0		3 140,0	3 140,0
25	25	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02768	1 143 119,0		31 642,0		31 642,0	31 642,0
26	26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,692	199,0	3,0	138,0	2,0	62,0	138,0
						107,0	0,0	74,0	0,0		
27	28	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,2	5 685,0		1 137,0		1 137,0	1 137,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м							
28	29	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4	10 072,0		4 029,0		4 029,0	4 029,0
29	30	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	34,6884	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	145 691,0 42 424,0	1 457,0 208,0	101 810,0	145 691,0
30	31	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,52	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	5 261,0 2 881,0	1 469,0 275,0	911,0	5 261,0
31	32	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,5304	32 501,0		17 239,0		17 239,0	17 239,0
32	33	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	73,516672	510,0 0,0	510,0 104,0	37 494,0 0,0	37 494,0 7 646,0		37 494,0
33	34	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом применен коэффициент к*	$м^3$ грунта	2,273712	6 932,0 6 932,0	0,0 0,0	15 761,0 15 761,0	0,0 0,0		15 761,0
34	35	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	31,799865	424,0 0,0	424,0 86,0	13 483,0 0,0	13 483,0 2 735,0		13 483,0
35	36	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	449,65009	79,0		35 522,0			35 522,0
36	37	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	31,799865	63,0 11,0	52,0 12,0	2 003,0 350,0	1 654,0 382,0		2 003,0
37	38	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	7,579038	3 582,0 3 582,0	0,0 0,0	27 148,0 27 148,0	0,0 0,0		27 148,0
38	39	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	68,211345	81,0 0,0	81,0 20,0	5 525,0 0,0	5 525,0 1 364,0		5 525,0
39	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	68,211345	624,0 383,0	241,0 77,0	42 564,0 26 125,0	16 439,0 5 252,0		42 564,0
40	41	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	$м^3$ основания	4,238	15 068,0 4 693,0	453,0 102,0	63 858,0 19 889,0	1 920,0 432,0	42 049,0	63 858,0
41	42	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	66	23,0 21,0	2,0 1,0	1 518,0 1 386,0	132,0 66,0		1 518,0
42	43	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	66	92,0		6 072,0		6 072,0	6 072,0
43	44	1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,003	167 433,0 155 705,0	8 144,0 2 625,0	502,0 467,0	25,0 8,0	10,0	502,0
44	45	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	3,03	899,0		2 724,0		2 724,0	2 724,0
45	46	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных		63	2 893,0	53,0	182 259,0	3 339,0	154 413,0	182 259,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода		389,0	16,0	24 507,0	1 008,0		
46	47	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	13	432,0		5 616,0		5 616,0	5 616,0
47	48	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	10,84	97 168,0	21 024,0	1 053 301,0	227 900,0	249 027,0	1 053 301,0
						53 171,0	6 380,0	576 374,0	69 159,0		
48	49	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	39 280,0		196 400,0		196 400,0	196 400,0
49	50	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	24 880,0		124 400,0		124 400,0	124 400,0
50	51	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	33 478,0		234 346,0		234 346,0	234 346,0
51	52	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	35 679,0		178 395,0		178 395,0	178 395,0
52	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	8 025,0		136 425,0		136 425,0	136 425,0
53	54	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	10	785,0		7 850,0		7 850,0	7 850,0
54	55	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0692	1 143 119,0		79 104,0		79 104,0	79 104,0
55	56	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,73	199,0	3,0	344,0	5,0	154,0	344,0
						107,0	0,0	185,0	0,0		
56	58	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка. *Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1*	$м^3$ кладки	0,033	80 354,0	5 593,0	2 652,0	185,0	1 462,0	2 652,0
						30 465,0	1 050,0	1 005,0	35,0		
57	59	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	66,0603	4 200,0	42,0	277 453,0	2 774,0	193 887,0	277 453,0
						1 223,0	6,0	80 792,0	396,0		
58	60	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,3	10 118,0	2 826,0	13 153,0	3 674,0	2 277,0	13 153,0
						5 540,0	529,0	7 202,0	688,0		
59	61	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	1,326	32 501,0		43 096,0		43 096,0	43 096,0
60	62	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	1 427 537,0	491 116,0	1 428,0	491,0		1 428,0
						936 421,0	120 353,0	936,0	120,0		
61	63	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1	2 175,0		2 175,0		2 175,0	2 175,0
62	64	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 881,0	323,0	9 762,0	646,0		9 762,0
						4 558,0	2,0	9 116,0	4,0		
63	65	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром		2	2 849,0		5 698,0		5 698,0	5 698,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			110 мм	шт.							
64	66	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	8 042,0 7 561,0	481,0 7,0	16 084,0 15 122,0	962,0 14,0		16 084,0
65	67	241-210-0220 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	2	3 030,0		6 060,0		6 060,0	6 060,0
			ИТОГО по смете Э1000013: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)и канализация НВК [2-02-01]					**4 291 719,0**	**594 390,0**	**2 355 572,0**	**4 291 719,0**
								1 294 639,0	**162 451,0**	**0,0**	
			Смета Э1000023: Наружное электроснабжение ЭСН [2-02-01]								
66	1	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0	21 725,0
67	2	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0	4 126,0
68	3	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496,0		34 992,0		34 992,0	34 992,0
69	4	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 606,0		2 606,0		2 606,0	2 606,0
70	5	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0	3 148,0
71	6	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0	5 820,0
72	7	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0	1 940,0
73	8	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 1шт=длина 1м	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0	7 817,0
74	9	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	3 615,0		14 460,0		14 460,0	14 460,0
75	10	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66,0		264,0		264,0	264,0
76	11	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	комплект	1	505,0		505,0		505,0	505,0
77	12	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	715,0		2 145,0		2 145,0	2 145,0
78	13	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	196,0	59 228,0
79	14	515-201-0516 *СпрСЦ 01.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)	комплект	1	253 823,0		253 823,0		253 823,0	253 823,0
80	15	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	0,004	581 648,0 299 724,0	277 082,0 66 291,0	2 327,0 1 199,0	1 108,0 265,0	20,0	2 327,0
81	16	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых		12	251,0		3 012,0		3 012,0	3 012,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			проволок ГОСТ 839-80,марки АС 35/6,2 мм2	м							
82	17	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000072	954 056,0		69,0		69,0	69,0
83	18	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0	10 302,0
84	21	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1	1 746,0 700,0	868,0 257,0	1 746,0 700,0	868,0 257,0	178,0	1 746,0
85	22	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0	1 050,0
86	23	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники.Установка с помощью механизмов	комплект	1	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	336,0	34 257,0
87	24	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831,0		101 493,0		101 493,0	101 493,0
88	27	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	912,0	27 273,0
89	28	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	83 644,0		83 644,0		83 644,0	83 644,0
90	29	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 411,0		1 411,0		1 411,0	1 411,0
91	30	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0	24 314,0
92	31	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 длина 1м-1шт	шт.	4	1 737,0		6 948,0		6 948,0	6 948,0
93	32	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0	4 669,0
94	33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01693	372 115,0		6 300,0		6 300,0	6 300,0
95	34	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 195,0		4 780,0		4 780,0	4 780,0
96	35	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908,0		7 816,0		7 816,0	7 816,0
97	36	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 738,0		1 738,0		1 738,0	1 738,0
98	37	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 498,0		4 996,0		4 996,0	4 996,0
99	38	252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 715,0		2 715,0		2 715,0	2 715,0
100	39	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540,0		33 540,0		33 540,0	33 540,0
101	40	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12 814,0		12 814,0		12 814,0	12 814,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
				шт.							
102	41	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0	2 288,0
103	42	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0	3 880,0
104	43	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0	5 820,0
105	44	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	шт.	2	6 497,0		12 994,0		12 994,0	12 994,0
106	45	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А1А 50Г-1	шт.	3	1 265,0		3 795,0		3 795,0	3 795,0
107	46	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	67	1 317,0 700,0	572,0 157,0	88 239,0 46 900,0	38 324,0 10 519,0	3 015,0	88 239,0
108	47	243-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х16(мк)-10	м	67	10 854,0		727 218,0		727 218,0	727 218,0
109	48	1308-0201-1818 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12 029,0 11 659,0	225,0 69,0	24 058,0 23 318,0	450,0 138,0	290,0	24 058,0
110	49	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	18 402,0		36 804,0		36 804,0	36 804,0
111	50	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 195,0		2 390,0		2 390,0	2 390,0
112	51	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0	3 474,0
113	52	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,017664	473 747,0		8 368,0		8 368,0	8 368,0
114	53	1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	5,16	309,0 0,0	309,0 79,0	1 594,0 0,0	1 595,0 408,0		1 594,0
115	54	1101-0102-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	2,58	352,0 0,0	352,0 90,0	908,0 0,0	908,0 232,0		908,0
116	55	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	29,799	79,0		2 354,0			2 354,0
117	56	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	43	789,0 350,0	439,0 142,0	33 927,0 15 050,0	18 877,0 6 106,0		33 927,0
118	57	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	2,58	9 020,0		23 272,0		23 272,0	23 272,0
119	58	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	43	23,0 21,0	2,0 1,0	989,0 903,0	86,0 43,0		989,0
120	59	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	43	53,0		2 279,0		2 279,0	2 279,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
121	60	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,16	81,0 0,0	81,0 20,0	418,0 0,0	418,0 103,0		418,0
122	62	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на	шт.	1	2 085 258,0		2 085 258,0		2 085 258,0	2 085 258,0
123	63	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	1 149 456,0
124	66	1101-0101-0418 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	12	411,0 0,0	411,0 121,0	4 932,0 0,0	4 932,0 1 452,0		4 932,0
125	67	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	$м^3$ основания	5,148	9 128,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	46 991,0 19 691,0	27 274,0 8 345,0	26,0	46 991,0
126	68	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,148	8 433,0		43 413,0		43 413,0	43 413,0
127	69	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,276	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	12 911,0 7 069,0	3 606,0 675,0	2 236,0	12 911,0
128	70	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,30152	31 250,0		40 672,0		40 672,0	40 672,0
129	71	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	2,7	13 920,0 8 779,0	4 377,0 852,0	37 584,0 23 703,0	11 818,0 2 300,0	2 063,0	37 584,0
130	72	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6	$м^3$	2,7405	34 562,0		94 717,0		94 717,0	94 717,0
131	73	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,131076	340 618,0		44 647,0		44 647,0	44 647,0
132	74	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство /покрытие площадки	$м^3$ основания	4,92	18 506,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	91 050,0 18 819,0	26 066,0 7 975,0	46 165,0	91 050,0
133	75	1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	3,2	309,0 0,0	309,0 79,0	989,0 0,0	989,0 253,0		989,0
134	76	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	32	1 445,0 790,0	59,0 15,0	46 240,0 25 280,0	1 888,0 480,0	19 072,0	46 240,0
135	77	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	47 030,0 39 510,0	3 970,0 970,0	3 550,0	47 030,0
136	78	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	353 988,0		17 204,0		17 204,0	17 204,0
137	79	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	10	1 302,0 903,0	41,0 10,0	13 020,0 9 030,0	410,0 100,0	3 580,0	13 020,0
138	80	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1	34 758,0		3 476,0		3 476,0	3 476,0
139	81	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,2	81,0 0,0	81,0 20,0	259,0 0,0	259,0 64,0		259,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
140	82	1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	6	309,0	309,0	1 854,0	1 854,0		1 854,0
						0,0	79,0	0,0	474,0		
141	83	1101-0102-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	3	352,0	352,0	1 056,0	1 056,0		1 056,0
						0,0	90,0	0,0	270,0		
142	84	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	36,54	79,0		2 887,0			2 887,0
143	85	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	25	789,0	439,0	19 725,0	10 975,0		19 725,0
						350,0	142,0	8 750,0	3 550,0		
144	86	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	50	243,0	126,0	12 150,0	6 300,0		12 150,0
						117,0	41,0	5 850,0	2 050,0		
145	87	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м^3	3	9 020,0		27 060,0		27 060,0	27 060,0
146	88	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	61	1 082,0	396,0	66 002,0	24 156,0	2 745,0	66 002,0
						641,0	104,0	39 101,0	6 344,0		
147	89	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	16	1 032,0	375,0	16 512,0	6 000,0	1 184,0	16 512,0
						583,0	98,0	9 328,0	1 568,0		
148	90	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	77	1 381,0		106 337,0		106 337,0	106 337,0
149	91	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	6 200,0	225,0	24 800,0	900,0	584,0	24 800,0
						5 829,0	69,0	23 316,0	276,0		
150	92	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-	шт.	4	10 838,0		43 352,0		43 352,0	43 352,0
151	93	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	25	23,0	2,0	575,0	50,0		575,0
						21,0	1,0	525,0	25,0		
152	94	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	25	106,0		2 650,0		2 650,0	2 650,0
153	95	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,016	910 995,0	0,0	14 576,0	0,0	869,0	14 576,0
						856 716,0	0,0	13 707,0	0,0		
154	96	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	15,84	1 852,0		29 336,0		29 336,0	29 336,0
155	97	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	6	81,0	81,0	486,0	486,0		486,0
						0,0	20,0	0,0	120,0		
156	98	1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	1	309,0	309,0	309,0	309,0		309,0
						0,0	79,0	0,0	79,0		
157	99	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4 703,0	397,0	14 109,0	1 191,0	1 065,0	14 109,0
						3 951,0	97,0	11 853,0	291,0		
158	100	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,006927	353 988,0		2 452,0		2 452,0	2 452,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			ИТОГО по смете Э1000023: Наружное электроснабжение ЭСН [2-02-01]					**5 940 959,0**	**233 968,0**	**1 685 650,0**	**5 940 959,0**
								426 071,0	**65 976,0**	**3 590 030,0**	
			Смета Э1000033: Выгреб НВК,КЖ [2-02-02]								
159	1	1101-0101-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	313,3876	399,0	399,0	125 042,0	125 042,0		125 042,0
						0,0	84,0	0,0	26 325,0		
160	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м^3 грунта	9,6924	6 932,0	0,0	67 188,0	0,0		67 188,0
						6 932,0	0,0	67 188,0	0,0		
161	3	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	35,72	486,0	486,0	17 360,0	17 359,0		17 360,0
						0,0	102,0	0,0	3 643,0		
162	4	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	412,566	79,0		32 593,0			32 593,0
163	5	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	35,72	63,0	52,0	2 250,0	1 858,0		2 250,0
						11,0	12,0	393,0	429,0		
164	6	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	32,308	3 582,0	0,0	115 727,0	0,0		115 727,0
						3 582,0	0,0	115 727,0	0,0		
165	7	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	290,772	81,0	81,0	23 553,0	23 552,0		23 553,0
						0,0	20,0	0,0	5 815,0		
166	8	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок.Планировка прицепными грейдерами средними.Группа грунтов 2.	м^2 спланированной поверхности	31,24	14,0	14,0	437,0	437,0		437,0
						0,0	5,0	0,0	156,0		
167	9	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м^3 основания	2,03	18 506,0	5 298,0	37 567,0	10 755,0	19 047,0	37 567,0
						3 825,0	1 621,0	7 765,0	3 291,0		
168	10	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м^3	2,448	13 920,0	4 377,0	34 076,0	10 715,0	1 870,0	34 076,0
						8 779,0	852,0	21 491,0	2 086,0		
169	11	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6 общ указ п.6	м^3	2,48472	34 562,0		85 877,0		85 877,0	85 877,0
170	12	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,237224	320 538,0		76 039,0		76 039,0	76 039,0
171	13	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00824	352 851,0		2 907,0		2 907,0	2 907,0
			ИТОГО по смете Э1000033: Выгреб НВК,КЖ [2-02-02]					**620 616,0**	**189 718,0**	**185 740,0**	**620 616,0**
								212 564,0	**41 745,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**10 853 294,0**	**1 018 076,0**	**4 226 962,0**	**10 853 294,0**
								1 933 274,0	**270 172,0**	**3 590 030,0**	
			В том числе:								
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**3 590 030,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость , тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			ИТОГО								10853294
			Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%								530218
			Итого								11383512
			Сметная прибыль 5%								389674
			Непредвиденные работы и затраты 5%								569176
			Итого								12342362
			Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075								13268039
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки								13002678
			НДС, 12 %								1560321
			Итого с НДС								14563000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Омарханов А.К.

ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта_____ Баянов А.Ж.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Кызылту Каркаралинского района**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№211	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Кызылту Каркаралинского района	34 244 435,00	17 572 709,82	19 681 435,00	19 681 435,00					2 108 725,18	19 681 435,00
Удержание аванса 30%									633 550,32	5 913 136,36
Удержание резерва 5%									105 436,26	984 071,75
Итого к оплате	**34 244 435,00**	**17 572 709,82**	**19 681 435,00**	**19 681 435,00**					**1 369 738,60**	**12 784 226,89**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Алатау ТН"
Эксперт_____Омарханов А.К.
ИИН 710919350378
№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;
№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;
№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____Смагулов А.Г.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Кызылту Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№211** от **2024-05-29**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э120003: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)и канализация НВК [2-02-01]										
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)										
1	22	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24 880,0		49 760,0		49 760,0		49 760,0	184585
2	25	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 064,0		16 128,0		16 128,0		16 128,0	
3	29	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	13 533,0		27 066,0		27 066,0		27 066,0	
4	30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	-33 478,0		-66 956,0		-66 956,0		-66 956,0	
5	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	-8 025,0		-64 200,0		-64 200,0		-64 200,0	
6	32	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	-80 250,0	-27 124,0	-26 482,0	-8 951,0	-2 298,0		-26 482,0	
						-46 163,0	-8 217,0	-15 234,0	-2 712,0				
7	33	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	-785,0		-3 140,0		-3 140,0		-3 140,0	
			Раздел: Канализация бытовая (К1)										
8	54	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,1506	97 168,0	21 024,0	14 633,51	3 166,21	3 459,75		14 633,51	
						53 171,0	6 380,0	8 007,55	960,83				
9	60	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	8 064,0		40 320,0		40 320,0		40 320,0	
10	61	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	10	-785,0		-7 850,0		-7 850,0		-7 850,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	62	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	-8 025,0		-72 225,0		-72 225,0		-72 225,0	
12	65	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	5	13 533,0		67 665,0		67 665,0		67 665,0	
			ИТОГО по смете Э120003: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)и канализация НВК [2-02-01]					**-25 280,49**	**-5 784,79**	**-12 270,25**	**0,0**	**-25 280,49**	
								-7 226,45	**-1 751,17**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э120013: Наружное электроснабжение ЭСН [2-02-01]										
			Подраздел: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]										
13	19	1337-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0.5 т.Монтаж на открытой площадке	шт.	1	195 874,0 145 432,0	13 931,0 3 714,0	195 874,0 145 432,0	13 931,0 3 714,0	36 511,0		195 874,0	
14	20	Предложения. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964*	Реклоузер РВА/TEL-10-12,5/630 TER-Rec15-AI1-R5 в комплекте с монтажным оборудованием.	компл.	1	5 734 729,28		5 776 019,0		5 734 729,0		5 776 019,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		5 734 729,28			5 734 729,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			41 290,0					
15	25	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$.Установка	$м^3$	0,05	34 056,0 13 306,0	20 750,0 4 848,0	1 703,0 665,0	1 037,0 242,0			1 703,0	
16	26	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	1	8 587,0		8 587,0		8 587,0		8 587,0	
			Подраздел: Строительство ЛЭП-6кВ [КЛ-6кВ]										
17	46	6124-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	135	738,0 350,0	388,0 119,0	99 630,0 47 250,0	52 380,0 16 065,0			99 630,0	
18	47	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,404	90 331,0		36 494,0		36 494,0		36 494,0	
19	48	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	68	1 317,0 700,0	572,0 157,0	89 556,0 47 600,0	38 896,0 10 676,0	3 060,0		89 556,0	
20	49	243-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х16(мк)-10	м	68	10 854,0		738 072,0		738 072,0		738 072,0	
			Подраздел: Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)										
21	63	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтаж оборудования	подстанция	1	274 208,0 157 392,0	108 341,0 32 207,0	274 208,0 157 392,0	108 341,0 32 207,0	8 475,0		274 208,0	
22	66	1308-0301-0109 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 3 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	301 281,0 145 319,0	134 065,0 37 173,0	301 281,0 145 319,0	134 065,0 37 173,0	21 897,0		301 281,0	
23	67	515-103-0139 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 55TS,55 кВа,40 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,в контейнере не по смете	шт.	1	6 111 157,0		6 111 157,0		6 111 157,0		6 111 157,0	
			Подраздел: Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-3-АС лист 2										
24	73	6104-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 113,0 3 107,0	3 577,0 704,0	32 452,0 12 428,0	14 308,0 2 816,0	5 716,0		32 452,0	
25	74	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018		2,172	39 358,0		85 486,0		85 486,0		85 486,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
26	75	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**		2,7	-13 920,0	-4 377,0	-37 584,0	-11 818,0	-2 063,0		-37 584,0	
				$м^3$		-8 779,0	-852,0	-23 703,0	-2 300,0				
27	76	212-101-2019 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6**		2,7405	-34 562,0		-94 717,0		-94 717,0		-94 717,0	
				$м^3$									
28	77	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**		0,1311	-340 618,0		-44 655,0		-44 655,0		-44 655,0	
				т									
			Подраздел: Контур повторного заземления										
29	104	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**		0,007673	353 988,0		2 716,0		2 716,0		2 716,0	
				т									
30	105	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**		10	1 445,0	59,0	14 450,0	590,0	5 960,0		14 450,0	
				м		790,0	15,0	7 900,0	150,0				
31	106	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**		1	81,0	81,0	81,0	81,0			81,0	
				$м^3$ грунта		0,0	20,0	0,0	20,0				
			ИТОГО по смете Э120013: Наружное электроснабжение ЭСН [2-02-01]					**13 590 810,0**	**351 811,0**	**811 539,0**	**0,0**	**13 590 810,0**	
								540 283,0	**100 763,0**	**11 887 176,0**	**0,0**		
			Смета Э120023: Выгреб НВК,КЖ [2-02-02]										
			Подраздел: ТХ										
32	14	1337-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 $м^3$.Монтаж.** *Монтаж оборудования с установленными на нем площадками,лестницами,обвязкой и изоляцией,применен коэффициент к затратам труда - 1,25,времени эксплуатации машин и механизмов - 1.25*		1	86 915,0	43 623,0	86 915,0	43 623,0			86 915,0	
				шт.		43 292,0	8 585,0	43 292,0	8 585,0				
33	15	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Емкости.Испытание на водонепроницаемость**		8	477,0	8,0	3 816,0	64,0	968,0		3 816,0	
				$м^3$ емкости		348,0	3,0	2 784,0	24,0				
34	16	Коммерческое *предложение . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3. 7, Кмат=0,964*	**Емкость питьевая Rainpark TLT-8 изстеклопластика V=8$м^3$ Размеры: D=1600 мм L=4200 мм.Масса- 467 кг.В комплекте:Технический колодец D=800мм-1шт Комплект монтажных ремней (шт): 3 Датчик №1: Датчик уровня Оформление горловин:Стеклопластиковая крышка.**		1	1 995 802,77		2 010 173,0				2 010 173,0	
				шт.						1 995 803,0			
			В том числе:										
			- отпускная цена		1 995 802,77			1 995 803,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			14 370,0					
			ИТОГО по смете Э120023: Выгреб НВК,КЖ [2-02-02]					**2 100 904,0**	**43 687,0**	**968,0**	**0,0**	**2 100 904,0**	
								46 076,0	**8 609,0**	**2 010 173,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**15 666 433,51**	**389 713,21**	**800 236,75**	**0,0**	**15 666 433,51**	
								579 132,55	**107 620,83**	**13 897 349,0**	**0,0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**13 897 349,0**			
		Итого по акту										**15 666 433,51**	
			ИТОГО								15 666 433,51		
			Затраты на организацию и управлению стр. 7,3%								129 143,17		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого								15 795 576,68		
			Сметная прибыль 5%								94 911,38		
			Непредвиденные работы и затраты 5%								789 778,83		
			Итого								16 680 266,90		
			Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075								17 931 336,56		
			Итого с учетом конкурсной ценовой скидки								17 572 709,82		
			НДС, 12 %								2 108 725,18		
			Итого с НДС								19 681 435,00		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор _____ **Тюба И.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ **Смагулов А.Г.**

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ **Омарханов А.К.**

ТОО "Макетстрой"
Главный инженер проекта _____ **Баянов А.Ж.**