"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" БИН 950640001006 г.Караганда, Сатыбалдина, 19

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" г.Павлодар, ул.Крупской, 76 БИН 970740002498

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ СОШ №15 г. Караганда, ул. Сатыбалдина 19

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ СОШ №15 г. Караганда, ул. Сатыбалдина 19

Договор подряда (контракт) № 37 от 03 июня 2020г

Акт №1 от 29.06.2020г

приемки выполненных работ за июнь 2020г

Капитальный ремонт здания КГУ СОШ №15 г. Караганда, ул. Сатыбалдина 19

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Кровля									
19	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	27,97343	92666,93	1585,79	2592212	44360	1911556	588053	3434686
					22746,44	611,15	636296	17096	0	254421	
20	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	27,97343	10122,89	64,81	283172	1813	257245	22380	329996
					862,03	26,92	24114	753	0	24444	
27	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	3	18519,33	947	55558	2841	32958	18797	80303
					6586,33	375,67	19759	1127	0	5948	
28	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,895	10124,02	64,8	9061	58	8231	716	10559
					862,57	26,82	772	24	0	782	
29	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	22,01	2003,27	118,13	44092	2600	5492	33711	84027
					1635,62	29,17	36000	642	0	6224	

	Итого					**3 939 571**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					716 941					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 672					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 642					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 215 482					
	Накладные расходы, тенге					663 657					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					291 819					
	Всего					**3 939 571**					

Раздел 2 Добавить

34	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2541,9	228,09	1,54	579790	3923	0	414624	1073967
					226,55	0	575867	0	0	79553	
35	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	902,6	142,7	18,54	128804	16737	0	84054	229887
					124,16	5,18	112067	4675	0	17029	
36	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	902,6	204,24	11,69	184350	10551	0	127257	336536
					192,55	3,27	173799	2947	0	24929	
37	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	902,6	66	10,88	59574	9824	0	37796	105160
					55,12	3,04	49750	2744	0	7790	
39	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,060;	м2	2910,60312	1924		5600000		5600000		6048000
41	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	902,6	351,87	3,01	317594	2713	285411	27538	372743
					32,65	1,25	29470	1128	0	27611	
42	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из пленки полиэтиленовой. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	902,6	183,81	15,03	165907	13566	81817	67586	252172
					78,13	3,26	70524	2939	0	18679	
43	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	18519	947	18519	947	10986	6266	26768
					6586	376	6586	376	0	1983	
44	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,295	10122,03	64,41	2986	19	2713	236	3480

				861,02	27,12	254	8	0	258	
45	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	7,34	2003,13	118,12	14703	867	1831	11241	28020
					1635,56	29,16	12005	214	0	2076	
46	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,060;	м2	31,111	1924		59858		59858		64647
									0	4789	

Итого	**8 541 380**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 030 322
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 031
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 042 616
Накладные расходы, тенге	776 598
Сметная прибыль (8 %), тенге	632 697
Всего	**8 541 380**

Итого	**12 480 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 747 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 673
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 258 098
Накладные расходы, тенге	1 440 255
Сметная прибыль (8 %), тенге	924 516
Всего	**12 480 951**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	149771
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	333451
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**259283**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**13 223 457**
Итого в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498961)	**13 883 256**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,94538342	**13125000**

НДС (12 %)	1 575 000
Итого	**14 700 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунев Д.В.

Принял (Заказчик)
"Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
БИН 950640001006

Руководитель_____Жаксыбекова С.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Alash-service KZ"
БИН170940008289

эксперт_____ Абдильдин Д.С.
аттестат № KZ05VJE00033475

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО Компания "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС"

БИН 020640003663

эксперт_____ Нурмахамбетов Е.К.