"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" БИН 950640001006 г.Караганда, Сатыбалдина, 19

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" г.Павлодар, ул.Крупской, 76 БИН 970740002498

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ СОШ №15 г. Караганда, ул. Сатыбалдина 19

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ СОШ №15 г. Караганда, ул. Сатыбалдина 19

Договор подряда (контракт) № 37 от 02 июня 2020г

Акт №2 от 15.07.2020г

приемки выполненных работ за июль 2020г

Капитальный ремонт здания КГУ СОШ №15 г. Караганда, ул. Сатыбалдина 19

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	501.1	228.09	1.54	114297	773	0	81737	211717
					226.55	0	113524	0	0	15683	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	2140.4	142.7	18.54	305442	39689	0	199324	545147
					124.16	5.18	265753	11086	0	40381	
4	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	2140.4	204.24	11.69	437162	25021	0	301774	798051
					192.55	3.27	412141	6989	0	59115	
6	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	2140.4	66	10.88	141271	23295	0	89628	249371
					55.12	3.04	117976	6507	0	18472	
		Раздел 2 Кровля									
19	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	52.4	92666.91	1585.8	4855746	83096	3580737	1101544	6433873
					22746.43	611.16	1191913	32025	0	476583	

20 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм. арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	52,4	10122,82	64,79	530436	3395	481871	41924	618149
				862,02	26,95	45170	1412	0	45789	
21 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2140,4	2858,52	118,12	6118368	252829	1820597	3778834	10688978
				1889,81	29,19	4044942	62486	0	791776	
23 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1749		122430		122430		132224
24 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	112,185	1386		155488		155488		167927
25 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2140,4	351,87	3,01	753132	6433	676816	65304	883911
				32,65	1,25	69883	2677	0	65475	
26 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из пленки полиэтиленовой. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	2162,41	183,81	15,03	397472	32501	196013	161921	604144
				78,13	3,26	168958	7043	0	44751	

Итого	**21 333 492**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 430 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	467 032
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 033 952
Накладные расходы, тенге	5 821 990
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 580 258
Всего	**21 333 492**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	256 002
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	569 963
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**443 189**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**22 602 646**

Итого в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498961)	23 730 430
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,94538342	22434355
НДС (12 %)	2 692 123
Итого	25 126 478

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____ Лунев Д.В

Принял (Заказчик)
"Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
БИН 950640001006

Руководитель_____Жаксыбекова С.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Alash-service KZ"
БИН170940008289

эксперт_____ Абдульдин Д.Т.
аттестат № KZ05VJE00033475

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО Компания "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС"

БИН 020640003663

Директор_____ Демянчик В.П.