Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГУ «Каракиянский районный отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **"Реконструкция водопровода в селе Бостан Каракиянского района Мангисмтауской области.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
			номер	дата	наименование		код	наименование	код
	11	17	32/23, доп/согл. №1	05.09.2023г. 26.04.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **декабрь**	СМР в базисных ценах	СМР в отчетном месяце	монтаж оборудо-вания	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приоб-ретение материа-лов	Дополнительные затраты: другие дополни-тельные затраты	НДС 12% тенге	ВСЕГО
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**261 748 749,92**		**233 704 241,00**						**28 044 508,92**	**261 748 749,92**
В том числе, за **июль** месяц		**13 776 250,21**	**12 300 223,40**						**1 476 026,81**	**13 776 250,21**
Удержание 30% (Договор № 32/23)			3 690 067,02						442 808,04	4 132 875,06
К оплате:			**8 610 156,38**						**1 033 218,77**	**9 643 375,15**

Всего к оплате: 9 643 375,15 (девять миллионов шестьсот сорок три тысячи триста семьдесят пять) тенге 15 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кылаубаева Т. Т.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел строительства»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Реконструкция водопровода в селе Бостан Каракиянского района Мангистауской области"
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети и сооружения водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32/23 от 05. 09. 2023г. Доп. Согл №32/23 от 26.04.2024г.

Акт выполненных работ №2
за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г. *ред. 2022.5 Э 9960*

№ п/п	№ смет-ных поз.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. ЛС 2-2-1. Резервуар 500м3										
			Устройство вентиляции. МС4,5,5. АС-13										
1	7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,01436	124308,72	8693,19	1785	125	158	1813	3885
							104625,25	2342,71	1502	34		288	
			Плита покрытия. АС-14										
2	10	1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конс-ций		16	4669,60	1997,39	74714	31958	1282	59232	144662
							2592,10	545,19	41474	8723		10716	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	10.1	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,087	1,392	605,00				842		
3	13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б и бетонных конс-ции		1,74	35940,79	13688,82	62537	23819	8223	41230	112069
							17525,79	6409,07	30495	11152		8301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,23142	27222,00				6300		
	13.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,00696	92871,00				646		
			Усиление плит										
4	22	1146-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3		0,6	101226,19	24400,00	60736	14640	18004	29684	97653
							46820,00	12076,57	28092	7246		7234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	22.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,612	29359,00				17968		
			Крышка К1. АС-15										
5	24	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,0066	164607,02	7058,32	1086	46	9	726	1957
							156252,72	3252,36	1031	21		145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	24.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	2453940,00				2		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	24.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000005	289955,00				1		
	24.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000004	623062,00				2		
			Крышка К2. АС-16										
6	26	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,0208	164607,02	7058,32	3424	147	27	2289	6170
							156252,72	3252,36	3250	68		457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	26.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	2453940,00				5		
	26.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000015	289955,00				4		
	26.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000012	623062,00				8		
			Стремянка металлическая С1. Решетка металл. РМ1 АС-17										
7	28	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0455	101932,66	35671,54	4638	1623	120	2447	7652
							63628,55	14312,51	2895	651		567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	28.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000182	289955,00				53		
8	30	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2		1,2285	200,64	2,18	246	3	209	24	292
							27,89	0,45	34	1		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	30.1	236-201-0202	Лак сополинеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,15	0,184275	971,00				179		
9	31	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2		1,2285	282,49	3,00	347	4	273	49	427
							56,81	0,45	70	1		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	31.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,0002	1247994,00				250		
			Сальник набивной АС-20										
10	32	261-107-0711 РСНБ РК 2022	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг		96,2	1016,00	–	97739	–	97739	–	105558
							–	–	–	–		7819	
11	33	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		3,174	11276,23	155,19	35791	493	28049	7262	46497
							2283,90	50,73	7249	161		3444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	33.1	261-305-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4.5 мм	м	1	3,174	8720,00				27677		
12	34	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода		3,174	18257,48	188,07	57949	597	45781	11503	75008
							3645,46	52,64	11571	167		5556	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	34.1	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,93	2,95182	15384,00				45411		
13	35	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода		3,174	23581,40	306,83	74847	974	60072	13827	95768
							4348,20	97,10	13801	308		7094	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	35.1	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,93	2,95182	20158,00				59503		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	36	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	3,174		30275,62 5072,90	413,09 137,83	96095 16101	1311 437	78683	16208 8984	121287
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	36.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	2,95182	26379,00				77866		
15	37	1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	3,174		49003,81 6390,53	590,85 194,84	155538 20284	1875 618	133379	20484 14082	190104
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	37.1	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	0,95	3,0153	43725,00				131844		
16	38	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	24,0003		200,64 27,89	2,18 0,45	4815 669	53 11	4093	469 423	5707
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	38.1	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,15	3,600045	971,00				3496		
17	39	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	24,0003		282,49 56,81	3,00 0,45	6780 1363	72 11	5345	948 618	8346
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	39.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,003912	1247994,00				4882		
			Днище монол. Дн1АС-23.24										
18	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,2		33730,10 2150,93	1530,53 412,36	580158 36996	26326 7093	516836	40121 49622	669901
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	40.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	17,544	27222,00				477583		
19	41	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	67,2		51696,20 14332,94	4369,85 1884,31	3473985 963174	293654 126626	2217157	991717 357256	4822958
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	41.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	68,208	29694,00				2025368		
			Стени днище СТм1. АС-24										
20	44	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	60,5		51696,20 14332,94	4369,85 1884,31	3127620 867143	264376 114001	1996101	892841 321637	4342098
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	44.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	61,4075	29694,00				1823434		
21	47	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1258		937741,58 121243,20	2008,38 964,98	117968 15252	252 121	102464	13990 10557	142515
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	47.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1	0,1258	814490,00				102463		
			Колонна Км1. 6шт. АС29										
22	48	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,02		49802,83	6435,64	200207	25871	134179	42838	262489

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							9989,30	1720,87	40157	6918		19444	
	48.1	212-101-0902	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	4,0803	29694,00				121160		
			Балка монол. БмI. 2шт. АС-30										
23	51	1106-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм. Устройство	м3 за выч. объ. арм-ры	4,8		64378,51 20182,66	5059,45 1305,81	309017 96877	24285 6268	187855	93862 32230	435109
	51.1	215-204-0503	В ТОМ ЧИСЛЕ: Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0136	0,06528	92871,00				6063		
	51.2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	4,872	29694,00				144669		
24	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0972		937741,58 121243,20	2008,38 964,98	91148 11785	195 94	79168	10810 8157	110114
	55.1	222-509-1002	В ТОМ ЧИСЛЕ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1	0,0972	814490,00				79168		
			Гидроизоляция и основание										
25	56	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/хамаст	м2 изолир поверх.	41,58		2488,79 1130,81	111,97 20,44	103484 47019	4656 850	51809	44997 11879	160360
	56.1	216-201-0602	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,143867	213405,00				30702		
	25.2	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,12	46,5696	301,00				14017		
26	57	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолир поверх.	41,58		2969,74 1364,58	111,46 23,31	123482 56739	4634 969	62109	54246 14218	191946
	57.1	216-201-0602	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00302	0,125572	213405,00				26798		
	57.2	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2,24	93,1392	301,00				28035		
27	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,58		1053,13 577,73	37,16 23,71	43789 24022	1545 986	18222	23507 5384	72680
	58.1	212-401-0106	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,848232	21311,00				18077		
28	59	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/хамаст	м2 изолир поверх.	34,2		2488,79 1130,81	111,97 20,44	85117 38674	3829 699	42614	37011 9770	131898
	59.1	216-201-0602	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,118332	213405,00				25253		
	59.2	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,12	38,304	301,00				11530		
29	60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,2		1053,13 577,73	37,16 23,71	36017 19758	1271 811	14988	19335 4428	59780
	60.1	212-401-0106	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,69768	21311,00				14868		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=12	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	34,2		1465,45 85,68	75,54 47,04	50118 2930	2584 1609	44604	4267 4351	58736
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	61.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0612	2,09304	21311,00				44605		
31	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	99,54		1260,93 474,70	27,11 4,55	125513 47252	2699 453	75562	44365 13590	183468
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	62.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	238,896	295,00				70474		
32	63	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	500		349,71 135,05	4,00 2,05	174855 67525	2000 1025	105330	62380 18980	256215
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	63.1	216-101-0901	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	т	0,0004	0,2	206261,00				41252		
	63.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	1,25	625	100,00				62500		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					9381545 2515184	735917 298133	6130444 --	2584482 957285	12923309
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					8952177				
			Материалы	Тенге					5686589				
			Всего заработная плата	Тенге						2734704			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					97739				
			Накладные расходы	Тенге					2509736				
			Сметная прибыль	Тенге					916956				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12378869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1289
			Сметная заработная плата	Тенге						2734704			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					9148				
			Материалы	Тенге					156				
			Всего заработная плата	Тенге						7916			
			Накладные расходы	Тенге					5462				
			Сметная прибыль	Тенге					1169				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					15779				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						7916			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					420220				
			Материалы	Тенге					345964				
			Всего заработная плата	Тенге						70697			
			Накладные расходы	Тенге					69284				
			Сметная прибыль	Тенге					39160				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					528664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
			Сметная заработная плата	Тенге						70697			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					12923312				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1323
			Сметная заработная плата	Тенге						2813317			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									12923309
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2515184				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						735917			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						298133			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6130445		
			- Накладные расходы	Тенге								2584482	
			- Сметная прибыль	Тенге								957285	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Прямые затраты по смете	тенге								12 923 309,00
			Строительно-монтажные работы	тенге								12 923 309,00
			Оборудование	тенге								0,00
			Всего по смете стоимость СМР :	**тенге**								**12 923 309,00**
			Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	тенге								11 274 593,24
			Оборудование (с учетом скидки)	тенге								0,00
			ИТОГО по АКТУ с учетом скидки подрядч., Кподр = 0,95	**тенге**								**11 274 593,24**
			Времен здания и сооружения 1,6%	тенге								180 393,49
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	тенге								11 454 986,73
			Доп. затраты при произв-ве работ в зимнее время 0,74%	тенге								84 766,90
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2022г	тенге								11 539 753,64
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	тенге								230 795,07
			ИТОГО сметная стоимость 2022 года	тенге								11 770 548,71
			ИТОГО в текущих ценах 2023г. К=1,045053902	тенге								12 300 223,40
			НДС 12%	тенге								1 476 026,81
			ВСЕГО по АКТУ :	**тенге**								**13 776 250,21**
			Удержание 30% (Договора № 92)	тенге								4 132 875,06
			ВСЕГО к оплате	тенге								**9 643 375,15**

Принял (Заказчик)

ГУ «Каракиянский районный отдел строительства»

(наименование организации, бизнес

Руководитель: **Кылышбаева Т. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Бауетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СТ Проект Консалтинг":

(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Reedline Pro» **Элибек О. Н.**

(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)