Форма №3

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2018 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ №36 от 18.06.2018 года

Наименование объекта: «Газификация социальных объектов в с. Сасыккол Сырымского района ЗКО»

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	2 548 224		
НДС 12%	305 786,88		
ВСЕГО	2 854 010,88		
Итого за июль 2018 г.	2 548 224		
НДС 12%	305 786,88		
ВСЕГО	2 854 010,88		

Заказчик: Руководитель ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства » _____ Бектенов У. О.

Подрядчик: Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за август 2018 год по объекту

Газификация социальных объектов в с. Сасыккол Сырымского района ЗКО

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ					
1	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХМ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	ТРУБОПРОВОДА		50	1362,46	68123,11
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4-В52,37)	ЧЕЛ-Ч	0,297	14,85	852,37	12657,69
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,25	893,1	223,27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				257,62	12880,97
1. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,04	3581,97	143,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,04	852,37	34,09
1. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,035	3173,59	111,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,035	1143,29	40,02
1. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,175	1799,25	314,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,175	852,37	149,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,021	852,37	17,90
2. 6	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0115	0,069	17,05	1,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,58	69,48
2. 7	127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,0017	0,0102	503,51	5,14
2. 8	146643С (21-130701-0102)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0,000008	592737,09	4,62
2. 9	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,01686	180,96	3,05
2.10	147045С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0036	304,79	1,1
2.11	149389С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,0318	371,47	11,81
2.12	157961С (23-011306-0102)	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1	6	847,73	5086,38
2.13	249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0044	0,0264	268,51	7,09
2.14	249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,0264	247,03	6,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				854,29	5125,71
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		155,6	933,61
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		54,04	324,26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		209,65	1257,88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		106,29	637,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1434,96	8609,75
3	Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНВ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ		6	17250,65	103503,92
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,70246	4,215	793,81	3345,72
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,062418	0,374508	817,63	306,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				608,65	3651,93
3. 3	521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,002163	0,012978	10,61	0,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 4	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001442	0,008652	3173,59	27,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 5	2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,008	3,008	163,71	492,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,916	1,916	1799,25	3447
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,916	1,916	852,37	1633,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5424,08	5424,08
4. 7	128839С (21-050310-1003)	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6Х7(1+6)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ I, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1568 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 9,7 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3069-80)	10 М	0,67	0,67	1732,02	1160,45
4. 8	144438С (21-121205-0501)	ГРАФИТ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ ГОСТ 23463-79	КГ	0,84	0,84	346,48	291,04
4. 9	144763С (21-130201-1201)	ВОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0177	0,0177	236303,4	4182,57
4.10	146122С (21-130405-0101)	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 2850-95	Т	0,002	0,002	398722,78	797,45
4.11	146125С (21-130406-0101)	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83	Т	0,00039	0,00039	1827177,7	712,6
4.12	146678С (21-130702-0401)	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А ГОСТ 20799-88	Т	0,00007	0,00007	221161	15,48
4.13	146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0007	0,0007	51147,9	35,8
4.14	147045С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,03	0,03	304,79	9,14
4.15	147047С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	1,4	1,4	84,66	118,52
4.16	147341С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00137	0,00137	195385,08	267,68
4.17	147667С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07	424,32	29,7
4.18	149389С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,98	0,98	371,47	364,04
4.19	158884С (23-020103-0207)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	1	1	875,81	875,81
4.20	158887С (23-020103-0210)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	5	5	1715,07	8575,35
4.21	187338С (23-021101-1303)	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,001	0,001	30195,06	30,2
4.22	187339С (23-021101-1304)	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,005	0,005	57847,26	289,24
4.23	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,02	1,02	93	94,86
4.24	249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	1,4	1,4	247,03	345,84
4.25	411826С (51-040102-9900)	КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ	КОМПЛЕКТ	1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		188,44	2638,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2543,95	35615,29
7	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	1558,69	6234,78
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	1,47	5,88	803,99	4727,46
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,08	852,37	68,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1198,91	4795,65
7.3	2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,35	1,4	163,71	229,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,08	1799,25	143,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,08	852,37	68,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,28	373,13
7.5	144730С (21-130201-0506)	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0011	0,0044	178001,92	783,21
7.6	147341С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00056	195385,08	109,42
7.7	187338С (23-021101-1303)	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,008	30195,06	241,56
7.8	251472С (23-021199-9912)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	2	8	-	-
7.9	404186С (51-010802-0101)	АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ГОСТ Р 53673-2009	ШТ.	1	4	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	1134,18
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		724,14	2896,57
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		96,79	387,17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		820,94	3283,74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		190,37	761,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2570	10280
8	С123-040905-1815 23-040905-1815 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА	-КРАНЫ МАЕВСКОГО Т 130°С, PN 6, DN20 ГОСТ 21345-2005 0,07 КГ	ШТ.		6	265,26	1591,56

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,5256	2,365	852,37	2016,03
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				697,15	3137,17
12. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,09	3422,17	308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,09	852,37	76,71
12. 4 (34-020102-0101)	153С	АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ	МАШ.-Ч	0,28	1,26	144,9	182,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,02 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,0252	852,50	21,48
12. 5 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,35	1,575	1909,23	3007,04
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35	1,575	852,37	1342,48
12. 6 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,045	35,59	1,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
12. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,675	1799,25	1214,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,675	852,37	575,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1047,49	4713,7
12. 8 (21-010405-0101)	100393С	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,038	0,171	726,83	124,29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,62	124,29
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		377,86	1700,35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		72,17	324,76
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		450,02	2025,11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		141,94	638,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1916,22	8622,99
13	Е11-130301-0501 11-130301-0501 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-020 ЗА ОДИН РАЗ	М2		14,5	56,72	822,39
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=968,87)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,42775	968,87	414,43
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0029	852,38	2,47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,75	416,91
13. 3	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00145	3422,17	4,96

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 6 (31-040301-0101)	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,09425	46,16	4,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	11,97
14. 7 (22-040601-0501)	149372С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000203	347224,83	70,49
14. 8 (22-040705-0402)	149529С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,001305	387279,4	505,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	575,89
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		9,37	135,93
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,84	41,22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,22	177,14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		5,59	81,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,47	1094,38
15	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНВ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ		0,002	25980,65	51,96
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=865,11)	ЧЕЛ-Ч	18,85	0,0377	865,11	32,61
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,00082	852,32	0,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16656,8	33,31
15. 3 (32-040106-0401)	1444С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,00126	8,04	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,00082	1799,25	1,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,00082	852,37	0,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				742,76	1,49
15. 5 (21-050107-0701)	125919С	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0096	0,000019	125938,2	2,42
15. 6 (21-050112-0603)	126235С	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	0,00112	670,77	0,75
15. 7 (21-050307-1002)	128059С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	0,002	150,96	0,3
15. 8 (21-050307-1003)	128060С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО	КГ	1,23	0,00246	125,46	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-100401-9902)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				441,46	618,04
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		201,77	282,48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		42,97	60,16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		244,74	342,64
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		84,52	118,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1141,03	1597,44
18	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 0,303 Т	1000М2		0,0016	314117,04	502,59
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13318,56	21,31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13318,56	21,31
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		26194,85	41,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353630,45	565,81
19	С123-020101-0121 23-020101-0121 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,2 КГ	ШТ.		10	207,68	2076,8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,81	88,06
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,81	88,06
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		17,32	173,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				233,8	2338,04
20	С123-020101-0107 23-020101-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,08 КГ	ШТ.		14	94,31	1320,34
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4	55,98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4	55,98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		7,86	110,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8	2457,09	2457,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33170,66	33170,66
23	Е11-160401-0102 11-160401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЫМОВАЯ ТРУБА ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	ТРУБОПРОВОДА		5	1926,71	9633,54
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=865,11)	ЧЕЛ-Ч	0,655	3,275	865,11	2833,24
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0124	0,062	871,14	54,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,45	2887,25
23. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,0075	3581,97	26,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,0075	852,37	6,39
23. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,004	3173,59	12,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,004	1143,29	4,57
23. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0101	0,0505	1799,25	90,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	0,0505	852,37	43,04
23. 6 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2494	1,247	17,05	21,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,34	151,68
23. 7 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00012	0,0006	14576,68	8,75
23. 8 (21-050307-0507)	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,003	0,015	503,51	7,55
23. 9 (21-130701-0201)	146645С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0041	0,0205	4812,69	98,66
23.10 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0045	0,0225	180,96	4,07
23.11 (23-010301-0141)	151620С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 8731-74	М	1	5	1293,46	6467,3
23.12 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0464	0,232	268,51	62,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2496,8	2496,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1256,89	1256,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16968,03	16968,03
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					719918,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				316607,14
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				13424,14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				26402,5
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				356433,79
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				70949,52
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				1728,91
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				4348,99
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				62143,4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				5471,59
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				2363,14
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				3108,45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				6113,69
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				82534,81
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				5,3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				4348,99
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				332362,16
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				201843,03
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				124667,34
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ				2621,6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				92583,91
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				75299,07
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				17284,84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				33995,69
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				458941,75
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				144,18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				124667,34
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					897910,35
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				149,48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				129016,33
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫОБОРУДОВАНИЕ					
25	Е11-190401-0101 11-190401-0101 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК		1	5938,69	5938,69
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=865,11)	ЧЕЛ-Ч	4,1	4,1	865,11	3546,95
25. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,04	852,37	34,09
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3581,05	3581,05
25. 3	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,7	0,7	163,71	114,6

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-060103-0501)		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
			МАШ.-Ч	0,06	0,06	1799,25	107,95
27. 4	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т					
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06	0,06	852,37	51,14
			МАШ.-Ч	0,06	0,06	17,05	1,02
27. 5	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ					
(31-060202-0501)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				177,74	177,74
27. 6	144763С	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0015	0,0015	236303,4	354,46
(21-130201-1201)		ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87					
27. 7	146645С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,005	0,005	4812,69	24,06
(21-130701-0201)							
27. 8	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,05	0,05	180,96	9,05
(21-130701-0401)							
27. 9	147338С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00002	0,00002	222237,6	4,44
(21-130812-1036)							
27.10	158884С	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И	ШТ.	2	2	875,81	1751,62
(23-020103-0207)		НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80					
27.11	187338С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ	1000 ШТ.	0,002	0,002	30195,06	60,39
(23-021101-1303)		ГОСТ 15180-86					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2204,02	2204,02
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		1148,07	1148,07
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		228,09	228,09
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1376,16	1376,16
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		448,61	448,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6056,17	6056,17
		-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ КЗГУИ ДУ20	ШТ		1	14946,43	14946,43
28	ПРАЙС ТПРАЙС 16740ТГ						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		633,73	633,73
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		633,73	633,73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1246,41	1246,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16826,57	16826,57
29	С123-040905 -2901 23-040905- 2901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,148 КГ	ШТ.		1	546,55	546,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				986,87	4934,37
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		147,83	739,14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		58,85	294,24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		206,68	1033,38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		115,74	578,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1562,53	7812,63
31	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХМ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	ТРУБОПРОВОДА		2,5	1018,23	2545,57
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4-852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,297	0,7425	852,37	632,88
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,0125	893,1	11,16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				257,62	644,05
31. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,002	3581,97	7,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,002	852,37	1,70
31. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,00175	3173,59	5,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,00175	1143,29	2,00
31. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,00875	1799,25	15,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,00875	852,37	7,46
31. 6 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0115	0,02875	17,05	0,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,58	28,95
31. 7 (21-050307-0507)	127966С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,0017	0,00425	503,51	2,14
31. 8 (21-130701-0102)	146643С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ В ГОСТ 5457-75	Т	0,000001	0,000003	592737,09	1,93
31. 9 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00281	0,007025	180,96	1,27
31.10 (21-130803-0901)	147045С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,0015	304,79	0,46
31.11	149389С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,01325	371,47	4,92

1	2	3	4	5	6	7	8
32.10	147045С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0006	0,00036	304,79	0,11
32.11	149389С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0053	0,00318	371,47	1,18
32.12	157963С (23-011306-0104)	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	1	0,6	1089,32	653,59
32.13	249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0113	0,00678	268,51	1,82
32.14	249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,0044	0,00264	247,03	0,65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1097,73	658,64
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		155,6	93,36
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		64,37	38,62
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		219,97	131,98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		126,59	75,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1709,02	1025,41
33	С123-020101-0107 23-020101-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,08 КГ	ШТ.		7	94,31	660,17
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4	27,99
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4	27,99
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7,86	55,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106,17	743,21
34	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		3	511,02	1533,06
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,67	65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,67	65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,61	127,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,3	1725,91
35	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		0,8	57,67	46,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
36. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00008	1799,25	0,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00008	852,37	0,07
36. 6	2515С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,00896	46,16	0,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	0,83
36. 7	146883С (21-130704-3101)	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000014	0,000011	273897,54	3,07
36. 8	149226С (22-040101-0701)	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00009	0,000072	474177,25	34,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	37,21
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,17	12,13
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,84	3,07
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19	15,2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО-8)	%		8	7,55	6,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				101,92	81,54
37	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА		7,5	339,88	2549,12
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1-997,51)	ЧЕЛ-Ч	0,333	2,498	997,51	2491,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				332,17	2491,28
37. 2	147045С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,0045	0,03375	304,79	10,29
37. 3	147790С (21-130816-3427)	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% ГОСТ 30266-95	ШТ.	0,0025	0,01875	120,36	2,26
37. 4	149394С (22-040603-0107)	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,075	381,67	28,63
37. 5	249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,009	0,0675	247,03	16,67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,71	57,84
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		200,63	1504,73
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		22,92	171,88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,55	1676,62

1	2	3	4	5	6	7	8
РК 2015							
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,13	2,6	852,37	2216,16
39. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0444	0,888	800,92	711,22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				146,37	2927,38
39. 3 (31-050102-0302)	766С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0042	0,084	3360,99	282,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0042	0,084	1143,29	96,04
39. 4 (31-050402-0308)	983С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,036	0,72	2247,48	1618,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,036	0,72	754,98	543,59
39. 5 (31-050401-0103)	1039С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,036	0,72	11,6	8,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
39. 6 (33-010201-0102)	2510С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0042	0,084	2302,88	193,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0042	0,084	852,37	71,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,12	2102,3
39. 7 (21-050307-0210)	127927С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,001	0,02	307,67	6,15
39. 8 (21-050402-0201)	129039С	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000006	0,000124	281414,94	34,9
39. 9 (21-130211-0606)	146050С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000001	0,000022	230636,06	5,07
39.10 (21-130809-1301)	147184С	ЛЕНТА К226	100 М	0,000245	0,0049	1671,43	8,19
39.11 (21-130816-0202)	147568С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,001	0,02	2673,62	53,47
39.12 (21-130816-2102)	147653С	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000003	0,00005	3979614,44	198,98
39.13 (24-040201-0645)	241447С	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,018	0,36	233,58	84,09
39.14 (24-040207-3932)	242938С	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000208	0,00416	361,08	1,5
39.15 (22-040501-0803)	249504С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0072	0,144	1184,41	170,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,15	562,91
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		62,65	1252,92
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13	260,09
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		75,65	1513,01

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 6	144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000032	0,000032	19874,45	0,63
42. 7	147172С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0031	0,0031	620,99	1,93
42. 8	147733С (21-130816-3008)	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,0102	0,0102	355,8	3,63
42. 9	147763С (21-130816-3301)	ХОМУТИК	ШТ.	1,02	1,02	818,81	835,19
42.10	242795С (24-040207-2502)	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	100 ШТ.	0,0102	0,0102	905,76	9,24
42.11	243009С (24-040207-4004)	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1,02	1,02	32,64	33,29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				883,9	883,9
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		291,84	291,84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84,36	84,36
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		376,21	376,21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		165,92	165,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2239,93	2239,93
43	С123-070101-0335 23-070101-0335 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 3,2 КГ	ШТ.		1	862,3	862,3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		36,56	36,56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,56	36,56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		71,91	71,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				970,77	970,77
44	С123-070104-0403 23-070104-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛАМПЫ КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, МОДЕЛИ DULUX EL LL 15W, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, МОЩНОСТЬ 15 ВТ, ЦОКОЛЬ E27 0,05 КГ	ШТ.		1	606,96	606,96
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		25,74	25,74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,74	25,74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		50,62	50,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				683,31	683,31
45	Ц13-080305-	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ	ШТ.		1	269,09	269,09

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 3	766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0004	3360,99	1,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0004	1143,29	0,46
47. 4	2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0004	2302,88	0,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0004	852,37	0,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,27	2,27
47. 5	144613С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000032	0,000032	19874,45	0,63
47. 6	144746С (21-130201-0901)	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87Т	Т	0,000015	0,000015	381819,66	5,73
47. 7	147172С (21-130809-0801)	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0042	0,0042	620,99	2,61
47. 8	242691С (24-040207-1008)	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1,02	1,02	11,22	11,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,41	20,41
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		128,18	128,18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19,06	19,06
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,24	147,24
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		37,49	37,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				506,07	506,07
48	С123-070220-0509 23-070220-0509 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,89 КГ	ШТ.		1	344,48	344,48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14,61	14,61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,61	14,61
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		28,73	28,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				387,81	387,81
49	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНВ РК 2015	-КОРОБКА . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		3	209,09	627,26
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=784,26)	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,69	784,26	541,14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	541,14

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 3	766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0506	3360,99	170,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0506	1143,29	57,85
52. 4	2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0313	0,7199	163,71	117,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
52. 5	2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0506	2302,88	116,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0506	852,37	43,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,58	404,45
52. 6	147338С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, 342А ГОСТ 9466-75	Т	0,000009	0,000207	222237,6	46
52. 7	249504С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,037	0,851	1184,41	1007,93
52. 8	279800С (21-050106-2402)	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0013	0,0299	208069,27	6221,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				316,31	7275,21
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		51,77	1190,73
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,29	489,78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,07	1680,51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,88	963,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,42	13004,57
53	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		9	313,5	2821,47
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,16	1,44	832,64	1199
53. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,0252	997,83	25,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				136,02	1224,15
53. 3	766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,0126	3360,99	42,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,0126	1143,29	14,41
53. 4	2016С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0313	0,2817	163,71	46,12

1	2	3	4	5	6	7	8
						0,262957	1,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
			МАШ.-Ч	0,00023	0,00161	3605,02	5,8
54. 2	258С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)					
(31-010101-0103)			ЧЕЛ-Ч	0,00023	0,00161	1143,29	1,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.					
						0,829155	5,8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,155407	1,09
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,041745	0,29
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,197153	1,38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,082105	0,57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,11	7,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1	1143,07	1143,07
55	E11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТК ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА				
			ЧЕЛ-Ч	1,54	1,54	742,25	1143,07
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)				1143,07	1143,07
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	675,55
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		77,11	77,11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	752,66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		151,66	151,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	2047,38
56	E11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	ПОЛЫ М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ			378,32	3026,58
			ЧЕЛ-Ч	0,0681	0,5448	742,25	404,38
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,0704	852,37	60,01
56. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				58,05	464,38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
			МАШ.-Ч	0,0033	0,0264	3422,17	90,35
56. 3	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т					
(31-050501-0101)			ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,0264	852,37	22,50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.					
			МАШ.-Ч	0,0009	0,0072	2539,34	18,28
56. 4	620С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т					
(32-010101-0101)							

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
			МАШ.-Ч	0,0071	0,00852	1799,25	15,33
57. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,00852	852,37	7,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	850,65
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,224	30995,14	37938,05
57. 9	100615С (21-020101-1001)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,00048	26031,2	12,49
57.10	131600С (21-070203-0305)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,00012	17400	2,09
57.11	144600С (21-130102-0801)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	0,024	196,54	4,72
57.12	145983С (21-130209-0401)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,036	6598,38	237,54
57.13	147049С (21-130803-1101)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,00876	93	0,81
57.14	249132С (21-130703-1405)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	0,0432	905,42	39,11
57.15	275941С (27-010101-0105)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31862,35	38234,82
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	527,01
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1430,69	1716,83
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1869,86	2243,84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2813,87	3376,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37987,29	45584,75
58	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0616	152027,81	9364,91
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6445,98	397,07
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6445,98	397,07
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		12677,9	780,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				171151,69	10542,94
59	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1,5	3900,58	5850,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,213	0,2769	852,37	236,02
			МАШ.-Ч	0,0039	0,00507	3173,59	16,09
60. 6	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	0,00507	1143,29	5,80
			МАШ.-Ч	0,0074	0,00962	56,27	0,54
60. 7	1794С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
			МАШ.-Ч	0,0065	0,00845	1799,25	15,2
60. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,00845	852,37	7,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,85	1043,7
60. 9	128070С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	0,364	66,3	24,13
60.10	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,00286	26031,2	74,45
60.11	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,000325	17400	5,66
60.12	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,234	196,54	45,99
60.13	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,11466	6598,38	756,57
60.14	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,003679	93	0,34
60.15	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	0,5824	702,64	409,22
60.16	279231С (21-020101-0615)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	1,319	25133,56	33163,73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26523,15	34480,09
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1139,67	1481,57
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1298,36	1687,86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2438,03	3169,43
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2553,6	3319,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34473,6	44815,67
61	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-КРЫЛЬЦО БЕТОННОЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,4	29481,97	11792,79
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	2,82	1,128	764,53	862,39
61. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	0,09044	857,39	77,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34473,6	13789,44
					10	725,79	7257,85
62	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ					
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	2,12	842,82	1786,78
62. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,02	852,37	17,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	1803,83
62. 3	1238С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	0,195	470,55	91,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,02	1799,25	35,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,02	852,37	17,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	127,74
62. 5	135867С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	24	212,16	5091,84
62. 6	144636С (21-130104-0103)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,0016	80460,38	128,74
62. 7	146741С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,0024	51147,9	122,75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				534,33	5343,33
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	916,34
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,66	346,59
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,29	1262,93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,17	681,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				920,24	9202,44
			СТЕНЫ Т		0,5328	37553,71	20008,62
63	Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, ВЫСОТОЙ ДО 15 М, БЕЗ КРАНОВ С КОЭФФИЦИЕНТОМ НАДЕЖНОСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 0,95					
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	20,6	10,976	852,37	9355,34
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,812	1,498	1052,8	1577,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20519,19	10932,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,004532	0,002415	381819,66	921,96
63.16	144746С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87Т	КГ	0,0103	0,005488	196,54	1,08
63.17	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	М3	2,575	1,372	180,96	248,27
63.18	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	КГ	0,824	0,439027	91,04	39,97
63.19	146664С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	Т	0,000103	0,000055	1774323,66	97,37
63.20	147074С (21-130804-0301)	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,002678	0,001427	200244,36	285,72
63.21	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000319	0,00017	283474,83	48,23
63.22	149219С (22-040101-0502)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т	Т	0,000618	0,000329	444671,26	146,42
63.23	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	1,03	0,548784	-	-
63.24	248298С (21-060405-9901)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,001998	0,001065	258386,23	275,09
63.25	279826С (21-050204-0703)	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7270,94	3873,95
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		12496,19	6657,97
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2122,12	1130,66
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14618,3	7788,63
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4173,76	2223,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56345,78	30021,03
64	С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,1 КГ	М		29,58	1427,18	42215,98
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4,24		60,51	1789,96
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		60,51	1789,96
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		119,02	3520,48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			1606,71	47526,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			0,2591	172661,57	44736,61
65	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 1 Т	Т				

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050104-0104)		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0372	3,944	1062,44	4190,28
			МАШ.-Ч	0,0483	5,12	4003,72	20498,25
67. 9	790С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т					
(31-050104-0302)		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0483	5,12	981,60	5025,79
			МАШ.-Ч	0,00781	0,82786	5515,91	4566,4
67.10	1023С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т					
(31-050102-0105)		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00781	0,82786	1320,89	1093,51
			МАШ.-Ч	0,0002	0,0212	163,41	3,46
67.11	2346С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С					
(31-060103-0701)		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
			МАШ.-Ч	0,005	0,53	1799,25	953,6
67.12	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т					
(33-010201-0101)		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,53	852,37	451,76
			МАШ.-Ч	0,0336	3,562	17,05	60,73
67.13	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ					
(31-060202-0501)		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				674,62	71509,65
67.14	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ КГ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ		0,0004	0,0424	66,3	2,81
(21-050307-1013)		10543-98	10 М	0,00016	0,01696	2742,28	46,51
67.15	128849С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ					
(21-050310-1108)		МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)		0,000578	0,061268	-	-
67.16	129696С	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАШЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯТ		0,00019	0,02014	327489,06	6595,63
(21-060209-0101)		ГОСТ 23118-2012					
67.17	131019С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙТ		0,000013	0,001378	43438,52	59,86
(21-060801-0102)		С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т					
67.18	131534С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,М3 ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75		0,00007	0,00742	381819,66	2833,1
(21-070201-0101)		ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86					
67.19	144746С	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87Т		0,0002	0,0212	196,54	4,17
(21-130201-0901)							
67.20	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,0298	3,159	180,96	571,62
(21-130209-0401)							
67.21	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,00903	0,95718	91,04	87,14
(21-130701-0401)							
67.22	146664С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ				
(21-130701-1002)							

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				678,97	53,37
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0031	0,000244	205870,68	50,16
69. 6	127727С (21-050302-0101)	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,М3		0,93	0,073098	38743,46	2832,07
69. 7	131542С (21-070201-0202)	ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,12	0,009432	32764,22	309,03
69. 8	131589С (21-070203-0205)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,01	0,000786	18561,74	14,59
69. 9	131643С (21-070204-0304)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,45	0,11397	215,22	24,53
69.10	135545С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,0075	0,00059	395629,44	233,22
69.11	144749С (21-130201-0904)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	3	0,2358	196,54	46,34
69.12	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,00258	0,000203	75443,28	15,3
69.13	147697С (21-130816-2701)	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00301	0,000237	575926,68	136,26
69.14	249209С (21-130816-9902)	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т				
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46584,03	3661,51
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		10170,47	799,4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3143,29	247,06
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13313,76	1046,46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		6182,19	485,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83459,57	6559,92
70	Е12-080101-1401 12-080101-1401 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО	М2		15	614,37	9215,52
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=703,42)	ЧЕЛ-Ч	0,2921	4,381	703,42	3082,03
70. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0075	0,1125	795,23	89,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				211,43	3171,5
70. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0044	0,066	1402,13	92,54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,066	754,98	49,83
70. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0031	0,0465	1799,25	83,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0031	0,0465	852,37	39,64

1	2	3	4	5	6	7	8
72	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	-ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ПОТОЛКОВ		7	2718,93	19032,52
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	0,526	3,682	764,53	2815
72. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0064	0,0448	943,28	42,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				408,18	2857,26
72. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,014	3173,59	44,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,014	1143,29	16,01
72. 4	1523С (34-030102-0101)	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0053	0,0371	15,4	0,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
72. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,0308	1799,25	55,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,0308	852,37	26,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,35	100,42
72. 6	131813С (21-070503-0103)	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ГОСТ 8242-88	М3	0,0186	0,1302	123121,56	16030,43
72. 7	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,063	0,441	196,54	86,67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2302,44	16117,1
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		244,09	1708,64
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		125,63	879,43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		369,72	2588,07
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		247,09	1729,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3335,75	23350,23
73	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВТАМБУР, ТОПОЧНАЯ.ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		8	524,53	4196,26
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,5663	4,53	793,81	3596,28
73. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0045	0,036	1072,17	38,6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				454,36	3634,88

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	0,5816	0,23264	803,99	187,04
75. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0016	0,00064	785,47	0,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				468,86	187,54
75. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0011	0,00044	1402,13	0,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,00044	754,98	0,33
75. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,0002	1799,25	0,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0002	852,37	0,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,44	0,98
75. 5	127727С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000547	0,000219	205870,68	45,04
75. 6	130060С (21-060407-0501)	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,547	0,2188	-	-
75. 7	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,004	196,54	0,79
75. 8	279796С (21-050104-0302)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0051	0,00204	266582,66	543,83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1474,15	589,66
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		277,09	110,84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		94,18	37,67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		371,28	148,51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		185,24	74,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2500,71	1000,28
76	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		10	280,3	2803,01
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2-774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0694	0,694	774,71	537,65
76. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,021	921,64	19,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,7	557
76. 3	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,008	3581,97	28,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,008	852,37	6,82
76. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,005	3173,59	15,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	56,4		31,41	3801,21
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,94	477,13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,36	4278,34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7,76	938,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,7	12668,66
78	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ 0,8 КГ	М2		133,1	97,92	13033,15
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,15	552,61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,15	552,61
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,17	1086,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,24	14672,62
79	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММГОСТ 23279-2012 1 Т	Т		1,54	216794,37	333863,33
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9192,08	14155,81
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9192,08	14155,81
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		18078,92	27841,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				244065,37	375860,67
80	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ВОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		60,5	624,54	37784,77
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9-842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,403	24,382	842,82	20549,22
80. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0083	0,50215	922,47	463,22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				347,31	21012,43
80. 3	698С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,21175	3581,97	758,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,21175	852,37	180,49
80. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,121	3173,59	384

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1932,19	1738,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26084,62	23476,16
83	Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМПРИ ПОМОЩИ МУФТ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,002	240966,8	481,93
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54)	ЧЕЛ-Ч	270	0,54	813,54	439,31
83. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,59	0,00518	890,56	4,61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				221962,35	443,92
83. 3	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,00068	3173,59	2,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,34	0,00068	1143,29	0,78
83. 4	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	15	0,03	128,03	3,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
83. 5	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,74	0,00348	1198,95	4,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,74	0,00348	852,37	2,97
83. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,51	0,00102	1799,25	1,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,51	0,00102	852,37	0,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6003,26	12,01
83. 7	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,66	0,00132	14576,68	19,24
83. 8	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06	0,00012	24435,92	2,93
83. 9	249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М	15,72	0,03144	268,51	8,44
83.10	250414С (23-011399-9913)	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ГОСТ 31416-2009	М	1008	2,016	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15307,74	30,62
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		137838,62	275,68
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16061,35	32,12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153899,97	307,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31589,34	63,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				426456,11	852,91

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050602-0401)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0312	0,017722	754,98	13,38
87. 4	2216С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1962	0,111442	18,64	2,08
(34-030302-0501)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
87. 5	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0357	0,020278	1799,25	36,48
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0357	0,020278	852,37	17,28
87. 6	2875С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,3023	0,171706	14,28	2,45
(34-030302-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,95	65,86
87. 7	134848С	БЛОКИ ОКОННЫЕ	М2	1	0,568	-	-
(21-099999-9902)							
87. 8	135963С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ	ШТ.	0,92	0,52256	982,74	513,54
(21-100502-1901)		ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ					
87. 9	145787С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ	ШТ.	6,12	3,476	24,49	85,13
(21-130207-9901)		ГОСТ 28456-90					
87.10	147162С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	0,71	0,40328	108,14	43,61
(21-130809-0301)							
87.11	147163С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	2,14	1,216	80,69	98,08
(21-130809-0302)							
87.12	147780С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8	4,544	9,87	44,85
(21-130816-3417)							
87.13	249186С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	3,47	1,971	48,98	96,54
(21-130809-9901)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,38	881,75
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		547,49	310,98
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,48	74,11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		677,97	385,09
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		256,63	145,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3464,49	1967,83
88	С121-090201-0302	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙСПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ:ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ- ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА	М2		0,568	15501,77	8805,01
	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	24 КГ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				761,15	1037,45
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		490,91	669,11
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		98,08	133,69
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		589	802,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		192,91	262,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2604,29	3549,65
90	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 49 КГ	М2		1,363	8948,6	12196,94
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		379,42	517,15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		379,42	517,15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30-8)	%	8		746,24	1017,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10074,26	13731,22
91	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКА НА ОКНА. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,0027	40323,74	108,87
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	46,6	0,12582	754,98	94,99
91.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,000837	964,99	0,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35481,21	95,8
91.3	376С (31-060103-0101)	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,75	0,004725	290,57	1,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
91.4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,000324	3173,59	1,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,000324	1143,29	0,37
91.5	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,41	0,001107	23,16	0,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
91.6	1198С (31-050402-0304)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	9,08	0,024516	98,45	2,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12909,13	34,85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12909,13	34,85
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25389,58	68,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				342759,31	925,45
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				1233978,5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1050040,1
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				144085,61
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				51654,92
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				848837,78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				74688,64
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				28939,89
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				45748,75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				89978,3
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1214707
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				64,58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				51654,92
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				183938,44
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				16083,66
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				108163,74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				76463,67
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				65871,72
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				10591,95
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				20832,17
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				281234,28
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				128,14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				108163,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				1495941,3
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				192,72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				159818,67
		РАЗДЕЛ 5. ГСН					
93	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	872,95	872,95
93. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=784,26)	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,88	784,26	690,15
93. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,01	852,37	8,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				698,67	698,67
93. 3	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	1799,25	17,99

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 5 (34-030202-0101)	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,0413	23,16	0,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
95. 6 (32-040105-0501)	2011С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,04	128,03	5,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
95. 7 (31-060103-0701)	2346С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,006	163,41	0,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
95. 8 (31-060101-0101)	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	5,86	0,0293	1198,95	35,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,86	0,0293	852,37	24,97
95. 9 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00095	1799,25	1,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,00095	852,37	0,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42548,29	212,74
95.10 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,0009	24435,92	21,99
95.11 (21-130812-1035)	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,0001	200244,36	20,02
95.12 (21-130703-1404)	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4	0,02	268,51	5,37
95.13 (23-011399-9909)	250410С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	5,02	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9477,39	47,39
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		153823,23	769,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18568,05	92,84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		172391,28	861,96
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36519,51	182,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				493013,37	2465,07
96	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ 4 КГ	М		3	814,97	2444,91

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130803-1101)						
98.10	149239С	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,028	0,00014	365439,27	51,16
	(22-040101-9904)						
98.11	248314С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	М3	0,25	0,00125	14279,15	17,85
	(21-070101-9901)	ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88					
98.12	249178С	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,006	211,97	1,27
	(21-130803-9902)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				424042,48	2120,21
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		83426,96	417,13
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		28148,33	140,74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111575,29	557,88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		55361,92	276,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				747385,95	3736,93
99	С123-020101-0154 23-020101-0154 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,7 КГ	ШТ.		1	357,35	357,35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,15	15,15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,15	15,15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		29,8	29,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				402,3	402,3
100	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		1,8	58,48	105,26
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=942,77)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,0531	942,77	50,06
100. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00036	852,5	0,31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	50,37
100. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00018	3422,17	0,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00018	852,37	0,15
100. 4	1044С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,00018	35,59	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
100. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00018	1799,25	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 8 149529С (22-040705-0402)		ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,000324	387279,4	125,48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,43	142,98
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		18,75	33,75
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,69	10,23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,43	43,98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,18	20,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				150,95	271,71
102	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ГАЗОПРОВОД М3 ГРУНТА		30	89,07	2672,03
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00724	0,2172	690,68	150,02
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0315	0,945	981,6	927,61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,92	1077,63
102. 3	2262С (31-010201-0101)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,0315	0,945	2668,8	2522,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0315	0,945	981,60	927,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,07	2522,02
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		21,23	636,88
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,68	140,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	777,18
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,2	275,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	3725,14
103	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1	1143,07	1143,07
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,54	1,54	742,25	1143,07
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	1143,07
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	675,55
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		77,11	77,11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	752,66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		151,66	151,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	2047,38

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050104-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,0057	981,60	5,60
106. 5	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,304	128,03	38,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
106. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,03534	1198,95	42,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,93	0,03534	852,37	30,12
106. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,00646	1799,25	11,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,00646	852,37	5,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48939,87	1859,71
106. 8	135545С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,22	0,00836	215,22	1,8
106. 9	249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8	0,304	268,51	81,63
106.10	250404С (23-011399-9903)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	38,38	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,43	83,43
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		101450,63	3855,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12716,57	483,23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114167,2	4338,35
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25010,85	950,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337646,46	12830,57
107	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17М - 63Х3,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,724 КГ			38,38	444,45	17057,99
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,84	723,26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,84	723,26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		37,06	1422,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500,36	19203,75
108	Е11-220801-	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ,	ШТ.		2	858,64	1717,27

1	2	3	4	5	6	7	8
110. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	0,34352	298,19	102,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	315,79
110. 3	242С (32-040202-0201)	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,4	0,1672	6035,46	1009,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,4	0,1672	1143,29	191,16
110. 4	642С (32-040203-0101)	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАВОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	4,64	0,17632	2687,12	473,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,64	0,17632	852,37	150,29
110. 5	1868С (32-040203-1401)	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	4,64	0,17632	542,22	95,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	473,56
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		3556,77	135,16
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		917,26	34,86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4474,02	170,01
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1804,05	68,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24354,68	925,48
111	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ		0,038	18076,61	686,91
111. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=891,2)	ЧЕЛ-Ч	21	0,798	267,36	213,35
111. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	0,34352	298,19	102,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	315,79
111. 3	242С (32-040202-0201)	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,4	0,1672	6035,46	1009,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,4	0,1672	1143,29	191,16
111. 4	642С (32-040203-0101)	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАВОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	4,64	0,17632	2687,12	473,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,64	0,17632	852,37	150,29
111. 5	1868С (32-040203-1401)	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	4,64	0,17632	542,22	95,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1094,75	2189,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14779,11	29558,21
115	Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНВ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК-ЗШТ ШТ		3	1984,87	5954,61
115. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=729,51)	ЧЕЛ-Ч	1,68	5,04	729,51	3676,73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1225,58	3676,73
115. 2 (21-130816-0500)	147580С	ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	1	3	-	-
115. 3 (22-040603-0101)	149388С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,15	0,45	371,47	167,16
115. 4 (22-040201-0101)	249372С	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: МАРКА МА-011-0 ГОСТ 482-77	Т	0,0002	0,0006	1567641,73	940,59
115. 5 (22-040201-0603)	249394С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,1	0,3	347,23	104,17
115. 6 (22-040501-0803)	249504С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,3	0,9	1184,41	1065,97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				759,29	2277,88
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	58,7		719,41	2158,24
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		114,66	343,99
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		834,08	2502,23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		225,52	676,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3044,46	9133,39
116	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНВ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБОВ, В15	М3		0,972	31373,37	30494,92
116. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	4,9	4,763	754,98	3595,82
116. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,191484	863,3	165,31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	3761,13
116. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,002624	3422,17	8,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,002624	852,37	2,24
116. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,283435	36,72	10,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		60,51	417,54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		60,51	417,54
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		119,02	821,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1606,71	11086,28
118	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 1 Т	Т		0,012	179550,05	2154,6
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7612,92	91,36
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7612,92	91,36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14973,04	179,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202136,01	2425,63
119	С121-050205-0701 21-050205-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ 101-150 ММ 1 Т	Т		0,0024	460076,1	1104,18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19507,23	46,82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19507,23	46,82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		38366,67	92,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517949,99	1243,08
120	С121-130816-3535 21-130816-3535 РСНБ РК 2015	-ТАБЛИЧКИ И ЗНАКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	ШТ.		3	2650	7950
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		112,36	337,08
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		112,36	337,08
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		220,99	662,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2983,35	8950,05
121	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		1,65	58,48	96,48
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=942,77)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,048675	942,77	45,89
121. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00033	852,42	0,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	46,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00033	852,37	0,28
122. 6	2515С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	0,02145	46,16	0,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,65	2,72
122. 7	149372С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000046	347224,83	16,04
122. 8	149529С (22-040705-0402)	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,000297	387279,4	115,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,43	131,06
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		18,75	30,93
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,69	9,38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,43	40,32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,18	18,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				150,95	249,07
123	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д 25 -1ШТ -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОД А	0,0016		332325,24	531,72
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	270	0,432	917,3	396,27
123. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	27,65	0,04424	934,84	41,36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				273519,46	437,63
123. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,17	0,024272	3152,71	76,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,17	0,024272	981,60	23,83
123. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1	0,00176	3837,3	6,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,00176	1143,29	2,01
123. 5	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,0264	23,16	0,61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
123. 6	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА	МАШ.-Ч	12	0,0192	128,03	2,46

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,21	175,41
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,21	175,41
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,65	344,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,3	4657,41
126	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНВ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	858,64	858,64
126. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	0,414	0,414	803,99	332,85
126. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,226	756,41	170,95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	503,8
126. 3 (31-060202-0201)	116С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,224	2326,3	521,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,224	0,224	754,98	169,12
126. 4 (31-050104-0101)	783С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	2893,28	2,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,001	981,60	0,98
126. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	1799,25	1,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,001	852,37	0,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	525,78
126. 6 (23-021199-9901)	251461С	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		312,86	312,86
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,67	49,67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		362,53	362,53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		97,69	97,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1318,86	1318,86
127	С123-020101-0113 23-020101-0113 РСНВ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,13 КГ	ШТ.		1	137,79	137,79

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-060202-0501)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3115,72	1,25
129. 9	128070С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,000012	66,3	0
129.10	128849С (21-050310-1108)	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,000007	2742,28	0,02
129.11	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000004	196,54	0
129.12	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,5	0,0002	180,96	0,04
129.13	146664С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,15	0,00006	91,04	0,01
129.14	147074С (21-130804-0301)	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0	1774323,66	0,07
129.15	147347С (21-130812-1045)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0007	0	208172,82	0,06
129.16	149219С (22-040101-0502)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0	283474,83	0,04
129.17	149375С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0	444671,26	0,11
129.18	279826С (21-050204-0703)	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000001	258386,23	0,2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1338,47	0,54
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38468,28	15,39
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4448,03	1,78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42916,3	17,17
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		8748,35	3,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118102,7	47,24
130	С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,3 ДО 3,9 ММ ГОСТ 16523-97 1 Т	Т		0,0004	195364,8	78,15
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8283,47	3,31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8283,47	3,31
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		16291,86	6,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,213	0,048138	852,37	41,03
132. 6	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0039	0,000881	3173,59	2,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	0,000881	1143,29	1,01
132. 7	1794С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0074	0,001672	56,27	0,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
132. 8	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0065	0,001469	1799,25	2,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,001469	852,37	1,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,85	181,44
132. 9	100841С (21-020101-2701)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	0,22939	25216,84	5784,49
132.10	128070С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	0,06328	66,3	4,2
132.11	131600С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,000497	26031,2	12,94
132.12	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,000056	17400	0,98
132.13	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,04068	196,54	8
132.14	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,019933	6598,38	131,53
132.15	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,00064	93	0,06
132.16	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	0,101248	702,64	71,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26607,68	6013,33
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1139,67	257,56
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1301,94	294,24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2441,61	551,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2560,65	578,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34568,76	7812,54
133	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0011	152027,81	167,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,00176	1143,29	2,01
136. 5	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,0264	23,16	0,61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
136. 6	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,0192	128,03	2,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
136. 7	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,8	0,00288	163,41	0,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
136. 8	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	11,17	0,017872	1198,95	21,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,17	0,017872	852,37	15,23
136. 9	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,000336	1799,25	0,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,000336	852,37	0,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68030,39	108,85
136.10	131548С (21-070201-0301)	ВРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,000288	24435,92	7,04
136.11	147337С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,000064	200244,36	12,82
136.12	249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	15,7	0,02512	268,51	6,74
136.13	250410С (23-011399-9909)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	1,606	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16623,85	26,6
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		169855,59	271,77
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21292,47	34,07
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		191148,05	305,84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41877,86	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565351,16	904,56
137	С123-010201-0188 23-010201-0188 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 12,7 КГ	М		1,6	2437,18	3899,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		97,69	97,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1318,86	1318,86
140	С123-020101-0154 23-020101-0154 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,7 КГ	ШТ.		1	357,35	357,35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,15	15,15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,15	15,15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		29,8	29,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				402,3	402,3
141	С123-020304-2211 23-020304-2211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	ШТ.		1	3055,1	3055,1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		129,54	129,54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		129,54	129,54
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		254,77	254,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3439,41	3439,41
142	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ММ	Т		0,0031	619028,56	1918,99
142. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5=981,6)	ЧЕЛ-Ч	312,7	0,96937	981,6	951,53
142. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	94,3	0,29233	978,6	286,07
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39922В,19	1237,61
142. 3 (31-060201-0501)	126С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	92,11	0,285541	3152,71	900,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	92,11	0,285541	981,60	280,29
142. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,19	0,006789	1799,25	12,22

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	69,72
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	137,11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1850,96
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	2,28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	631,58
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	190965,61
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	43503,12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	33144,35
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	91257,22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	28372,98
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	19451,3
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	8921,68
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	17547,09
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	236885,67
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	39,33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	33144,35
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	26,58
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	0,54
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	25,27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	17,17
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	15,39
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1,78
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	3,5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	47,24
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	0,03
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	25,27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	239480,57
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	41,65
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	33801,2

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	2225322,54
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	305712,84
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	135471,12
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	35666,71
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1440609,01
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	0,00
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	343529,57
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	201996,31
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	2427318,85
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	102918,32
ИТОГО:	ТЕНГЕ	2530237,17
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	202418,97
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	2732656,15
Временные зд и сооружения 1,2 % -	ТЕНГЕ	32792,00
Итого:	ТЕНГЕ	2765448,15
Доп.затраты при произ работ в зимнее время 2,97%	ТЕНГЕ	82134,00
Итого	ТЕНГЕ	2847582,15
Итого с понижающим коэффиц. К= 0,8944	ТЕНГЕ	2548224,00
НДС 12%	ТЕНГЕ	305786,88
Всего	ТЕНГЕ	2854010,88

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Сырымский отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Бектенов А. Т.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «КИУС» Муратов М. Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмулдин Д. У.