Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

от «28» сентября 2018 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района» РК, ЗКО, Бокейординский р-н., с. Сайхин, ул. Т. Жарокова, 31**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Батыс Котло Монтаж»**
от 26.09.2018 года,ТОО «Батыс Котло Монтаж»,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 27.09.2018 года, ТОО «ИнженерПроектСервис»,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 27.09.2018 года, ТОО «СаулетҚұрылысБақылау»,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жиеккум Бокейординского района ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:**с. Жиеккум, Бокейординский район, ЗКО, РК;**
_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ21REA00102147 от 18.07.2018 года**

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

ТОО «ИнженерПроектСервис»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018 год**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2018 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5**;

фактически, месяц: **2,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически

Общаяплощадь	$м^2$		
Числоэтажей	этаж	–	-
Общийстроительныйобъем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 20 412,24 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 17 619,53 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 605,68 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 12 162,00 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 605,68 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом

(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жиеккум Бокейординского района ЗКО»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района»** руководитель **Насимуллин Б. Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **ТОО «СаулетҚұрылысБақылау»** **Оспанов А. К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор **ТОО «ИнженерПроектСервис»** **Боранбаев С. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Батыс Котло Монтаж»** **Балмулдин Д. У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Форма №3

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Дополнительное соглашение № 26/1 от 22.08.2018 г к договору о государственных закупках работ № 26 от 11.06.2018 г

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жиекум Бокейординского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	13 359 266,76		
НДС 12%	1 603 111,61		
ВСЕГО	14 962 378,37		
Итого за октябрь 2018 г.	2 499 796,76		
НДС 12%	299 975,61		
ВСЕГО	2 799 772,37		

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"_____Насимуллин Б.Д.

Подрядчик: Директор ТОО «БатысКотлоМонтаж»_____Балмулдин Д.У.

ЗАКАЗЧИК:- ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК -ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за октябрь 2018 год по объекту

Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жиекум Бокейординского района ЗКО

Дополнительное соглашение № 26/1 от 22.08.2018 г к договору о государственных закупках работ № 26 от 11.06.2018 г

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2						
1	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ДВА РАЗА+ОПОР И Г-ДА	М2		1,26	101,68	128	54,2% / 19
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,03717	942,77	35	
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000252	852,38	0,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	35	
1. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000126	3422,17	0,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000126	852,37	0,11	
1. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000126	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
1. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000126	1799,25	0,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000126	852,37	0,11	

1. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАШ.-Ч ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		0,0112	0,014112	46,16	0,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	1
1. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000014	0,000018	273897,54	5
1. 8	22-040101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00009	0,000113	474177,25	54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75,36	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,53	114
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3,62	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,79	24
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,53	9
2	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2		1,26	150,6	190
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,053676	803,99	43
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000252	1704,76	0,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,59	44
2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,000252	3422,17	0,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000252	852,37	0,21
2. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002	0,000252	35,59	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,000252	1799,25	0,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000252	852,37	0,21
2. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАШ.-Ч ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		0,013	0,01638	46,16	0,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,65	2
2. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000035	347224,83	12
2. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,000227	387279,4	88
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,43	100

54,28%

24

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					115,33	145	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					134,08	169	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		5,36	7	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		24,11	30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		11,16	14	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ	.	.	.	.	240	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	240	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	159	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	79	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	54	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	43	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	24	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	318	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,09	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	79	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	318	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,09	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	79	.

РАЗДЕЛ 2. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9
3	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 60 ММ. КОНТРОЛЬ СТЫК ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СТЫК			11	155,02	1705	40,6% 438
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч		0,1	1,1	981,6	1080	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					98,16	1080	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					98,16	1080	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					138,01	1518	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		5,52	61	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		45,37	499	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		11,48	126	
4	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК			11	660,89	7270	40,6% 1707
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,8)	ЧЕЛ-Ч		0,4	4,4	955,5	4204	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					382,2	4204	
4. 2	31-060203-	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,2	2,2	91,37	201	

	0301						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,27	201
4. 3	21-130702-0201	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00004	0,00044	297720,16	131
4. 4	21-130802-1701	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,051	0,561	138,76	78
4. 5	21-130816-1301	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0066	14040,3	93
4. 6	22-040201-9903	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,11	534,61	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,76	360
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				433,23	4766
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				588,4	6472
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		23,54	259
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,71	1966
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,96	539
5	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 0,473	338961,08	160329	58,7% 23258
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	43,5	20,576	891,2	18337
5. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	43,041	20,358	1045,49	21284
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83765,89	39621
5. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,2	3,879	3152,71	12228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,2	3,879	981,60	3807,63
5. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,8	1,797	3837,3	6897
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,8	1,797	1143,29	2054,49
5. 5	31-060102-0103	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 11,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	11,5	5,44	3788,21	20606
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,5	5,44	981,60	5339,90
5. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10	4,73	3939,38	18633
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10	4,73	1143,29	5407,76
5. 7	31-060102-	УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5	2,365	13093,39	30966

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0503	ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА (100 АТМ), 16 М3/МИН						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5	2,365	981,60	2321,48	
5. 8	31-010201-0404	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	3,8	1,797	4792,3	8614	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,8	1,797	1143,29	2054,49	
5. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7406	0,350304	1799,25	630	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7406	0,350304	852,37	298,59	
5.10	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,6963	0,32935	17,05	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				208414,26	98580	
5.11	21-060510-3401	ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ	КГ	2	0,946	-	-	
5.12	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,22	0,10406	180,96	19	
5.13	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,135	0,063855	91,04	6	
5.14	21-130812-1042	ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 9466-75	Т	0,001	0,000473	466725,48	221	
5.15	23-010202-0707	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М D	1,33	0,62909	2444,08	1538	
5.16	23-010202-0764	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М D	0,12	0,05676	12573	714	
5.17	23-021101-9902	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 15180-86	КГ	0,1	0,0473	683,84	32	
5.18	23-051501-0102	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	0,04	0,01892	2073,66	39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5429,54	2568	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				252611,01	119485	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				301781,58	142743	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		12071,26	5710	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61241,84	28967	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25108,23	11876	
				ЗНАКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ-4ШТ				
6	11-060101-	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,384	33606,48	12905	48,5%

0113 РСНБ
РК 2015

								721
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	1,882	754,98	1421	
6. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,075648	863,3	65	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	1486	
6. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,001037	3422,17	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,001037	852,37		0,88
6. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,111974	36,72	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
6. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,067622	3581,97	242	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,067622	852,37		57,64
6. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,002842	3173,59	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,002842	1143,29		3,25
6. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,003302	56,27	0,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
6. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,004147	1799,25	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,004147	852,37		3,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	267	
6. 9	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,762	0,292608	66,3	19	
6.10	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,007	0,002688	26031,2	70	
6.11	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000315	17400	5	
6.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,1152	196,54	23	
6.13	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,0288	6598,38	190	
6.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,001628	93	0,15	
6.15	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,249984	702,64	176	
6.16	21-020101-2715	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	0,875966	0,336371	25561,96	8598	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23650,07	9082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28043,6	10769	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29920,3	11489	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1196,81	460	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		3073,51	1180	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2489,37	956	
7	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	ШТ.		12	3037,45	36449	58,7% 8633
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	1,68	20,16	729,51	14707	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1225,58	14707	
7. 2	21-130816-0500	-ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	1	12	-	-	
7. 3	22-040603-0101	-ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,15	1,8	371,47	669	
7. 4	22-040201-0101	-БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: МАРКА МА-011-0 ГОСТ 482-77	Т	0,0002	0,0024	1567641,73	3762	
7. 5	22-040201-0603	-КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК КЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,1	1,2	347,23	417	
7. 6	22-040501-0803	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,3	3,6	1184,41	4264	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				759,29	9112	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1984,87	23818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2704,29	32451	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		108,17	1298	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		827,58	9931	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			225	2700	
8	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		0,0826	272016,59	22469	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				242180,01	20004	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		9687,2	800	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		9687,2	800	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			20149,38	1664	
9	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т		0,0826	28923,39	2389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25750,88	2127	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1030,04	85	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1030,04	85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2142,47	177	

10	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	-ТАБЛИЧКИ И ЗНАКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	ШТ.		12	1381,54	16578	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1230	14760	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		49,2	590	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			49,2	590	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		102,34	1228	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ	.	.	.	.	196809	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	5845	.
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	360	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	5284	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	2465	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	2145	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	320	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	665	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	8975	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	6	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	5284	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	190963	.
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	20761	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	55814	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	36891	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	41554	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	32611	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	8943	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	18601	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	251119	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	63	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	55814	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ	.	.	.	.	260094	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	69	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	61098	.
РАЗДЕЛ 3. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ									
11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0МХ4,0М, Н=2,2М -ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		47,0562	82,71	3892	54,2% 714
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	1,388	942,77	1309	
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,009411	852,37	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	1317	
11. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,004706	3422,17	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,004706	852,37	4,01	
11. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,004706	35,59	0,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
11. 5	33-010201	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,004706	1799,25	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,004706	852,37		4,01
11. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,527029	46,16	24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	49	
11. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000706	273897,54	193	
11. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ РТ 51693-2003		0,00009	0,004235	283474,83	1201	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	1394	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,48	2752	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,64	3465	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,95	139	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			18,11	852	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,13	288	
12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		47,0562	75,3	3543	54,2% 441
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	1,002	803,99	806	
12. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,009411	852,37	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	814	
12. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,004706	3422,17	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,004706	852,37		4,01
12. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,004706	35,59	0,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
12. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,004706	1799,25	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,004706	852,37		4,01
12. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,305865	46,16	14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--

						0,825741	39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
12. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000659	347224,83	229	
12. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,004235	387279,4	1640	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	1869	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	2714	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		67,04	3155	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		2,68	126	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		12,06	567	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5,58	262	
13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	МОЛНИЕОТВОД 8,7382		82,71	723	54,2% 133
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,257777	942,77	243	
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,001748	852,35	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	245	
13. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000874	3422,17	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000874	852,37	0,74	
13. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000874	35,59	0,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
13. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000874	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000874	852,37	0,74	
13. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,097868	46,16	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	9	
13. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000131	273897,54	36	
13. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ РТ 51693-2003	Т	0,00009	0,000786	283474,83	223	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	259	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,48	511	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		73,64	643	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		2,95	26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		18,11	158	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				6,13	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		8,7382	75,3	658	54,2% / 82
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,186124	803,99	150	
14. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,001748	852,35	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	151	
14. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000874	3422,17	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000874	852,37	0,74	
14. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000874	35,59	0,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
14. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000874	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000874	852,37	0,74	
14. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,056798	46,16	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	7	
14. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000122	347224,83	42	
14. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000786	387279,4	305	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	347	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	504	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	586	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			12,06	105	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,58	49	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д57Х3,0ММ-Д108Х3,0ММ-3ШТ						
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		7,9096	75,3	596	54,2% / 74
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,168474	803,99	135	
15. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,001582	852,38	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	137	

15. 3	31-050501-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0001	0,000791	3422,17	3	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000791	852,37		0,67
15. 4	31-050402-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 0301 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000791	35,59	0,03	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--		--
15. 5	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0001	0,000791	1799,25	1	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000791	852,37		0,67
15. 6	31-040301-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 0101 ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,051412	46,16	2	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--		--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	7	
15. 7	22-040601-УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78 0501	Т	0,000014	0,000111	347224,83	38	
15. 8	22-040705-ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 0402 6465-76	Т	0,00009	0,000712	387279,4	276	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	314	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	456	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	530	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	21	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			12,06	95	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,58	44	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6936	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6936	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4183	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2663	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1779	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1443	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	336	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	697	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9412	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2663	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9412	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2663	.

РАЗДЕЛ 4. ВРЕЗКА

16	13-121001- 0501 РСНБ	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ.	ВРЕЗКА	2	11746,9	23494	40,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5872
	РК 2015	ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ						
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	8	16	903,94	14463	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7231,52	14463	
16. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,34	0,68	171,04	116	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
16. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,34	0,68	163,71	111	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,81	228	
16. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,76	1,52	180,96	275	
16. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,22	0,44	91,04	40	
16. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,062	0,124	314,99	39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				177,09	354	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7522,42	15045	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10458,42	20917	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		418,34	837	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			3354,33	6709	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		870,14	1740	
17	13-121001-0601 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ		2	10354,74	20709	40,6% 5214
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	7	14	917,3	12842	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6421,1	12842	
17. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,34	171,04	58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
17. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,26	0,52	163,71	85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,64	143
17. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,36	0,72	180,96	130
17. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,11	0,22	91,04	20
17. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,14	0,28	314,99	88
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,26	239
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6612	13224
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9218,97	18438
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		368,76	738
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2975,73	5951
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		767,02	1534
18	11-240204-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ГАЗОПРОВОДЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ	ОТКЛЮЧЕНИЕ		2	7195,99	14392 / 62,1% / 3327
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	2,92	5,84	917,3	5357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2678,52	5357
18. 2	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,856	5,712	450,08	2571
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18. 3	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,661	1,322	23,16	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18. 4	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,755	7,51	17,05	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1364,76	2730
18. 5	21-010102-0401	ГЛИНА ШАМОТНАЯ	КГ	1,5	3	-	-
18. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,449	2,898	180,96	524
18. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	1,419	2,838	91,04	258
18. 8	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0009	0,0018	222237,6	400
18. 9	23-021104-1201	ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,00048	0,00096	226338	217
18.10	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	0,29	0,58	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				700,05	1400

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					4743,33	9487	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					6406,69	12813	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		256,27	513	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				1919,63	3839	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		533,04	1066	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ	.	.	.	.	37756	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28269	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	593	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	27305	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12660	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11086	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1574	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3274	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	44203	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	30	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	27305	.
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9487	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1400	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5357	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3839	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3327	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	512	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1066	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14392	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	6	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5357	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	58595	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	36	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	32662	.

РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ 1

				НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1				
19	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ДВА РАЗА+ОПОР И Г-ДА	М2	1,02	101,68	104	54,2%	15
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,03009	942,77	28	
19. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000204	852,45	0,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	29	
19. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000102	3422,17	0,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000102	852,37	0,09	

19. 4	31-050402-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 0301 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000102	35,59	0	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
19. 5	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0001	0,000102	1799,25	0,18	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000102	852,37	0,09	
19. 6	31-040301-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 0101 ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,011424	46,16	0,53	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	1	
19. 7	21-130704-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78 3101	Т	0,000014	0,000014	273897,54	4	
19. 8	22-040101-ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФЛ-03К ГОСТ 0701 9109-81	Т	0,00009	0,000092	474177,25	44	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	47	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75,36	77	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,53	92	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3,62	4	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			18,79	19	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,53	8	
20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2		1,02	150,6	154	54,2% 19
20. 1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,043452	803,99	35	
20. 2	2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000204	1704,9	0,35	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,59	35	
20. 3	31-050501-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0002	0,000204	3422,17	0,7	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000204	852,37	0,17	
20. 4	31-050402-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 0301 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002	0,000204	35,59	0,01	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
20. 5	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0002	0,000204	1799,25	0,37	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000204	852,37	0,17	
20. 6	31-040301-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 0101 ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	0,01326	46,16	0,61	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,65	2	
20. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000029	347224,83	10	
20. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,000184	387279,4	71	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,43	81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,33	118	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				134,08	137	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		5,36	5	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			24,11	25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,16	11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	195	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	195	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	128	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	64	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	44	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	35	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	19	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	257	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,07	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	64	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	257	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,07	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	64	.
		РАЗДЕЛ 6. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА						
21	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2 -ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 60 ММ. КОНТРОЛЬ СТЫК ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ			14	155,02	2170	40,6% 558
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,1	1,4	981,6	1374	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98,16	1374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98,16	1374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				138,01	1932	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		5,52	77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			45,37	635	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,48	161	

22	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		14	660,89	9253	40,6%
								2172
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,8)	ЧЕЛ-Ч	0,4	5,6	955,5	5351	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,2	5351	
22. 2	31-060203-0301	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,2	2,8	91,37	256	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,27	256	
22. 3	21-130702-0201	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00004	0,00056	297720,16	167	
22. 4	21-130802-1701	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,051	0,714	138,76	99	
22. 5	21-130816-1301	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0084	14040,3	118	
22. 6	22-040201-9903	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,14	534,61	75	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,76	459	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				433,23	6065	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		588,4	8238	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		23,54	330	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		178,71	2502	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				48,96	685	
23	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	ЗНАКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ-9ШТ М3		0,864	33606,48	29036	48,5%
								1621
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	4,234	754,98	3196	
23. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,170208	863,3	147	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	3343	
23. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,002333	3422,17	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,002333	852,37		1,99
23. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,251942	36,72	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
23. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,15215	3581,97	545	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,15215	852,37		129,69
23. 6	31-050102-	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,006394	3173,59	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,006394	1143,29	7,31	
23. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,00743	56,27	0,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
23. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,009331	1799,25	17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,009331	852,37	7,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	600	
23. 9	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,762	0,658368	66,3	44	
23.10	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,007	0,006048	26031,2	157	
23.11	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000708	17400	12	
23.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,2592	196,54	51	
23.13	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,0648	6598,38	428	
23.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,003663	93	0,34	
23.15	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,562464	702,64	395	
23.16	21-020101-2715	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	0,875966	0,756835	25561,96	19346	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23650,07	20434	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28043,6	24230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29920,3	25851	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1196,81	1034	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3073,51	2656	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2489,37	2151	
24	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	ШТ.		9	3037,45	27337	58,7% 6475
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	1,68	15,12	729,51	11030	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1225,58	11030	
24. 2	21-130816-0500	ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	1	9	-	-	
24. 3	22-040603-	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,15	1,35	371,47	501	

	0101						
24. 4	22-040201-0101	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: МАРКА МА-011-0 ГОСТ 482-77	Т	0,0002	0,0018	1567641,73	2822
24. 5	22-040201-0603	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,1	0,9	347,23	313
24. 6	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,3	2,7	1184,41	3198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				759,29	6834
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1984,87	17864
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2704,29	24339
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		108,17	974
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		827,58	7448
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		225	2025
25	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		0,1859	272016,59	50568
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				242180,01	45021
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		9687,2	1801
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		9687,2	1801
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20149,38	3746
26	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т		0,1859	28923,39	5377
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25750,88	4787
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1030,04	191
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1030,04	191
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2142,47	398
27	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	-ТАБЛИЧКИ И ЗНАКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	ШТ.		9	1381,54	12434
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1230	11070
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		49,2	443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		49,2	443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		102,34	921

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	110411	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7439	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	459	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6725	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3137	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2730	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	407	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	846	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11423	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	7	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6725	.

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	102972	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	27267	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14373	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	60878	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12539	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8096	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4443	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9241	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	124752	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	20	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14373	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	136174	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	27	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	21098	.
		РАЗДЕЛ 7. ВРЕЗКА							
28	13-121001-0501 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА			1	11746,9	11747	40,6% 2936
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	8		8	903,94	7232	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					7231,52	7232	
28. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,34		0,34	171,04	58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--	--
28. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,34		0,34	163,71	56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					113,81	114	
28. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,76		0,76	180,96	138	
28. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,22		0,22	91,04	20	
28. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,062		0,062	314,99	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					177,09	177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					7522,42	7522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					10458,42	10458	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			418,34	418	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			3354,33	3354	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			870,14	870	

29	13-121001-0601 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1	10354,74	10355	40,6% 2607
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	7	7	917,3	6421	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6421,1	6421	
29. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,17	171,04	29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
29. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,26	0,26	163,71	43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,64	72	
29. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,36	0,36	180,96	65	
29. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,11	0,11	91,04	10	
29. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,14	0,14	314,99	44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,26	119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6612	6612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9218,97	9219	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		368,76	369	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2975,73	2976	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		767,02	767	
30	11-240204-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ГАЗОПРОВОДЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ	ОТКЛЮЧЕНИЕ		1	7195,99	7196	62,1% 1663
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	2,92	2,92	917,3	2679	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2678,52	2679	
30. 2	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,856	2,856	450,08	1285	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
30. 3	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,661	0,661	23,16	15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
30. 4	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,755	3,755	17,05	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1364,76	1365	
30. 5	21-010102-0401	ГЛИНА ШАМОТНАЯ	КГ	1,5	1,5	-	-	
30. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,449	1,449	180,96	262	
30. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	1,419	1,419	91,04	129	
30. 8	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0009	0,0009	222237,6	200	
30. 9	23-021104-1201	ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,00048	0,00048	226338	109	
30.10	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	0,29	0,29	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				700,05	700	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4743,33	4743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6406,69	6407	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		256,27	256	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1919,63	1920	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		533,04	533	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18878	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14134	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	296	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13653	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6330	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5543	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	787	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1637	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22102	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	15	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13653	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4743	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	700	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2679	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1920	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1663	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	257	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	533	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7196	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2679	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29298	.

	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	:	:	:	:	18	:
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	:	:	:	:	16331	:

РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ 2

			НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1						
31	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ДВА РАЗА+ОПОР И Г-ДА	М2		0,54	101,68	55	54,2%	
									8
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,01593	942,77	15		
31. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	852,78	0,09		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	15		
31. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000054	3422,17	0,18		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000054	852,37	0,05		
31. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000054	35,59	0		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--		
31. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000054	1799,25	0,1		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000054	852,37	0,05		
31. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,006048	46,16	0,28		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	1		
31. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000014	0,000008	273897,54	2		
31. 8	22-040101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00009	0,000049	474177,25	23		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	25		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75,36	41		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,53	49		
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3,62	2		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			18,79	10		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,53	4		
32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2		0,54	150,6	81	54,2%	
									10
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,023004	803,99	18		
32. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	1704,63	0,18		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,59	19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 3	31-050501-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т 0101		МАШ.-Ч	0,0002	0,000108	3422,17	0,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	852,37		0,09
32. 4	31-050402-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 0301 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,0002	0,000108	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
32. 5	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101		МАШ.-Ч	0,0002	0,000108	1799,25	0,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	852,37		0,09
32. 6	31-040301-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 0101 ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,013	0,00702	46,16	0,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,65	1	
32. 7	22-040601-УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78 0501		Т	0,000028	0,000015	347224,83	5	
32. 8	22-040705-ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 0402 6465-76		Т	0,00018	0,000097	387279,4	38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,43	43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,33	62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				134,08	72	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		5,36	3	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		24,11	13	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			11,16	6	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	.	.	.	.	103	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	103	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	68	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	34	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	23	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	136	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	0,04	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	.	.	.	.	136	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,04	.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ . . . . 34 .

РАЗДЕЛ 9. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА

33	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 60 ММ. КОНТРОЛЬ СТЫК ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 1		38	155,02	5891	40,6%
								1514
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,1	3,8	981,6	3730	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98,16	3730	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98,16	3730	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				138,01	5244	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		5,52	210	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		45,37	1724	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			11,48	436	
34	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		38	1143,9	43468	40,6%
								10319
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,8)	ЧЕЛ-Ч	0,7	26,6	955,5	25416	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				668,85	25416	
34. 2	31-060203-0301	-ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,34	12,92	91,37	1181	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,07	1181	
34. 3	21-130702-0201	-МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00007	0,00266	297720,16	792	
34. 4	21-130802-1701	-САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,089	3,382	138,76	469	
34. 5	21-130816-1301	-МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0228	14040,3	320	
34. 6	22-040201-9903	-КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,38	534,61	203	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,96	1784	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				746,88	28381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1018,43	38700	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		40,74	1548	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		312,29	11867	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			84,73	3220	
35	11-250126-0101 РСНБ	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОД КМ		2,811	ПОПРАВКА НА ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО 338961,08	952820	58,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3			А					138218
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	43,5	122,279	891,2	108975	
35. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	43,041	120,987	1045,49	126491	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83765,89	235466	
35. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,2	23,05	3152,71	72671	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		8,2	23,05	981,60	22625,88
35. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,8	10,682	3837,3	40989	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		3,8	10,682	1143,29	12212,62
35. 5	31-060102-0103	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 11,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	11,5	32,327	3788,21	122460	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		11,5	32,327	981,60	31732,18
35. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10	28,11	3939,38	110736	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		10	28,11	1143,29	32137,88
35. 7	31-060102-0503	УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА (100 АТМ), 16 М3/МИН	МАШ.-Ч	5	14,055	13093,39	184028	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		5	14,055	981,60	13796,39
35. 8	31-010201-0404	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	3,8	10,682	4792,3	51190	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		3,8	10,682	1143,29	12212,62
35. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7406	2,082	1799,25	3746	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,7406	2,082	852,37	1774,63
35.10	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,6963	1,957	17,05	33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				208414,26	585852	
35.11	21-060510	ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ	КГ	2	5,622	-	-	

	3401						
35.12	21-130701-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 0401 5583-78	М3	0,22	0,61842	180,96	112	
35.13	21-130701-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 1002 52087-2003	КГ	0,135	0,379485	91,04	35	
35.14	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 1042 ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 9466-75	Т	0,001	0,002811	466725,48	1312	
35.15	23-010202-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0707 ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ СТ РК ГОСТ 52079-2011	М D Р	1,33	3,739	2444,08	9138	
35.16	23-010202-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0764 ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ СТ РК ГОСТ 52079-2011	М D Р	0,12	0,33732	12573	4241	
35.17	23-021101-ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 15180-86 9902	КГ	0,1	0,2811	683,84	192	
35.18	23-051501-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КОМПЛЕКТ 0102 КРАНОМ ОБМ1-100		0,04	0,11244	2073,66	233	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5429,54	15262	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				252611,01	710090	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				301781,58	848308	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		12071,26	33932	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		61241,84	172151	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			25108,23	70579	
36	11-060101-0113 РСНБ РК 2015 -ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	ЗНАКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ-15ШТ 1,44		33606,48	48393	48,58
36. 1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	7,056	754,98	5327	2702
36. 2	2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,28368	863,3	245	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	5572	
36. 3	31-050501-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0027	0,003888	3422,17	13	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,003888	852,37		3,31
36. 4	31-040101-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ 0101	МАШ.-Ч	0,2916	0,419904	36,72	15	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
36. 5	31-050101-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т 0102	МАШ.-Ч	0,1761	0,253584	3581,97	908	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,253584	852,37		216,15
36. 6	31-050102-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т 0102	МАШ.-Ч	0,0074	0,010656	3173,59	34	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,010656	1143,29		12,18
36. 7	34-030102-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ 0201	МАШ.-Ч	0,0086	0,012384	56,27	0,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
36. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,015552	1799,25	28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,015552	852,37	13,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
36. 9	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,762	1,097	694,13	1000	
36.10	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,01008	66,3	73	
36.11	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,001181	26031,2	262	
36.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,432	17400	21	
36.13	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,108	196,54	85	
36.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,006106	6598,38	713	
36.15	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,93744	93	0,57	
36.16	21-020101-2715	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	0,875966	1,261	702,64	659	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25561,96	32244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23650,07	34056	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28043,6	40383	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		29920,3	43085	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1196,81	1723	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3073,51	4426	
37	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	ШТ.		15	2489,37	3585	
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	1,68	25,2	3037,45	45562	58,7%
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				729,51	18384	10791
37. 2	21-130816-0500	ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	1	15	1225,58	18384	
37. 3	22-040603-0101	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,15	2,25	-	-	
37. 4	22-040201-0101	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: МАРКА МА-011-0 ГОСТ 482-77	Т	0,0002	0,003	371,47	836	
37. 5	22-040201-0603	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,1	1,5	1567641,73	4703	
37. 6	22-040501-	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,3	4,5	347,23	521	
						1184,41	5330	

0803

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					759,29	11389
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1984,87	29773
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					2704,29	40564
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			108,17	1623
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			827,58	12414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				225	3375
38	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		0,3098		272016,59	84271
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					242180,01	75027
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			9687,2	3001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			9687,2	3001
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				20149,38	6242
39	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т		0,3098		28923,39	8960
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					25750,88	7978
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			1030,04	319
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			1030,04	319
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				2142,47	664
40	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	-ТАБЛИЧКИ И ЗНАКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	ШТ.		15		1381,54	20723
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1230	18450
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			49,2	738
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			49,2	738
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				102,34	1535
41	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д32Х3,0ММ-Д76Х3,0ММ-68ШТ	32		1172,06	37506
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	31,104		674,77	20988
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					655,88	20988
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					655,88	20988
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					1043,5	33392
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			41,74	1336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			429,36	13740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				86,82	2778
42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,7		32625,17	22838
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,945		690,68	653
42. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,12691		852,37	108

48,5%
12404
59,1%
369

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	761	
42. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,336	11,67	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
42. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,126	3581,97	451	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,126	852,37	107,40	
42. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,00091	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,00091	852,37		0,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	457	
42. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,714	24788,78	17699	
42. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,175	6598,38	1155	
42. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,0014	93	0,13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	18854	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	19964	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	20333	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	813	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1689,04	1182	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2416,68	1692	
43	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,032	787183,07	25190	62,1% 7405
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	10,784	917,3	9892	
43. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	2,317	876,95	2032	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	11924	
43. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,37728	3152,71	1189	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79	0,37728	981,60		370,34
43. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,02816	3837,3	108	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,02816	1143,29	32,20
43. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	1,67	1909,23	3189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	1,67	852,37	1423,46
43. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,39552	23,16	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,048	163,41	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,23488	1198,95	282
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,34	0,23488	852,37	200,20
43. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,0064	1799,25	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,0064	852,37	5,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			149900,6	4797	
43.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00576	24435,92	141
43.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,00096	200244,36	192
43.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	32,128	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	333
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	15022
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	22427
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,59	897
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		259436,72	8302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58309,86	1866
44	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	М		32,128	1215,5	39052
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1082,18	34768
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		43,29	1391

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,29	1391	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		90,04	2893	62,1%
45	11-220601-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,032	901280,56	28841	2654
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	160	5,12	832,64	4263	
45. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3305	0,010576	1063,86	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133574	4274	
45. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00288	3422,17	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,09	0,00288	852,37	2,45
45. 4	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	24,05	0,7696	834,09	642	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2405	0,007696	1143,00	8,80
45. 5	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	54,07	1,73	38,81	67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22466,32	719	
45. 6	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	300	9,6	266,81	2561	
45. 7	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	1540	49,28	250,77	12358	
45. 8	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	28	0,896	2778,53	2490	
45. 9	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,00992	6598,38	65	
45.10	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,038	0,001216	365439,27	444	
45.11	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,008	14279,15	114	
45.12	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,0384	211,97	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				563783,98	18041	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719472,7	23023	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				802422,16	25678	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32096,89	1027	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		115046,34	3681	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66761,52	2136	

46	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,032	769273,35	24617	62,1%
								7303
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	10,752	917,3	9863	
46. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	2,17	874,51	1898	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	11761	
46. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,30848	3152,71	973	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,30848	981,60	302,80	
46. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,02816	3837,3	108	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,02816	1143,29	32,20	
46. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	1,67	1909,23	3189	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	1,67	852,37	1423,46	
46. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,26432	23,16	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
46. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0384	163,41	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
46. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,15712	1198,95	188	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,15712	852,37	133,92	
46. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00608	1799,25	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,00608	852,37	5,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	4481	
46.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,00576	24435,92	141	
46.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00064	200244,36	128	
46.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	32,128	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	14613	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	21917	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	877	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	8180	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	1823	
47	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 2,02 КГ	М		32,128	433,81	13938	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				386,23	12409	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15,45	496	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,45	496	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,13	1032	
48	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		160	1315,82	210532	62,1% 50058
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	66,24	803,99	53256	
48. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	36,16	756,41	27352	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	80608	
48. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	35,84	2326,3	83375	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	35,84	754,98	27058,48
48. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,16	2893,28	463	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,16	981,60	157,06
48. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,16	1799,25	288	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,16	852,37	136,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	84125	
48. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	160	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	137382	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		1171,5	187439	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,86	7498	
49	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	%			359,72	57555	
			ШТ.		96	97,47	15595	
						681,77	65450	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		606,99	58271	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24,28	2331	
50	23-020304-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ	%			24,28	2331	
			ШТ.		32	50,5	4848	
						2002,74	64088	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		1783,07	57058	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,32	2282	
51	23-020304-2206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	%			71,32	2282	
			ШТ.		32	148,35	4747	
						3007,46	96239	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		2677,58	85683	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		107,1	3427	
52	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	%			107,1	3427	
			КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0384	222,77	7129	
						319422,99	12266	62,1%
								3734
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	6,643	823,09	5468	
52. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	0,71616	761,75	546	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	6013	
52. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	0,672	2326,3	1563	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,5	0,672	754,98	507,35	
52. 4	31-050104-	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,004224	2893,28	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,004224	981,60	4,15
52. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,3072	128,03	39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
52. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,035712	1198,95	43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,035712	852,37	30,44
52. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,004224	1799,25	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,004224	852,37	3,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	1665	
52. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,006144	215,22	1	
52. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	0,192	268,51	52	
52.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	38,784	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	53	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	7186	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				284386,57	10920	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11375,46	437	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		108624,78	4171	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23660,96	909	
53	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		38,784	128,55	4986	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	4439	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	178	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4,58	178	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			9,52	369	
54	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		32	7326,37	234444	62,1%
								31721

	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25							
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	63,92	793,81	50740	
54. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	1,6	213,09	341	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	51081	
54. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	19,52	450,08	8786	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
54. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	17,04	470,55	8018	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
54. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,4	1799,25	720	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,4	852,37	340,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	17523	
54. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,004	18561,74	74	
54. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,2	80460,38	16092	
54. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,0784	1083772,12	84968	
54. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001187	0,038	200244,36	7609	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	108743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	177007	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	208729	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	8349	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1252,21	40071	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		542,69	17366	
55	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д108Х3,0ММ-Д219Х3,0ММ1ШТ -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,009	-32625,17	-294	48,5% -5
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,01215	-690,68	-8	
55. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,001632	-852,36	-1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1086,95	-10	
55. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,00432	-11,67	-0,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,00162	-3581,97	-6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,00162	-852,37	-1,38	
55. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000012	-1799,25	-0,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000012	-852,37	-0,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-652,7	-6	
55. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,00918	-24788,78	-228	
55. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,00225	-6598,38	-15	
55. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,000018	-93	-0	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-26934,34	-242	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-28519,45	-257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-29046,62	-261	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		-1161,86	-10	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		-1689,04	-15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			-2416,68	-22	
56	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1		3970,64	3971	60,4%
								258
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145	813,54	419	
56. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	852,37	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				427,52	428	
56. 3	31-050402-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126	65,54	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
56. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,063	163,71	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
56. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1799,25	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,46	37	

56. 6	21-130201-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 0901 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	69
56. 7	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	Т	0,00005	0,00005	195385,08	10
56. 8	23-050301-ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 0902 МАРКИ 3П250Х250 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	1	2742,37	2742
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,87	2821
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3276,9	3277
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3535,12	3535
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		141,4	141
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		399,62	400
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			294,12	294

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1584645
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	32111
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1784
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29146
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13591
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11833
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1758
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3656
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	49359
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29146
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1549256
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	206759
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	446823
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	354083
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	340021
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	267357
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	72664
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	151142
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	2040420
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	514
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	446823
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3277
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2821
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	428
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	400
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	258
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	142
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	294
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3971
	ТЕНГЕ	.	.	.	.	0,53
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	.	.	.	.	428
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	2093749
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	545
						476397

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ Д140ММ-1ШТ, Д63ММ-4ШТ						
57	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,006	500431,1	3003	62,1% 858
57. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	247	1,482	813,54	1206	
57. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	38,24	0,22944	766,77	176	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				230265,73	1382	
57. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	34,3	0,2058	2326,3	479	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		34,3	0,2058	754,98	155,37
57. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,00312	2893,28	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,52	0,00312	981,60	3,06
57. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	20	0,12	128,03	15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
57. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	2,32	0,01392	1198,95	17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		2,32	0,01392	852,37	11,86
57. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1	0,0066	1799,25	12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,1	0,0066	852,37	5,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88617,93	532	
57. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,00264	215,22	0,57	
57. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	48	0,288	268,51	77	
57.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	6,06	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12983,18	78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				302545,49	1815	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				445540,51	2673	

		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		17821,62	107	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		160816,64	965	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37068,97	222	
58	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140X12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 5,08 КГ	М		6,06	3570,94	21640	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3179,26	19266	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		127,17	771	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		127,17	771	
59	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,024	264,51 336869,07	1603 8085	62,1% 2435
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	179	4,296	823,09	3536	
59. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,05	0,5052	761,68	385	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163366,56	3921	
59. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	19,8	0,4752	2326,3	1105	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		19,8	0,4752	754,98	358,77
59. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0036	2893,28	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,15	0,0036	981,60	3,53
59. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,192	128,03	25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
59. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,02232	1198,95	27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,02232	852,37	19,02
59. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,00408	1799,25	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	0,00408	852,37	3,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48939,87	1175	
59. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,22	0,00528	215,22	1	
59. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8	0,192	268,51	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.10	23-011399-9903	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	24,24	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,43	53	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198468,41	4763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				299919,04	7198	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11996,76	288	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		113447,4	2723	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24953,26	599	
60	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 1,05 КГ	М		24,24	748,43	18142	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,34	16152	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		26,65	646	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,65	646	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,44	1344	
61	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	М		30	1482,68	44480	62,1%
								13429
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,844	25,32	852,37	21582	
61. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,051	852,37	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,85	21625	
61. 3	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,2608	7,824	38,81	304	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
61. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,051	1799,25	92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,051	852,37	43,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,18	395	
61. 5	21-050302-0104	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,000538	0,01614	228,09	4	
61. 6	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,000037	0,00111	168399,16	187	
61. 7	21-130816-2304	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	0,226	6,78	590,58	4004	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,82	4195	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				872,41	26172	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	1320,05	39602	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			52,8	1584	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	500,45	15013	
						109,83	3295	
62	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ	ФУТЛЯР		5	29305,49	146527	62,1% 19826
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	7,99	39,95	793,81	31713	
62. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,25	852,37	213	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6385,16	31926	
62. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,44	12,2	450,08	5491	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
62. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,13	10,65	470,55	5011	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
62. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,25	1799,25	450	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,25	852,37	213,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2190,43	10952	
62. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,0025	18561,74	46	
62. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,025	0,125	80460,38	10058	
62. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,0098	0,049	1083772,12	53105	
62. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00475	0,02375	200244,36	4756	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13592,92	67965	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22125,89	110629	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26091,07	130455	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	1043,64	5218	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			5008,83	25044	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	2170,78	10854	
63	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-6ШТ	5	7823,09	39115	62,1% 8580

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	2,74	13,7	832,64	11407	
63. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	2,4	1003,89	2409	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	13817	
63. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	2,05	450,08	923	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
63. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	1,25	3173,59	3967	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	1,25	1143,29	1429,11	
63. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,9	23,16	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
63. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	1,15	1799,25	2069	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	1,15	852,37	980,23	
63. 7	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,05	17,05	0,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	6980	
63. 8	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,1	2402,3	240	
63. 9	21-020101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,005	23306,44	117	
63.10	21-040302-9902	ПЛИТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТ РК 937-92	М3	0,04	0,2	-	-	
63.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,075	180,96	14	
63.12	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	17,5	91,04	1593	
63.13	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00045	222237,6	100	
63.14	23-051204-0101	КОВЕР	ШТ.	1	5	385,75	1929	
63.15	23-051206-0901	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	5	773	3865	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1571,46	7857	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					5248,99	26245	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					6965	34825	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		278,6	1393	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		1994,61	9973	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		579,49	2897	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ	.	.	.	.	205043	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	205043	.
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	80147	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	72670	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	35418	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	55135	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	45128	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	10007	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	20814	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	280993	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	88	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	72670	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ	.	.	.	.	280993	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	88	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	72670	.

РАЗДЕЛ 11. ВРЕЗКА

64	13-121001-0501 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		1	11746,9	11747	40,6% 2936
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	8	8	903,94	7232	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7231,52	7232	
64. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,34	0,34	171,04	58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
64. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,34	0,34	163,71	56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,81	114	
64. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,76	0,76	180,96	138	
64. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,22	0,22	91,04	20	
64. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,062	0,062	314,99	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				177,09	177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7522,42	7522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10458,42	10458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		418,34	418	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3354,33	3354	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		870,14	870	
65	13-121001-0601 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1	10354,74	10355	40,6% 2607
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	7	7	917,3	6421	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6421,1	6421	
65. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,17	171,04	29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
65. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,26	0,26	163,71	43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,64	72	
65. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,36	0,36	180,96	65	
65. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,11	0,11	91,04	10	
65. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,14	0,14	314,99	44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,26	119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6612	6612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9218,97	9219	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		368,76	369	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2975,73	2976	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		767,02	767	
66	11-240204-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ГАЗОПРОВОДЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ	ОТКЛЮЧЕНИЕ		1	7195,99	7196	62,1% 1663
66. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	2,92	2,92	917,3	2679	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2678,52	2679	
66. 2	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,856	2,856	450,08	1285	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
66. 3	34-030202-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 0101	МАШ.-Ч	0,661	0,661	23,16	15	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
66. 4	31-060202-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ 0501	МАШ.-Ч	3,755	3,755	17,05	64	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1364,76	1365	
66. 5	21-010102-ГЛИНА ШАМОТНАЯ 0401	КГ	1,5	1,5	-	-	
66. 6	21-130701-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 0401 5583-78	М3	1,449	1,449	180,96	262	
66. 7	21-130701-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 1002 52087-2003	КГ	1,419	1,419	91,04	129	
66. 8	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75 1036	Т	0,0009	0,0009	222237,6	200	
66. 9	23-021104-ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1201	Т	0,00048	0,00048	226338	109	
66.10	23-011399-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 9909 ГОСТ 10705-80	М	0,29	0,29	-	-	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				700,05	700	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4743,33	4743	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6406,69	6407	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		256,27	256	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1919,63	1920	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		533,04	533	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18878	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14134	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	296	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13653	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6330	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5543	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	787	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1637	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22102	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	15	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13653	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4743	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	700	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2679	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1920	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1663	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	257	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	533	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7196	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2679	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29298	.
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	18	.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16331	.
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2209190	.
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		.	.	.	.	.	.
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	515651	.
	- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	828089	.
	- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	.	183777	.
	- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	836153	.
	- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	0	.
	- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	0	.
	- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	.	400524	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2580417	.
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	103217	.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2683633	.
	ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	214691	.
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2927622	.
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ					38059	
	Временные зд и сооружения 1,3 % -	ТЕНГЕ					2965681	
	Итого	ТЕНГЕ					88081	
	Доп.затраты при произ работ в зимнее время 2,97%	ТЕНГЕ					3053762	
	Итого	ТЕНГЕ					110180	
	Транспортные расходы 3,608%	ТЕНГЕ					3163942	
	Итого	ТЕНГЕ					3353583,30	
	Итого в текущих ценах К= 1,0599383	ТЕНГЕ					2499796,76	
	Итого с понижающим коэффиц. К= 0,7454	ТЕНГЕ					299975,61	
	НДС 12%	ТЕНГЕ					2799772,37	
	Всего							

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"_____ Насимуллин Б.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «БатысКотлоМонтаж»_____ Балмулдин Д.У.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Сәулет құрылыс бақылау»_____ Калиев А.К.