Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group" **БИН 931240000052 г. Актобе, пр.Санкибай батыра 12Б**
Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе" **БИН 011240002949 г. Актобе, ул. бр. Жубановых д.269,**

Стройка: Реконструкция тепловых сетей от ТК-7 до ТК-13 по улице Есет батыра

Договор №415 от 2024-04-08

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2024 года

Основание: Л/с №2-1

Составлен(а) в текущих ценах

№ п.п. по л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Выполнено, общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-1:				**22335410**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3992456
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2042985*
		машины и механизмы	тенге			1998210
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*452242*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15977223
		перевозки	тенге			367520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1117		
		Раздел 1. Демонтажные работы				**3149105**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1823373
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*977866*
		машины и механизмы	тенге			950757
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*236498*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7454
		перевозки	тенге			367520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	608		

1	2	3	4	5	6	7
1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	80,22	9062	726954
2	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 3	м^3	426,6	684	291794
3	1216-0101-1506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	246,4	2831	697558
4	1216-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	44	1606	70664
5	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты перекрытия тепловых камер и компенсаторных ниш.Демонтаж	шт	40	7776	311040
6	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Каналы. Демонтаж	м^3	31,92	16700	533064
7	1216-0101-1803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 300 мм. Демонтаж в камерах	компенсатор	1	76705	76705
8	1216-0101-2405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж	задвижка	2	26081	52162
9	1216-0101-2402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	4	5411	21644
10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	29,304	231	6769
11	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	293,04	73	21392
12	414-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	96,668	889	85938
13	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	966,68	112	108268
14	414-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	96,668	889	85938
15	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы металлические,задвижки. Погрузка	т	14,9232	1264	18863
16	412-501-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	149,232	144	21489
17	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы металлические,задвижки. Разгрузка	т	14,9232	1264	18863
	Раздел 2. Канал КЛ90х45; КЛ120х60					2006413

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			238306
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*118627*
		машины и механизмы	тенге			120237
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30067*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1647870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
18	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м^3**	**15,17**	**30903**	**468799**
19	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**0,353395**	**28893**	**10211**
20	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**14,96**	**98484**	**1473321**
23	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3**	**шт.**	**14**	**3863**	**54082**
		Раздел 4. Гидроизоляция канала КЛ120х60 (308м)				**805380**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			387549
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*194772*
		машины и механизмы	тенге			29682
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3978*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			388149
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
42	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой гидроизолом**	**м^2 изолируемой поверхности**	**153**	**4770**	**729810**
43	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м^2**	**171,36**	**441**	**75570**
		Раздел 5. Замена плит в существующих тепловых камерах и компенсаторных				**132281**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31500
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15679*
		машины и механизмы	тенге			14360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			86421
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		

1	2	3	4	5	6	7
48	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т тепловых существующих камер	шт. сборных конструкций	4	15079	60316
49	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,628	23190	14563
50	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,5828571	98484	57402
	Раздел 6.	**Трубопроводы и арматура**				**16242231**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1511728
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*736041*
		машины и механизмы	тенге			883174
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*178199*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13847329
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	358		
51	6123-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм	км	0,234	7640204	1787808
52	241-402-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х6,0 мм	м	234	37204	8705736
53	6123-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,0513	3663778	187952
54	241-402-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	51,813	13492	699061
57	6123-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 250 мм	шт.	2	97833	195666
58	242-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	442169	884338
59	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	6	27680	166080
60	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	6	66037	396222
61	6121-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм	шт.	4	14095	56380
62	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	19361	77444

1	2	3	4	5	6	7
63	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	12	3498	41976
64	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	4006	48072
66	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$		28893	
67	241-412-0111 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273	шт.	28	27647	774116
69	241-411-0111 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	2	483475	966950
77	241-405-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	4	125332	501328
78	241-405-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	7	31847	222929
83	241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	42	11804	495768
85	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 80 мм	комплект	7	4915	34405

ВСЕГО по акту:		**22335410**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,0%	1 340 125
Итого по главам 1-8:		23 675 535
Сметная прибыль	5%	1 183 777
Непредвиденные работы и затраты	5%	1 183 777
Итого в текущих ценах 2023 года		26 043 088
Итого в текущих ценах 2024 года - 100%, К=1,163		30 288 111,41
Итого с учетом скидки k=0,98		29 682 349,19
НДС	12%	3 561 881,90
Итого с НДС		**33 244 231,09**

1	2	3	4	5	6	7

ПРИНЯЛ:
Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Заместитель генерального директора по строительству _____ Есенов М.А.

Главный инженер по теплоснабжению: _____ Мектепбаев О.А.

Заместитель главного инженера по теплоснабжению: _____ Сарманов Ж.А.

Начальник СР №2 _____ Сулейменов Т.К.

Начальник ОКС: _____ Такилов А.Б.

Технический надзор: ТОО "Партнеры и Ко"

Эксперт _____ Хайрушев И.Е.

Авторский надзор: ПРК "Актюбгражданпроект"

Главный инженер _____ Утениязов Р.М.

СДАЛ:
Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Директор _____ Жалимбетов Е.Ж.

На основании письма Исх. № 027/6544 от 31.07.2024 г. АО "Aqtobe su-energy group" и Выездной комиссии 31.07.2024г. АВР на сумму 33.244 231,09 ₹ НДС