Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство благоустройства территории 31 школы на 400 мест в г.Уральск,ЗКО"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 16 октября 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2024/257	25.06.2024г	За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство благоустройства территории 31 школы на 400 мест в г.Уральск,ЗКО"	116954728,97	104423865,15							12530863,82	116954728,97

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам.руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Мунай Жолдары": Технадзор Кабденов А.К

ИИН 940219300889 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с огранниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск, ул .Григорий Потанин, строение4), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство благоустройства территории 31школы на 400 мест в г.Уральск, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство благоустройства территории 31школы на 400 мест в г.Уральск, ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024/257 от 25.06.2024г

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 (месяц, год) на благоустройство территории

Составлен (а) в ценах 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	142,3	449 0	449 94	63 893 0	63 893 13 376			63 893	
2	2	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	142,3	53 0	53 13	7 542 0	7 542 1 850			7 542	
3	3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	1 165,7	114 0	114 27	132 890 0	132 890 31 474			132 890	
4	4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***	м^3	1 165,7	77 0	77 18	89 759 0	89 759 20 983			89 759	
5	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	4 972	114 0	114 27	566 808 0	566 808 134 244			566 808	
6	6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***	м^3	4 972	77 0	77 18	382 844 0	382 844 89 496			382 844	
7	7	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	536,2	476 34	441 96	255 231 18 231	236 464 51 475	536		255 231	
8	8	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т*км	19 303,2	55		1 061 676				1 061 676	
9	9	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	м^3	536,2	61 11	50 12	32 708 5 898	26 810 6 434			32 708	
10	10	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 027,2	581 42	538 116	596 803 43 142	552 633 119 155	1 027		596 803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	53 928	55		2 966 040				2 966 040	
12	12	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	1 027,2	61	50	62 659	51 360			62 659	
						11,0	12,0	11 299,0	12 326,0				
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					6 218 853	2 111 003	1 563	0	6 218 853	
								78 570	480 813	0	0		
			Раздел 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО										
13	13	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	158,16	5 853	2 546	925 710	402 676	425 767		925 710	
						615	486	97 268	76 866				
14	14	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 581,6	2 637	461	4 170 679	729 118	3 210 648		4 170 679	
						146	105	230 914	166 068				
15	15	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	1 581,6	150	26	237 240	41 122	196 118		237 240	
						0	6	0	9 490				
16	16	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,7908	195 085	6 216	154 273	4 916	149 358		154 273	
						0	1 955	0	1 546				
17	17	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 581,6	3 130	361	4 950 408	570 958	4 226 035		4 950 408	
						97	50	153 415	79 080				
18	18	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	1 581,6	681	0	1 077 070	0	1 048 601		1 077 070	
						18	0	28 469	0				
19	19	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	694,4	5 478	87	3 803 923	60 412	1 449 213		3 803 923	
						3 304	26	2 294 298	18 054				
20	20	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	694,4	2 768		1 922 099		1 922 099		1 922 099	
21	25	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 032,3	3 927		4 053 842		4 053 842		4 053 842	
22	28	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	7,36	5 853	2 546	43 078	18 739	19 813		43 078	
						615	486	4 526	3 577				
23	29	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	92	2 566	461	236 072	42 412	180 228		236 072	
						146	105	13 432	9 660				
24	30	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	92	-728	-132	-66 976	-12 144	-54 832		-66 976	
						0	-31	0	-2 852				
25	31	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0276	195 085	6 216	5 384	172	5 213		5 384	
						0	1 955	0	54				
26	32	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	92	3 330	374	306 360	34 408	263 028		306 360	
						97	49	8 924	4 508				
27	33	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		206,06	5 853	2 546	1 206 069	524 629	554 714		1 206 069	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		615	486	126 727	100 145				
28	34	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м²	2 060,6	2 566	461	5 287 500	949 937	4 036 715		5 287 500	
						146	105	300 848	216 363				
29	35	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м²	2 060,6	-1 455	-263	-2 998 173	-541 938	-2 456 235		-2 998 173	
						0	-62	0	-127 757				
30	36	7101-0901-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приготовление смеси цементно-грунтовой в установке, установленной в карьере, грунты несвязные	м³	82,424	1 899	1 637	156 523	134 928	330		156 523	
						258	420	21 265	34 618				
31	37	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	49,4544	10 715		529 904		529 904		529 904	
32	38	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	16,4848	1 188		19 584		19 584		19 584	
33	39	216-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, 1 сорт	т	14,83632	73 568		1 091 478		1 091 478		1 091 478	
34	40	7101-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси, толщина 15 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	м²	2 060,6	406	173	836 604	356 484	164 848		836 604	
						153	47	315 272	96 848				
35	41	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м³	25,8	6 440	2 640	166 152	68 112	82 173		166 152	
						615	507	15 867	13 081				
36	42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,411768	62 633	4 118	25 790	1 695	109		25 790	
						58 251	1 266	23 986	521				
37	43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,411768	387 409		159 523		159 523		159 523	
38	44	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	25,8	53 769	14	1 387 240	361	1 001 788		1 387 240	
						14 926	0	385 091	0				
39	45	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м²	258	11 271	62	2 907 918	15 996	2 161 782		2 907 918	
						2 830	17	730 140	4 386				
			Итого по разделу 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО					32 595 274	3 402 993	24 441 844	0	32 595 274	
								4 750 442	704 256	0	0		
			Раздел 3: ОГРАЖДЕНИЕ										
40	52	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м³	26,84	11 487	0	308 311	0			308 311	
						11 487	0	308 311	0				
41	53	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	26,84	64 234	2 867	1 724 041	76 951	1 023 302		1 724 041	
						23 241	565	623 788	15 165				
42	54	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стоек	т	4,49855	73 288	29 448	329 690	132 474	61 923		329 690	
						30 075	7 423	135 294	33 393				
43	55	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,49855	1 184 085		5 326 666		5 326 666		5 326 666	
44	56	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	4,49855	24 882		111 933		111 933		111 933	
45	57	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Монтаж ограждений	т	17,5506	455 935	3 948	8 001 933	69 290	309 154		8 001 933	
						434 372	1 019	7 623 489	17 884				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	58	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	17,5506	932 114		16 359 160		16 359 160		16 359 160	
47	61	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка калитки	т	0,2202	932 114		205 252		205 252		205 252	
48	64	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка вороты	т	1,17976	932 114		1 099 671		1 099 671		1 099 671	
			Итого по разделу 3: ОГРАЖДЕНИЕ					33 466 657	278 715	24 497 061	0	33 466 657	
								8 690 882	66 442	0	0		
			Раздел 4: МАФЫ										
49	66	8601-0204-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам: Лестница спортивная двухсекционная, тип ЛС, высотой 2,1 м	шт.	1	241 495 30 150	3 672 764	241 495 30 150	3 672 764	207 673		241 495	
50	67	8601-0302-0408 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	4	44 907 4 274	428 90	179 628 17 096	1 712 360	160 820		179 628	
51	68	8601-0301-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский	шт.	2	129 568 0	0 0	259 136 0	0 0	76		259 136	
52	69	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	1	23 545 0	0 0	23 545 0	0 0	13		23 545	
53	70	8601-0201-0122 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	708 181 45 159	2 512 736	708 181 45 159	2 512 736	660 510		708 181	
54	71	8601-0103-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	1	167 657 12 763	596 128	167 657 12 763	596 128	154 298		167 657	
55	72	8601-0104-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	137 716 15 438	554 128	137 716 15 438	554 128	121 724		137 716	
56	73	8601-0104-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	194 204 15 438	554 128	194 204 15 438	554 128	178 212		194 204	
57	74	8601-0103-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	74 892 9 381	501 105	74 892 9 381	501 105	65 010		74 892	
58	75	8601-0103-0305 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Комплект ворот для лазания	комплект	1	88 783 12 815	2 852 738	88 783 12 815	2 852 738	73 116		88 783	
59	76	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8	63 588 12 100	497 112	508 704 96 800	3 976 896	407 928		508 704	
60	77	8601-0301-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский	шт.	4	129 568 0	0 0	518 272 0	0 0	152		518 272	
61	78	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	2	23 545 0	0 0	47 090 0	0 0	26		47 090	
62	79	8601-0109-0311 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	2	612 580 66 527	2 369 584	1 225 160 133 054	4 738 1 168	1 087 368		1 225 160	
63	80	8601-0103-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	2	74 892 9 381	501 105	149 784 18 762	1 002 210	130 020		149 784	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	81	8601-0104-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	2	137 716	554	275 432	1 108	243 448		275 432	
						15 438	128	30 876	256				
65	82	8601-0104-0406 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	2	284 157	1 319	568 314	2 638	482 112		568 314	
						41 782	242	83 564	484				
66	83	8601-0201-0122 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	2	708 181	2 512	1 416 362	5 024	1 321 020		1 416 362	
						45 159	736	90 318	1 472				
67	84	8601-0302-0408 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	8	44 907	428	359 256	3 424	321 640		359 256	
						4 274	90	34 192	720				
68	85	8601-0301-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский	шт.	4	129 568	0	518 272	0	152		518 272	
						0	0	0	0				
69	86	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	2	23 545	0	47 090	0	26		47 090	
						0	0	0	0				
70	87	8601-0109-0311 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	2	612 580	2 369	1 225 160	4 738	1 087 368		1 225 160	
						66 527	584	133 054	1 168				
71	88	8601-0104-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	2	137 716	554	275 432	1 108	243 448		275 432	
						15 438	128	30 876	256				
72	89	8601-0104-0406 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	2	284 157	1 319	568 314	2 638	482 112		568 314	
						41 782	242	83 564	484				
73	90	8601-0103-0305 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Комплект ворот для лазания	комплект	2	88 783	2 852	177 566	5 704	146 232		177 566	
						12 815	738	25 630	1 476				
74	91	8601-0201-0122 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	2	708 181	2 512	1 416 362	5 024	1 321 020		1 416 362	
						45 159	736	90 318	1 472				
75	92	8601-0306-0703 *УСН РК 8.02-03-2023*	Декоративные изделия из полимер-песчаного композита. Кашпо круглое, модель К-3	шт.	4	10 452	0	41 808	0	444		41 808	
						0	0	0	0				
76	93	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	4	23 545	0	94 180	0	52		94 180	
						0	0	0	0				
77	94	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	63 588	497	254 352	1 988	203 964		254 352	
						12 100	112	48 400	448				
78	95	8601-0307-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	6	69 417	1 550	416 502	9 300	392 358		416 502	
						2 474	408	14 844	2 448				
			Итого по разделу 4: МАФЫ					12 178 649	65 363	9 492 342	0	12 178 649	
								1 072 492	16 045	1 548 452	0		
			ИТОГО по акту					84 459 433	5 858 074	58 432 810	0	84 459 433	
								14 592 386	1 267 556	1 548 452	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 548 452			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			6,9%		5720857,69					
			Итого									88631838,69	
			Сметная прибыль			5%		4431591,93					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		4509014,53					
			Итого									97572445,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с оборудованием									**99120897,15**	
			Итого в текущих ценах 2024г к = 1,0535									**104423865,15**	
			НДС			**12 %**		**12530863,82**					
			Итого с НДС									**116954728,97**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Куанталиев П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мунай Жолдары"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " Smartech"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Руководителя
Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Кабденов А.К.,ИИН 940219300889
№ аттестата KZ 84VJE00085500
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор, Байхатов Ж.А. ИИН 871217302633
приказ №37 от 12.08.2024г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство благоустройства территории 31школы на 400 мест в г.Уральск, ЗКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №1 за октябрь 2024г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	17,5506	Казахстан	
2	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,49855	Казахстан	
3	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	191,05728	Казахстан	
4	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 032,3	Казахстан	
5	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	318,85056	Казахстан	
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	67,2856	Казахстан	
7	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	694,4	Казахстан	
8	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	263,16	Казахстан	
9	211-201-0207	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	141,4098	Казахстан	
10	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка вороты	т	1,17976	Казахстан	
11	216-102-0201	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, 1 сорт	т	14,83632	Казахстан	
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	416,736	Казахстан	
13	212-101-0607	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	27,3768	Казахстан	

14	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	49,4544	Казахстан	
15	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	263,16	Россия	
16	211-201-0204	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	32,289	Казахстан	
17	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2988038	Россия	
18	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	23,724	Казахстан	
19	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,9792	Казахстан	
20	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка калитки	т	0,2202	Казахстан	
21	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,411768	Казахстан	
22	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,8654554	Казахстан	
23	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	51,6	Казахстан	
24	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,18048	Россия	
25	С т.ч. тб.8 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	4,49855	Казахстан	
26	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,4450896	Казахстан	
27	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	31,476	Казахстан	
28	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,068618	Казахстан	
29	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	17,47284	Казахстан	
30	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	21,1135545	Россия	
31	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0224928	Казахстан	

32	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0427754	Россия	
33	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	16,4848	Казахстан	
34	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,18788	Россия	
35	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,01806	Казахстан	
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	2,013	Казахстан	
37	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0132295	Казахстан	
38	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,2164915	Казахстан	
39	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,41664	Казахстан	
40	217-603-0104	Вода техническая	м^3	152,2126176	Казахстан	
41	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0068352	Казахстан	
42	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,4123191	Россия	
43	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	8,7721725	Казахстан	
44	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,79942	Китай	
45	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0022049	Россия	
46	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0227106	Россия	
47	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,0258	Россия	
48	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,208152	Казахстан	
49	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0220088	Казахстан	

50	261-107-0357	Мазут топочный каменноугольный	т	0,0070473	Казахстан	
51	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,6541445	Казахстан	
52	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,115295	Россия	
		Прочие внересурсные зартраты				
1	8601-0201-0122 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	5	Казахстан	
2	8601-0109-0311 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	4	Казахстан	
3	8601-0104-0406 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	4	Казахстан	
4	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	12	Казахстан	
5	8601-0104-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	5	Казахстан	
6	8601-0302-0408 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	12	Казахстан	
7	8601-0307-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	6	Казахстан	
8	8601-0103-0305 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Комплект ворот для лазания	комплект	3	Казахстан	
9	8601-0204-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам: Лестница спортивная двухсекционная, тип ЛС, высотой 2,1 м	шт.	1	Казахстан	
10	8601-0103-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	3	Казахстан	

11	8601-0104-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	Казахстан	
12	8601-0103-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	1	Казахстан	
		Оборудование				
13	8601-0301-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик детский	шт.	10	Казахстан	
14	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	9	Казахстан	
15	8601-0306-0703 *УСН РК 8.02-03-2023*	Декоративные изделия из полимер-песчаного композита. Кашпо круглое, модель К-3	шт.	4	Казахстан	

Директор ТОО "Альтаир" **Куангалиев Н.А.**

БИН 940440000544