Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Авторский надзор: ТОО «ПроектTech»

Подрядчик : ТОО " Architectural Design Company "

Обьект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №42 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №42 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№42	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №42 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	780 118	696 534							83 584	780 118
Итого:	**780 118**	696 534							**83 584**	**780 118**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"	ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО «ПроектTech»	ТОО "ДИАС-проект"	ТОО " Architectural Design Company "
Омаркулов Т.А.	Туртай Ж.С.	Озімхан А.Б.	Оспанкулов Б.А.	Батылов А.К

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**

Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**

Авторский надзор: **ТОО «ПроектTech»**

Подрядчик : **ТОО " Architectural Design Company "**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №42 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) Договор №42 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц,год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.0005	124 276,0 82 614,0	39 956,0 11 923,0	62,0 41,0	20,0 6,0	1,0		62,0
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0		525,0
3	3	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.028	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	9 455,0 4 891,0	2 067,0 559,0	2 497,0		9 455,0
4	4	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	28	1 307,0		36 596,0		36 596,0		36 596,0
5	5	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3,для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 194,0 4 590,0	3 604,0 1 093,0	16 388,0 9 180,0	7 208,0 2 186,0			16 388,0
6	6	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3п,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4 251,0		8 502,0		8 502,0		8 502,0
7	7	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	922,0		51 847,0
8	8	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелогобетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	44 635,0		89 270,0		89 270,0		89 270,0
9	9	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,без отверстий и сборосварочных операций(SH702R,3П6)	т	0,0155	1 159 824,0		17 977,0		17 977,0		17 977,0
10	10	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 945,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0
11	11	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок конусной РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	211,0		844,0		844,0		844,0
12	12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2 421,0		2 421,0		2 421,0		2 421,0
13	13	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
14	14	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0
15	15	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 752,0		3 752,0		3 752,0		3 752,0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
16	16	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	16 785,0		16 785,0		16 785,0		16 785,0
17	17	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6 822,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0
18	18	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	7	1 136,0 846,0	40,0 9,0	7 952,0 5 922,0	280,0 63,0	1 750,0		7 952,0
19	19	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм.Монтаж оборудования	шт.	2,5	5 118,0 3 702,0	383,0 90,0	12 795,0 9 255,0	958,0 225,0	2 583,0		12 795,0
20	20	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
21	21	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
22	22	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
23	23	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
24	24	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
25	25	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
26	26	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
27	27	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
28	28	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
29	29	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
30	30	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
31	31	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
32	32	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
33	33	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP II RS (5-60A 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
34	34	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными побелями	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
35	35	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					391 712,0	34 869,0	277 936,0	0,0	391 712,0
								78 908,0	10 837,0	0,0	0,0	
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
36	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	м3грунта	58,12725	337,0 23,0	314,0 80,0	19 589,0 1 337,0	18 252,0 4 650,0			19 589,0
37	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,79775	6 940,0	0,0	12 476,0	0,0			12 476,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
				м3грунта		6 940,0	0,0	12 476,0	0,0			
38	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		9,87	573,0	220,0	5 656,0	2 171,0			5 656,0
				м3уплотненного грунта		353,0	70,0	3 484,0	691,0			
39	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		59,910242	60,0	60,0	3 595,0	3 595,0			3 595,0
				м3грунта		0,0	15,0	0,0	899,0			
40	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею		0,047	1 232 941,0	410 627,0	57 948,0	19 300,0			57 948,0
				км трубопровода		822 314,0	108 545,0	38 649,0	5 102,0			
41	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		47,47	223,0		10 586,0		10 586,0		10 586,0
				м								
42	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		0,047	240 172,0	0,0	11 288,0	0,0	116,0		11 288,0
				км трубопровода		237 699,0	0,0	11 172,0	0,0			
43	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		47	347,0	2,0	16 309,0	94,0	94,0		16 309,0
				мтрубопровода		343,0	0,0	16 121,0	0,0			
44	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм.приварная		8	20,0		160,0		160,0		160,0
				шт.								
45	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		2	18,0		36,0		36,0		36,0
				шт.								
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					137 643,0	43 412,0	10 992,0	0,0	137 643,0
								83 239,0	11 342,0	0,0	0,0	
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
46	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство		20	1 077,0	253,0	21 540,0	5 060,0	14 480,0		21 540,0
				м2основания или покрытия		100,0	62,0	2 000,0	1 240,0			
47	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство		20	1 100,0	221,0	22 000,0	4 420,0	14 460,0		22 000,0
				м2основания или покрытия		156,0	52,0	3 120,0	1 040,0			
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0	9 480,0	28 940,0	0,0	43 540,0
								5 120,0	2 280,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					572 895,0	87 761,0	317 868,0	0,0	572 895,0
								167 267,0	24 459,0	0,0	0,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								572895*5,7/100	32 655
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								572895+0+0+32655,01	**605 550**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								605550,01*5/100	30 278
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								605550,01*2/100	12 111
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**647 939**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								647938,51*1,075	**696 534**
			НДС (12%)								696533,9*12/100	83 584
			Итого с НДС								696533,9+83584,07	**780 118**

ЗАКАЗЧИК:	ЗАСТРОЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Отрибасинского района"	ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО «ПроектТech»	ТОО "ДИАС-проект"	ТОО " Architectural Design Company "
Омаркулов Т.А.	Тұрған Ж.С.	Өзімхан А.Б.	Оспанкулов Б.А.	Батылов А.К