Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«24» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "АСК-7НС" - Лицензия:23020445, 18.09.2023, I, Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, М. Шманулы, 33, 87022666660

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нурымбет Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство кемпинга по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский сельский округ, поселок Шубаркудук»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Шапатов Кайрат Егинбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: 1) ТОО «BN-Project» Лицензия:23019599 от 06.09.2023,
2) ТОО «Актобеспецстрой» Лицензия:14001680 от 10.02.2014

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АКЛ Авангард»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Шапатов Кайрат Егинбаевич, № 10 от 15. 12.2023 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кемпинг	м2.	1150,0		1150,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	-	-
В том числе подземной	м^3	-	-

части						
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-		-		
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Строительство кемпинга по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский сельский округ, поселок Шубаркудук», _Согласно проектного решения выполнены следующие работы:

Проектируемое здание имеет прямоугольное очертание с размерами в осях 30,00х19,70 метров, с летником 33,55х23,25 метров

Высота здания 6,10 метров.

Условной отметке 0,000 соответствует отметка пола первого этажа.

Общая площадь первого этажа составляет 516,64 м2/.

Фундамент: монолитный из бетона В22,5 . Арматура класса АIII по ГОСТ 5781-82*. Фундамент укладывается на щебеночной основе.

Колонны: монолитный из бетона В22,5. Арматура класса АIII по ГОСТ 5781-82*.

Гидроизоляция: выполнить из двух слоев гидрозола. Боковые поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазать битумно-латексной эмульсией 2 раза.

Наружные стены: из блока ракушняка толщиной 400 мм, внутреннее перегородки из силикатного кирпича толщиной 120 мм.

Перемычки: ГОСТ 948-84 с. 1.038.1.

Полы: керамические плитки.

Крыша: односкатная ферма из уголков и листов покрытый профлистом по ГОСТ 24045-2016.

Внутреннюю отделка: выполнить согласно ведомостью отделки помещения.

Окна выполнить из пластика, наружные двери из металла, витраж из алюминия.

По периметру здания выполнить бетонную отмостку шириной 800 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.12.2023 г.;

окончание работ 31.12.2024 г.;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Форма дополнена пунктом 9-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.21 г. № 53

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Форма дополнена пунктом 10-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.21 г. № 53

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ АҚТӨБЕДЕГІ ФИЛИАЛЫ
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 08-02-01-12/25101
20 25 ж. « 03 »

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, связь – не предусмотрено проектом ТОО «АКЛ Авангард» директор Сагинов К.А.

подпись, дата, место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено проектом ТОО «АКЛ Авангард» директор Сагинов К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство кемпинга по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский сельский округ, поселок Шубаркудук», готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Организация: ТОО "АСК-7НС", Директор Ертурбет Н.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ место печати (при наличии)

«АСК-7НС» БИН 070240001215 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан