Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г №420

Заказчик: ШАПАТОВ КАЙРАТ ЕГИНБАЕВИЧ, Актобе, район Астана, САДОВОДЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ Саздинское Лесничество, 182А

Подрядчик: ТОО "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство кемпинга по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский сельский округ, поселок Шубаркудук

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		23	1.11.2024г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**125 619 790,85**	**112 160 527,54**	**112 160 527,54**						**13 459 263,31**	**125 619 790,85**
Строительство кемпинга по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский сельский округ, поселок Шубаркудук		112 160 527,54	112 160 527,54						13 459 263,31	125 619 790,85

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: Кенбаев Нурлыбек Мукашевич

Эксперт: Кенбаев Н.М.

Принял (Заказчик)

ШАПАТОВ КАЙРАТ ЕГИНБАЕВИЧ, Актобе, район Астана, САДОВОДЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ Саздинское Лесничество, 182А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ШАПАТОВ КАЙРАТ ЕГИНБАЕВИЧ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АКЛ Авангард"

Сагинов К.А.

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г.

Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ШАПАТОВ КАЙРАТ ЕГИНБАЕВИЧ, Актобе, район Астана, САДОВОДЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ~~Саздинское Лесничество, 182А~~**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АСК-7НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство кемпинга по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский сельский округ, поселок Шубаркудук

Объект: Строительство кемпинга по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский сельский округ, поселок Шубаркудук

Договор подряда (контракт) №23 от 1.11.2024г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2024 года

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы., ИТОГО:	тенге			
1	**6101-0109-0101 Кклим = 1,11**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) (срезка плодородного слоя)**	**м2**	**654**	**4**	**2 616**
2	**6101-0102-0108 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**500**	**452**	**226 000**
3	**6101-0201-0203 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**56**	**11801**	**660 856**
4	**6101-0104-0103 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	**м3**	**698**	**157**	**109 586**
5	**6101-0104-0111 Кклим = 1,11**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103**	**м3**	**698**	**119**	**83 062**
6	**6101-0104-0111 Кклим = 1,11**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103**	**м3**	**123**	**119**	**14 637**
7	**6109-0101-0102 Кклим = 1,05**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**500**	**381**	**190 500**
9	**6101-0106-0103 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	**м3**	**698**	**109**	**76 082**
10	**6101-0107-0502 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м3**	**698**	**726**	**506 748**

11	6101-0101-0210 Кклим = 1,11	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	123	415	51 045
12	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	15,3	97	1 484
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			
13	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	18	14909	268 362
14	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	18	9882	177 876
16	6103-0101-0211 Кклим = 1,11	Устройство железобетонных фундаментов	м3	190	13554	2 575 260
32	6111-0401-0103 Кклим = 1,11	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	90	5066	455 940
33	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	598	4168	2 492 464
		Раздел 3. Стены, ИТОГО:	тенге			
34	6105-0201-0102 Кклим = 1,11	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности	м3	435,5	36044	15 697 162
37	6111-0201-0101 Кклим = 1,11	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	105	164962	17 321 010
39	6105-0201-0202 Кклим = 1,11	Облицовка лицевым кирпичом, толщина 510 мм с утеплителем толщиной 100 мм	м3	126	32428	4 085 928
43	6105-0201-0301 Кклим = 1,11	Кладка стены внутренней толщиной 380 мм	м3	176	33227	5 847 952
46	6105-0201-0301 Кклим = 1,11	Кладка стены внутренней толщиной 120 мм	м3	23,76	33227	789 474
49	6104-0301-0111 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	287	7337	2 105 719
50	6104-0301-0112 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, массой до 1 т	шт.	26	8413	218 738
		Раздел 4. Окна, ИТОГО:	тенге			
51	6108-0102-0102 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	84,24	10515	885 784
53	6108-0105-0204 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	46,8	3452	161 554
55	6108-0102-0106 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	7,2	7448	53 626
57	6108-0105-0204 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	4	3452	13 808

		Раздел 5. Дверные проемы, ИТОГО:	тенге			
59	6108-0204-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	3,78	11462	43 326
60	6108-0204-0103 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	5,04	10566	53 253
63	6108-0201-0105 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	35,91	5860	210 433
65	6108-0202-0103 Кклим = 1,11	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2	м2	45,36	6873	311 759
		Раздел 6. Перекрытие, ИТОГО:	тенге			
67	6104-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	100	7515	751 500
70	6104-0802-0401 Кклим = 1,11	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,75	1416105	1 062 079
73	1109-0305-0101 Кклим = 1,11	Обрамление плиты. Монтаж	т конструкций	0,768	197620	151 772
		Раздел 7. Покрытие, ИТОГО:	тенге			
77	6104-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	100	7515	751 500
80	6104-0802-0401 Кклим = 1,11	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,75	1416105	1 062 079
83	1109-0305-0101 Кклим = 1,11	Обрамление плиты. Монтаж	т конструкций	0,768	197620	151 772
		Раздел 8. Кровля, ИТОГО:	тенге			
87	6111-0402-0303 Кклим = 1,11	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	900	830	747 000
88	6111-0402-0103 Кклим = 1,11	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	900	3474	3 126 600
90	6111-0402-0103 Кклим = 1,11	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	900	3474	3 126 600
92	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	900	1664	1 497 600
93	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =20	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	18000	32	576 000
94	6103-0701-0810 Кклим = 1,11	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,05	62969	66 117
96	6111-0402-0301 Кклим = 1,11 Коб =1,01	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	909	2357	2 142 513
97	6111-0402-0202 Кклим = 1,11	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	165,023	34801	5 742 965

99	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	900	1664	1 497 600
100	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =20	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	18000	32	576 000
101	6103-0701-0810 Кклим = 1,11	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,05	62969	66 117
103	6110-0101-0212 Кклим = 1,11	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	900	2032	1 828 800
104	6110-0101-0213 Кклим = 1,11	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	900	974	876 600
105	6110-0301-0105 Кклим = 1,11	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком	м	150	4785	717 750
		Раздел 9. Лестница, ИТОГО:	тенге			
106	6106-0304-0101 Кклим = 1,11	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	6,029	253828	1 530 329
110	6104-0501-0201 Кклим = 1,11	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	48	5867	281 616
112	6104-0501-0201 Кклим = 1,11	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	0,864	5867	5 069
113	6103-0601-0102 Кклим = 1,11	Армирование ступеней железобетонных	т	0,055	65517	3 603
114	6106-0304-0202 Кклим = 1,11	Установка ограждения металлического с поручнями из хвойных пород	м	32	10763	344 416
		Раздел 10. Полы, ИТОГО:	тенге			
115	6109-0201-0201 Кклим = 1,05	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	900	1913	1 721 700
116	6109-0201-0202 Кклим = 1,05 Коб =16	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	14400	146	2 102 400
117	1111-0101-2802 Кклим = 1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	325	8181	2 658 825
119	6109-0308-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	м2	575	1278	734 850
		Раздел 11. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			

121	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	1326	4121	5 464 446
		ВСЕГО по смете:	Тенге			97 058 262

Всего	**97 058 262**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7% , с Кветер = 1)	6 794 078
Итого с общеплощадочными затратами	**103 852 340**
Сметная прибыль (5%)	5 192 617
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**3 115 570**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**112 160 528**
НДС (12%)	13 459 263
Всего по акту	**125 619 791**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурлыбек Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: Кенбаев Нурлыбек Мукашевич

Эксперт: _____ **Кенбаев Н.М.**

Принял (Заказчик)

ШАПАТОВ КАЙРАТ ЕГИНБАЕВИЧ, Актобе, район Астана, САДОВОДЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ Саздинское Лесничество, 182А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **ШАПАТОВ КАЙРАТ ЕГИНБАЕВИЧ**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АКЛ Авангард"

_____ **Сагинов К.А.**