Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Авторский надзор: ТОО «ПроектTech»

Подрядчик : ТОО " Architectural Design Company "

Обьект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №47 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №47 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№47	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №47 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	348 194	310 888							37 307	348 194
Итого:	348 194	310 888							**37 307**	**348 194**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
_____ **Омаркулов Т.А.**

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ **Турлай Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО «ПроектTech»
_____ **Әзімхан А.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ **Оспанкулов Б.А**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Architectural Design Company "
_____ **Батылов А.К**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Авторский надзор: ТОО «ПроектTech»

Подрядчик : ТОО " Architectural Design Company "

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №47 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор подряда (контракт) Договор №47 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц,год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
2	2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
3	3	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
4	4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
5	5	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семейки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
6	6	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
7	7	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
8	8	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
9	9	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
10	10	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
11	11	252-207-1403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
12	12	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа НН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
13	13	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
14	14	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
15	15	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
16	16	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66		1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	шт.	1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					90 972,0	1 938,0	67 942,0	0,0	90 972,0
								21 092,0	587,0	0,0	0,0	
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
17	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группа в карьерах.Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м3грунта	53,18025	337,0 23,0	314,0 80,0	17 922,0 1 223,0	16 698,0 4 254,0			17 922,0
18	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группа.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	1,64475	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	11 415,0 11 415,0	0,0 0,0			11 415,0
19	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	0,8	573,0 353,0	220,0 70,0	458,0 282,0	176,0 56,0			458,0
20	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	54,811498	60,0 0,0	60,0 15,0	3 289,0 0,0	3 289,0 822,0			3 289,0
21	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,043	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	53 016,0 35 360,0	17 657,0 4 667,0			53 016,0
22	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	43,43	223,0		9 685,0		9 685,0		9 685,0
23	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,043	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	10 327,0 10 221,0	0,0 0,0	106,0		10 327,0
24	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	43	347,0 343,0	2,0 0,0	14 921,0 14 749,0	86,0 0,0	86,0		14 921,0
25	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	7	20,0		140,0		140,0		140,0
26	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	18,0		18,0		18,0		18,0
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					121 191,0	37 906,0	10 035,0	0,0	121 191,0
								73 250,0	9 799,0	0,0	0,0	
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
27	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 077,0 100,0	253,0 62,0	21 540,0 2 000,0	5 060,0 1 240,0	14 480,0		21 540,0
28	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 100,0 156,0	221,0 52,0	22 000,0 3 120,0	4 420,0 1 040,0	14 460,0		22 000,0
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0	9 480,0	28 940,0	0,0	43 540,0
								5 120,0	2 280,0	0,0	0,0	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2		1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
			Итого по суммарной смете					255 703,0	49 324,0	106 917,0	0,0	255 703,0
								99 462,0	12 666,0	0,0	0,0	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)	255703*5,7/100	14 575
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	255703+0+0+14575,07	**270 278**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	270278,07*5/100	13 514
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	270278,07*2/100	5 406
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**289 198**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	289197,53*1,075	**310 887**
	НДС (12%)	310887,34*12/100	37 306
	Итого с НДС	310887,34+37306,48	**348 194**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
_____ **Омаркулов Т.А.**

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ **Турлай Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО «ПроектTech»
_____ **Озімхан А.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ **Оспанкулов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Architectural Design Company "
_____ **Батылов А.К.**