Форма 2-В

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2018 года

Заказчик: **Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Костанайская область, Костанай г.а.,г.Костанай,Шайсултана Шаяхметова,117,(87142)574446**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Толварищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Чехова125,(87142)566021**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш.Шаяхметова, 117**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция кровли гаражей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 195 от 10.09.2018года**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные Литер В.В1				
			Раздел: Внутренняя отделка				
1	1	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	117,000	336,78	39403
			Накладные расходы			*88,35*	*10337*
			Сметная прибыль			*24,95*	*2919*
2	2	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,000	1440,78	216117
			Накладные расходы			*402,75*	*60413*
			Сметная прибыль			*106,72*	*16009*
3	3	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	150,000	303,24	45486
			Накладные расходы			*79,22*	*11883*
			Сметная прибыль			*22,46*	*3369*
			Раздел: Проемы (ворота)				
4	4	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,944	171611,39	162001
			Накладные расходы			*37681,28*	*35571*
			Сметная прибыль			*12711,96*	*12000*
5	5	121-090403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2450х2800 ГОСТ 31174-2003	шт	1,000	172101,90	172102
			Накладные расходы			*5537,38*	*5537*
			Сметная прибыль			*12748,29*	*12748*
6	6	121-090403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2350х2810 ГОСТ 31174-2003	шт	1,000	165666,90	165667
			Накладные расходы			*5330,34*	*5330*
			Сметная прибыль			*12271,62*	*12272*
7	7	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2(с 2-х сторон)	м2 окрашиваемой поверхности	26,927	338,81	9123
			Накладные расходы			*65,92*	*1775*
			Сметная прибыль			*25,10*	*676*
			Раздел: Крыша В,В1				
8	8	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	5,000	30084,30	150421
			Накладные расходы			*10291,36*	*51457*
			Сметная прибыль			*2228,47*	*11142*
9	9	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,491	90715,86	135257
			Накладные расходы			*14356,40*	*21405*
			Сметная прибыль			*6719,69*	*10019*
10	10	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,184	67524,71	12425
			Накладные расходы			*10513,13*	*1934*
			Сметная прибыль			*5001,83*	*920*
11	11	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,032	87713,11	90520
			Накладные расходы			*14521,42*	*14986*
			Сметная прибыль			*6497,27*	*6705*
12	12	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,120	3849,55	73603
			Накладные расходы			*871,09*	*16655*
			Сметная прибыль			*285,15*	*5452*
13	13	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,707	1290,00	3492
			Накладные расходы			*462,98*	*1253*
			Сметная прибыль			*95,56*	*259*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,120	49,17	940
			Накладные расходы			*17,57*	*336*
			Сметная прибыль			*3,64*	*70*
15	15	22-040601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	86,503	351,68	30421
			Накладные расходы			*11,32*	*979*
			Сметная прибыль			*26,05*	*2253*
16	16	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,019	506161,53	9516
			Накладные расходы			*44495,65*	*837*
			Сметная прибыль			*37493,45*	*705*
17	17	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	5,000	1921,71	9609
			Накладные расходы			*647,40*	*3237*
			Сметная прибыль			*142,35*	*712*
18	18	ПРАЙС	Воронка выпуска д-125/100 мм	шт	2,000	1946,05	3892
			Накладные расходы			*62,61*	*125*
			Сметная прибыль			*144,15*	*288*
19	19	ПРАЙС	Труба водосточная д-100 мм	м	5,000	2161,84	10809
			Накладные расходы			*69,56*	*348*
			Сметная прибыль			*160,14*	*801*
20	20	ПРАЙС	Колено трубы д-100 мм	шт	2,000	2000,00	4000
			Накладные расходы			*64,35*	*129*
			Сметная прибыль			*148,15*	*296*
21	21	ПРАЙС	Колено сливное д-100 мм	шт	2,000	2188,81	4378
			Накладные расходы			*70,42*	*141*
			Сметная прибыль			*162,13*	*324*
22	22	ПРАЙС	Водосточный желоб д-125 мм	м	18,400	1621,38	29833
			Накладные расходы			*52,17*	*960*
			Сметная прибыль			*120,10*	*2210*
23	23	ПРАЙС	Держатель желоба д-125 мм	шт	36,000	892,11	32116
			Накладные расходы			*28,70*	*1033*
			Сметная прибыль			*66,08*	*2379*
24	24	ПРАЙС	Держатель трубы д-100 мм	шт	6,000	1269,73	7618
			Накладные расходы			*40,85*	*245*
			Сметная прибыль			*94,05*	*564*
25	25	ПРАЙС	Заглушка желоба д-125 мм	шт	2,000	865,13	1730
			Накладные расходы			*27,84*	*56*
			Сметная прибыль			*64,08*	*128*
26	26	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)	м3 древесины в конструкции	0,800	67524,71	54020
			Накладные расходы			*10513,13*	*8411*
			Сметная прибыль			*5001,83*	*4001*
			Кровля				
27	27	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,800	1290,00	1032
			Накладные расходы			*462,98*	*370*
			Сметная прибыль			*95,56*	*76*
28	28	22-040601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	22,400	351,68	7878
			Накладные расходы			*11,32*	*253*
			Сметная прибыль			*26,05*	*584*
29	29	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	137,000	988,56	135432
			Накладные расходы			*326,40*	*44716*
			Сметная прибыль			*73,23*	*10032*
30	30	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	157,550	2730,28	430156
			Накладные расходы			*87,85*	*13840*
			Сметная прибыль			*202,24*	*31863*
31	31	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	110,800	652,04	72246
			Накладные расходы			*186,35*	*20648*
			Сметная прибыль			*48,30*	*5352*
32	32	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	11,412	17251,22	196878
			Накладные расходы			*555,06*	*6335*
			Сметная прибыль			*1277,87*	*14584*
33	33	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	140,000	790,11	110616
			Накладные расходы			*110,85*	*15518*
			Сметная прибыль			*58,53*	*8194*
34	34	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	133,400	120,82	16117
			Накладные расходы			*40,08*	*5346*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,95*	*1194*
35	35	21-100404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	153,410	117,26	17989
			Накладные расходы			*3,77*	*579*
			Сметная прибыль			*8,69*	*1332*
36	36	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (парапет)	м2 покрытия	12,600	1520,36	19157
			Накладные расходы			*525,90*	*6626*
			Сметная прибыль			*112,62*	*1419*
37	37	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,860	2199,20	30481
			Накладные расходы			*70,76*	*981*
			Сметная прибыль			*162,90*	*2258*
38	38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,029	506161,53	14609
			Накладные расходы			*44495,65*	*1284*
			Сметная прибыль			*37493,45*	*1082*
39	39	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (подшивка карниза)	м2 покрытия	19,120	1520,36	29069
			Накладные расходы			*525,90*	*10055*
			Сметная прибыль			*112,62*	*2153*
40	40	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	21,032	2199,20	46254
			Накладные расходы			*70,76*	*1488*
			Сметная прибыль			*162,90*	*3426*
41	41	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство(из плоского полимерного шириной 0,5м)	м примыканий	14,300	677,17	9684
			Накладные расходы			*204,97*	*2931*
			Сметная прибыль			*50,16*	*717*
42	42	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	7,865	2199,20	17297
			Накладные расходы			*70,76*	*557*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1281*
43	43	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (заделки)	м3	0,313	23021,28	7207
			Накладные расходы			*1353,66*	*424*
			Сметная прибыль			*1705,28*	*534*
44	44	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10,000	2011,94	20119
			Накладные расходы			*690,16*	*6902*
			Сметная прибыль			*149,03*	*1490*
45	45	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10,000	1259,13	12591
			Накладные расходы			*40,51*	*405*
			Сметная прибыль			*93,27*	*933*
46	46	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	13,300	41055,35	546036
			Накладные расходы			*3486,41*	*46369*
			Сметная прибыль			*3041,14*	*40447*
			Раздел: Фасады				
47	47	12-110102-1501 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м2	60,210	1058,44	63728
			Накладные расходы			*381,69*	*22982*
			Сметная прибыль			*78,40*	*4721*
48	48	22-050104-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1023,570	52,22	53449
			Накладные расходы			*1,68*	*1720*
			Сметная прибыль			*3,87*	*3959*
49	49	22-050101-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	361,260	97,45	35206
			Накладные расходы			*3,14*	*1133*
			Сметная прибыль			*7,22*	*2608*
50	50	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов(акриловой грунтовкой адгезионной "Бетоноконтакт")	м2	60,210	118,14	7113
			Накладные расходы			*21,45*	*1292*
			Сметная прибыль			*8,75*	*527*
51	51	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	60,210	253,44	15259
			Накладные расходы			*40,46*	*2436*
			Сметная прибыль			*18,77*	*1130*
52	52	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,290	1408,94	42677
			Накладные расходы			*385,52*	*11677*
			Сметная прибыль			*104,37*	*3161*
53	53	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	30,290	306,70	9290
			Накладные расходы			*55,75*	*1689*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22,72*	*688*
			Раздел: Усиление стен				
54	54	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,200	639,19	10355
			Накладные расходы			*135,89*	*2201*
			Сметная прибыль			*47,35*	*767*
55	55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	172064,11	3192
			Накладные расходы			*5536,17*	*103*
			Сметная прибыль			*12745,49*	*236*
56	56	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,116	242056,27	28151
			Накладные расходы			*7788,17*	*906*
			Сметная прибыль			*17930,09*	*2085*
57	57	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,200	1986,93	32188
			Накладные расходы			*660,30*	*10697*
			Сметная прибыль			*147,18*	*2384*
58	58	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,767	16799,38	29685
			Накладные расходы			*540,52*	*955*
			Сметная прибыль			*1244,40*	*2199*
			Накладки на трещины				
59	59	12-030101-1401 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	0,960	581,98	559
			Накладные расходы			*210,83*	*202*
			Сметная прибыль			*43,11*	*41*
60	60	21-020104-0106 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,013	18011,17	225
			Накладные расходы			*579,51*	*7*
			Сметная прибыль			*1334,16*	*17*
61	61	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005	97897,89	441
			Накладные расходы			*31359,75*	*141*
			Сметная прибыль			*7251,70*	*33*
62	62	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	172064,11	774
			Накладные расходы			*5536,17*	*25*
			Сметная прибыль			*12745,49*	*57*
			Раздел: Прочее				
63	63	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,300	81,68	841
			Накладные расходы			*2,63*	*27*
			Сметная прибыль			*6,05*	*62*
64	64	41-020103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	10,300	175,44	1807
			Накладные расходы			*5,64*	*58*
			Сметная прибыль			*13,00*	*134*
			ИТОГО:				3550287
			В том числе :				
			Накладные расходы				499252
			Сметная прибыль				262984
			Итого с временными		1,2 %	42603	3592890
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	79044	3671934
			Итого с коэффициентом к=0,846313669 в договорную стоимость				3107608
			Итого с НДС		12 %	372913	3480521

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

Директор _____ П.П.Борзенков

Технический надзор ИП "Нуржанов" _____ Х.Ж.Нуржанов

Принял (Заказчик)

Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор филиала _____ Д.Б.Абдикамитов