Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГККП "Ясли-сад № 19 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара, г.Павлодар, 1 Мая,36 БИН 990340006380

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" г.Павлодар, ул.Крупской, 76 БИН 970740002498

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли и замены трубопровода внутренней системы канализации ГККП "Ясли сад № 19 г.Павлодара", г.Павлодар, 1 Мая,36

Объект : Капитальный ремонт мягкой кровли и замены трубопровода внутренней системы канализации ГККП "Ясли сад № 19 г.Павлодара"

Договор подряда (контракт) № 30 от 06 мая 2020г

Акт приемки выполненных работ №1 от 24.07.2020г

за июль 2020г

на Капитальный ремонт мягкой кровли и замены трубопровода внутренней системы канализации ГККП"Ясли сад № 19 г.Павлодара"

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы.								
		Раздел 1 Демонтажные работы.								
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1002,59	0,23	148072	227	0	106448	274882
					0	147845	0	0	20362	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	624	79,23	152183	49437	0	105307	278089
					18,78	102746	11718	0	20599	
		Раздел 2 Монтажные работы.								
15	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	624	99,03	379156	61796	188928	131634	551653
					23,47	128432	14648	0	40863	
16	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	624	21,99	167996	13720	147141	9690	191901

				5,45	7135	3398	0	14215	
17	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	1002,59	20,72	265085	20778	14197	216883	520525
					5,62	230110	5632	0	38557	
18	2110-0403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2265,85		1699388		1699388		1835339
19	2110-0403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1152,98		579949		579949		626345
20	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	49,7	26,88	79303	1336	54845	21557	108929
					6,24	23122	310	0	8069	
21	2110-0403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	64,61		48458		48458		52335
22	2110-0403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	42,245		21249		21249		22949
23	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	29,76	13,54	83725	403	54048	27021	119606
					3,26	29274	97	0	8860	

	Итого				**4 582 553**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				668 664				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				147 697				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 803				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 808 203				
	Накладные расходы, тенге				618 540				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				339 449				
	Всего				**4 582 553**				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**91 651**				
	Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.				**4 674 204**				
	НДС (12 %)				560 904				
	Итого				**5 235 108**				
	Локальная смета № 2-1-2. Водопровод и канализация.								
	Раздел 1 Демонтажные работы.								
1 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	80	3,24	54969	259	0	39485	102010
				1,63	54710	130	0	7556	
2 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	135	6,47	115338	874	0	82729	213912
				3,24	114464	437	0	15845	
3 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,281		1177		0		1271
4 4102-0203-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2,281		192		0		207
							0	15	
	Раздел 2 Монтажные работы.								
5 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	1,33	78138	106	19352	57540	146532
				0,43	58680	34	0	10854	
6 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	158	3,23	277286	511	165644	109055	417248

					0,95	111131	150	0	30907	
7	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7		1743		1743		1882
8	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	84		16968		16968		18325
9	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20		1440		1440		1555
10	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	28		1680		1680		1814
11	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	29		3712		3712		4009
12	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8		3088		3088		3335
13	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	31		14291		14291		15434
14	2302-0601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4		2524		2524		2726
								0	202	

Итого	**930 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	338 985
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	230 442
- перевозка грузов, тенге	1 369
Накладные расходы, тенге	288 809
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 905
Всего	**930 260**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 605**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**948 865**
НДС (12 %)	113 864
Итого	**1 062 729**

Итого	**5 512 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 007 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 554
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 038 645
- перевозка грузов, тенге	1 369
Накладные расходы, тенге	907 349
Сметная прибыль (8 %), тенге	408 354
Всего	**5 512 813**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**110 256**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 623 069**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**5 060 762,33**
НДС (12 %)	607 291,48
Итого	**5 668 053,81**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____ Лунев Д.В.

Принял (Заказчик)
ГККП "Ясли-сад № 19 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара
БИН 990340006380

Руководитель_____ Шайманова Е.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бизнес и оценка"
БИН 020140005631

Директор _____ Зиньковский В.Ф.

эксперт _____ Третьяков А.Н.
аттестат №KZ18VJE00030137, KZ61VJE00030139

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ИРГЕ ТАС"

БИН 070740000453

Директор_____ Таукилова З.К.