"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"

Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Договор: №50 от 26.04.2017 г.

Наименование объекта: Строительство четырех двухквартирных жилых домов по улице №5 в микрорайоне №8 города Сатпаев Карагандинской области (тип III)

Утверждаю

И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____К.Ш.Кунедилова

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Строительство четырех двухквартирных жилых домов по улице №5 в микрорайоне №8 города Сатпаев Карагандинской области (тип III)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вертикальная планировка								
1	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	7536,44859	0,26	0,26	1959	1959	366	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		------	------	------	------	------	------	------
				–	0,05	–	377	97	0,00017	1
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1305,62616	11,19	11,19	14610	14610	3875	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	3,06	–	3995	97	0,01	13
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=28,998; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	1305,62616	7,99	7,99	302514	302514	80243	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	2,18	–	82725	97	0,00714	270
4	Е3-3-2	Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы (планировка поверхности)	84,16822	370,95	91,86	31222	7732	9866	0,511	43

	м3		------	------	------	------	------	------	------
			93,6	0,18	7878	15	125	0,0009	–
5 Е3-35-1	Дробление валунов шпуровыми зарядами	16,83364	263,34	89,8	4433	1512	1555	0,391	7
	м3		------	------	------	------	------	------	------
			73,8	0,09	1242	2	125	0,0004	–
6 Е1-25-4									
	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	16,83364	32,9	32,9	554	554	147	–	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	9	–	152	97	0,0294	–
7 Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=28,998;	16,83364	438,09	438,09	36873	36873	14671	–	–
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	119,8	–	10083	97	0,0135	7
8 Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1471,75701	36,9	35,62	54308	52424	18787	0,0086	13
	м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
			1,24	11,92	1825	17543	97	0,04363	64
9 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	2796,33831	196	196	548082	548082	109616	–	–
	т		------	------	------	------	------	------	------
			–	39,2	–	109616	100	0,08232	230
10 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2861,5514	12,51	12,51	35798	35798	11880	–	–
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	4,28	–	12247	97	0,01399	40
11 Е1-130-8									
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	2861,5514	6,36	6,36	18185	18185	5309	–	–
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			–	1,91	–	5473	97	0,00125	18
12 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2861,5514	14,12	12	40398	34331	12130	0,0122	35
	м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
			1,62	2,75	4636	7855	97	0,0122	35
	Всего прямые затраты				**1091170**	**1056776**			**98**
					------	------			------
					15581	**250707**			**678**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				18781				
	Накладные расходы, тенге				268445				

- заработная плата, тенге	38327
- трудоемкость, чел-ч	128
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	81577
Всего	**1441192**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14412
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5822
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1461426**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3736866**
- материалы, тенге	48023
- сметная заработная плата, тенге	806033
- нормативная трудоемкость, чел-ч	904
Налог (2 %)	74737
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3811603**
НДС (12 %)	457392
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4268995**
понижающий коэффициент	**0,79901**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3410970,32**

ПРИНЯЛ:
Заказчик инженер-строитель
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____ Б.Ерлан

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Марал Құрылыс"

_____ директор М.А.Искакова

Технологическое сопровождение:
Эксперт ТОО "Ж.А.Н.А.-құрылыс"

_____ Н.Ж.Айтмуханов

Авторский надзор:
Головной проектный институт
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ директор А.И.Кенжалинов