Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «KZ Invest Construction»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул.Куралбаева 114)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	400 000,00	42 857		400 000,00			100%			42 857	400 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**400 000,00**	**42 857,14**		**400 000,00**						**42 857,14**	**400 000,00**

Заказчик :

ТОО «BEDEL Engineering»

Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

ТОО «KZ Invest Construction»

Калыбекулы Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KZ Invest Construction» БИН 050140002018 РК, г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул.Куралбаева 114)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по ул.Куралбаева 114)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-KZI-67** от **11.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЭЗ0903: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм		0,02265	1 239 588,0	413 842,0	28 077,0	9 374,0			28 077,0
				км		825 746,0	108 502,0	18 703,0	2 458,0			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		22,8765	1 022,0		23 380,0		23 380,0		23 380,0
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		0,5	1 172,0		586,0		586,0		586,0
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,36	4 207,0		1 515,0		1 515,0		1 515,0
				$м^3$								
5	5	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		0,5	900,0		450,0		450,0		450,0
				шт.								
6	6	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 150 мм		0,00029	5 353 650,0	1 685 501,0	1 553,0	489,0	48,0		1 553,0
				км		3 503 246,0	374 302,0	1 016,0	109,0			
7	7	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм		0,29	5 646,0	21,0	1 637,0	6,0	204,0		1 637,0
				м		4 922,0	5,0	1 427,0	1,0			
8	8	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,2929	5 411,0		1 585,0		1 585,0		1 585,0
				м								
9	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,004615	1 468 558,0	16 193,0	6 777,0	75,0	5 563,0		6 777,0
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	1 140,0	13,0			
10	10	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм		0,00025	3 333 515,0	1 039 904,0	833,0	260,0	13,0		833,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	561,0	62,0			
11	11	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,25	1 453,0		363,0		363,0		363,0
				м								
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		1	4 178,0	179,0	4 178,0	179,0			4 178,0
				шт.		3 999,0	1,0	3 999,0	1,0			
13	13	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,5	4 337,0		2 169,0		2 169,0		2 169,0
				шт.								
14	14	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,5	1 314,0		657,0		657,0		657,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм**	км	0,000275	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	341,0 227,0	114,0 30,0			341,0
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	0,27775	1 022,0		284,0		284,0		284,0
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83**	кг	1,38	3 690,0		5 092,0		5 092,0		5 092,0
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,025	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	231,0 127,0	61,0 12,0	44,0		231,0
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6**	$м^3$	0,0255	17 064,0		435,0		435,0		435,0
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/**	т	0,00157	445 068,0		699,0		699,0		699,0
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	0,5	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	2 089,0 2 000,0	90,0 1,0			2 089,0
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	0,5	665,0		333,0		333,0		333,0
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Диск из фторопласта 10 мм**	т	0,0007	3 406 760,0		2 385,0		2 385,0		2 385,0
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,0005	114 793,0		57,0		57,0		57,0
25	25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,027	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	35 042,0 23 180,0	11 862,0 2 977,0			35 042,0
26	26	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	9,398132	3 042,0		28 589,0		28 589,0		28 589,0
27	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм**	м	27	5 209,0 4 631,0	19,0 5,0	140 643,0 125 037,0	513,0 135,0	15 093,0		140 643,0
28	28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,001	1 767 559,0 1 522 939,0	178 661,0 50 314,0	1 768,0 1 523,0	178,0 50,0	66,0		1 768,0
29	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1	926,0		926,0		926,0		926,0
30	30	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок 110 мм**	шт.	1	2 506,0		2 506,0		2 506,0		2 506,0
31	31	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
32	32	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм**	шт.	1	2 138,0		2 138,0		2 138,0		2 138,0
33	33	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Колпак Д40 мм**	шт.	1	670,0		670,0		670,0		670,0
34	34	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"**	м	0,8	64,0		51,0		51,0		51,0
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83**	кг	2,022573	3 690,0		7 463,0		7 463,0		7 463,0
			ИТОГО по смете Э30903: Наружные сети газоснабжения [6-1]					306 587,0 178 940,0	23 201,0 5 849,0	104 449,0 0,0	0,0 0,0	306 587,0
			Итого по суммарной смете					306 587,0 178 940,0	23 201,0 5 849,0	104 449,0 0,0	0,0 0,0	306 587,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%							*306587,00*		
			Итого с общеплощадочными затратами		**5,9%**					18 089		
			Сметная прибыль 5%									324 676
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					16 234		
			ИТОГО без НДС							16 234		
			НДС		**12%**							357 143
			ИТОГО с НДС							42 857		
												400 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KZ Invest Construction» , БИН 050140002018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEE Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)